



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Aracari, Rua 03, Rua 04, Rua 06, Rua 07, R. dos Andrades, R. Mangabeira e R. Beira Sul
DATA: JULHO/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(04/2021) - N. DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	EVOLUÇÃO PERÍODO (%)				EVOLUÇÃO TOTAL (%)				
											1ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO				
											Período:	06/03/2023	à	28/06/2023	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS												11,34%				11,34%			
TRECHO 01 - RUA ARACARI																			
SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1.1					UND				R\$ 32.999,87	R\$ 40.129,59								R\$ 29.966,01	
	1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	306,71	372,19	R\$ 1.840,26	R\$ 2.233,14	6,00	R\$ 2.233,14	100%	100%	6,00	100%	R\$ 2.233,14	R\$ -	
	1.1.2	93584	SINAPI	EXCLUSÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12,00	710,88	862,65	R\$ 8.530,56	R\$ 10.351,80		R\$ -					R\$ -	R\$ 10.351,80	
	1.1.3	93212	SINAPI	EXCLUSÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	10,60	789,62	958,20	R\$ 8.369,97	R\$ 10.156,92		R\$ -					R\$ -	R\$ 10.156,92	
	1.1.4	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	34.207,67	0,41	0,50	R\$ 14.025,14	R\$ 17.103,84	15293,10	R\$ 7.646,55	45%	45%	15293,10	45%	R\$ 7.646,55	R\$ 9.457,29	
	1.1.5	COMP.30	Próprio	TAXAS E EMOLUMENTOS	und	1,00	233,94	283,89	R\$ 233,94	R\$ 283,89	1,00	R\$ 283,89	100%	100%	1,00	100%	R\$ 283,89	R\$ -	
1.2				ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 108.382,50	R\$ 131.522,10								R\$ 116.637,09	
	1.2.1	8F02	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA	MÊS	15,00	7.225,50	8.768,14	R\$ 108.382,50	R\$ 131.522,10	1,70	R\$ 14.885,01	11%	11%	1,70	11%	R\$ 14.885,01	R\$ 116.637,09	
1.3				TERRAPLENAGEM					R\$ 19.393,52	R\$ 23.598,62								R\$ 23.598,62	
	1.3.1	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	1.414,65	1,61	1,95	R\$ 2.277,58	R\$ 2.758,57		R\$ -					R\$ -	R\$ 2.758,57	
	1.3.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	3.253,69	1,44	1,75	R\$ 4.685,31	R\$ 5.693,96		R\$ -					R\$ -	R\$ 5.693,96	
	1.3.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	36.889,00	0,32	0,39	R\$ 11.804,48	R\$ 14.386,71		R\$ -					R\$ -	R\$ 14.386,71	
	1.3.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	190,32	3,29	3,99	R\$ 626,15	R\$ 759,38		R\$ -					R\$ -	R\$ 759,38	
1.4				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					R\$ 90.021,68	R\$ 109.323,53								R\$ 109.323,53	
	1.4.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	3.407,46	0,74	0,90	R\$ 2.521,52	R\$ 3.066,71		R\$ -					R\$ -	R\$ 3.066,71	
	1.4.2	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	37.824,72	0,32	0,39	R\$ 12.103,91	R\$ 14.751,64		R\$ -					R\$ -	R\$ 14.751,64	
	1.4.3	4011227	SICRO3	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m²	627,69	7,08	8,59	R\$ 4.444,04	R\$ 5.391,86		R\$ -					R\$ -	R\$ 5.391,86	
	1.4.4	4011219	SICRO3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m²	627,69	7,52	9,13	R\$ 4.720,22	R\$ 5.730,81		R\$ -					R\$ -	R\$ 5.730,81	
	1.4.5	COMP. 57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA - INDENIZAÇÃO	m³	1.255,38	9,39	11,39	R\$ 11.788,01	R\$ 14.298,78		R\$ -					R\$ -	R\$ 14.298,78	
	1.4.6	4011351	SICRO3	Impressão com asfalto diluído	m²	3.138,45	0,22	0,27	R\$ 690,45	R\$ 847,38		R\$ -					R\$ -	R\$ 847,38	
	1.4.7	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	3.138,45	0,17	0,21	R\$ 533,53	R\$ 659,07		R\$ -					R\$ -	R\$ 659,07	
	1.4.8	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	376,61	139,57	169,37	R\$ 52.565,45	R\$ 63.786,44		R\$ -					R\$ -	R\$ 63.786,44	
	1.4.9	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.492,16	0,44	0,53	R\$ 656,55	R\$ 790,84		R\$ -					R\$ -	R\$ 790,84	
1.5				DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 44.328,51	R\$ 53.788,70								R\$ 53.788,70	
	1.5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	827,25	49,81	60,44	R\$ 41.205,32	R\$ 49.998,99		R\$ -					R\$ -	R\$ 49.998,99	
	1.5.2	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	58,16	53,70	65,16	R\$ 3.123,19	R\$ 3.789,71		R\$ -					R\$ -	R\$ 3.789,71	
1.6				DRENAGEM					R\$ 421.083,68	R\$ 510.912,50								R\$ 510.912,50	
	1.6.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	3.909,55	4,41	5,35	R\$ 17.241,11	R\$ 20.916,09		R\$ -					R\$ -	R\$ 20.916,09	
	1.6.2	4915671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m²	2.609,82	14,98	18,18	R\$ 39.095,10	R\$ 47.446,53		R\$ -					R\$ -	R\$ 47.446,53	
	1.6.3	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	3.727,90	1,44	1,75	R\$ 5.368,17	R\$ 6.523,83		R\$ -					R\$ -	R\$ 6.523,83	
	1.6.4	4915609	SICRO3	Regularização de valas com apoio do fundo	m²	1.807,49	1,85	2,24	R\$ 3.343,85	R\$ 4.048,78		R\$ -					R\$ -	R\$ 4.048,78	
	1.6.6	2003826	SICRO3	Assentamento de tubo D = 80 cm CA-1 comercial - junta rígida	m	720,00	288,57	350,18	R\$ 207.770,40	R\$ 252.129,60		R\$ -					R\$ -	R\$ 252.129,60	
	1.6.7	2003822	SICRO3	Assentamento de tubo D = 60 cm CA-1 comercial - junta rígida	m	216,17	190,96	231,73	R\$ 41.279,82	R\$ 50.093,07		R\$ -					R\$ -	R\$ 50.093,07	
	1.6.8	2003682	SICRO3	Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais	un	13,00	1.923,98	2.334,75	R\$ 25.011,74	R\$ 30.351,75		R\$ -					R\$ -	R\$ 30.351,75	
	1.6.9	2003718	SICRO3	Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais	un	13,00	1.515,54	1.839,11	R\$ 19.702,02	R\$ 23.908,43		R\$ -					R\$ -	R\$ 23.908,43	
	1.6.10	4816020	SICRO3	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³	523,94	8,56	10,39	R\$ 4.484,92	R\$ 5.443,74		R\$ -					R\$ -	R\$ 5.443,74	
	1.6.11	5914336	SICRO3	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada	tkm	18.606,16	0,44	0,53	R\$ 8.186,71	R\$ 9.861,26		R\$ -					R\$ -	R\$ 9.861,26	
	1.6.12	2003635	SICRO3	Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia extraída e brita produzida	un	12,00	1.726,32	2.094,89	R\$ 20.715,84	R\$ 25.138,68		R\$ -					R\$ -	R\$ 25.138,68	
	1.6.13	2003618	SICRO3	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	24,00	739,30	897,14	R\$ 17.743,20	R\$ 21.531,36		R\$ -					R\$ -	R\$ 21.531,36	
	1.6.14	2003599	SICRO3	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais	un	6,00	157,76	191,44	R\$ 946,56	R\$ 1.148,64		R\$ -					R\$ -	R\$ 1.148,64	
	1.6.15	2003646	SICRO3	Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais	un	6,00	1.699,04	2.061,79	R\$ 10.194,24	R\$ 12.370,74		R\$ -					R\$ -	R\$ 12.370,74	
1.7				TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 31.177,18	R\$ 35.853,72								R\$ 35.853,72	
	1.7.1	ANP.INS.09.202 0-05	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIÂNIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	3,92	1.119,60	1.287,54	R\$ 4.388,83	R\$ 5.047,16		R\$ -					R\$ -	R\$ 5.047,16	
	1.7.2	ANP.INS.09.202 0-06	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	5,49	1.422,38	1.635,74	R\$ 7.808,86	R\$ 8.980,21		R\$ -					R\$ -	R\$ 8.980,21	
	1.7.3	ANP.INS.09.202 0-04	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	21,32	890,22	1.023,75	R\$ 18.979,49	R\$ 21.826,35		R\$ -					R\$ -	R\$ 21.826,35	

GLAUCOMAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 62268D/ PR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Aracari, Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06, Rua 07, R. dos Andrades, R. Mangabeira e R. Beira Sul
DATA: JULHO/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(04/2021) - N.DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	EVOLUÇÃO PERÍODO (%)				EVOLUÇÃO TOTAL (%)								
											1ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO								
											Executado	Total 01ª Medição	% Pago	% Acumulado	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)					
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$	100.226,22	R\$	115.260,20									R\$	115.260,20		
	1.8.1	ANP.INS.09.202 0-01	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	3,92	5.073,82	5.834,89	19.889,37	22.872,77			R\$	-						R\$	-	R\$	22.872,77
	1.8.2	ANP.INS.09.202 0-02	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICM5/PIS/CONFINS	T	5,49	2.275,28	2.616,57	12.491,28	14.364,97			R\$	-						R\$	-	R\$	14.364,97
	1.8.3	ANP.INS.09.202 0-03	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	21,32	3.182,25	3.659,59	67.845,57	78.022,46			R\$	-						R\$	-	R\$	78.022,46
	1.9			CALÇADAS				R\$	75.319,46	R\$	91.408,94											R\$	91.408,94
	1.9.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	184,84	4,41	5,35	815,14	988,89			R\$	-						R\$	-	R\$	988,89
	1.9.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	425,13	1,44	1,75	612,18	743,98			R\$	-						R\$	-	R\$	743,98
	1.9.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	5.569,23	0,32	0,39	1.782,15	2.172,00			R\$	-						R\$	-	R\$	2.172,00
	1.9.4	4915671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m²	88,54	14,98	18,18	1.326,32	1.609,66			R\$	-						R\$	-	R\$	1.609,66
	1.9.5	COM. 58	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - Os Coeficientes informados são referenciados na Composição 94993 SINAPI	M²	1.062,49	55,37	67,19	58.830,07	71.388,70			R\$	-						R\$	-	R\$	71.388,70
	1.9.6	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	m²	164,91	63,70	77,30	10.504,76	12.747,54			R\$	-						R\$	-	R\$	12.747,54
	1.9.7	COMP. 59	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	15,75	91,99	111,63	1.448,84	1.758,17			R\$	-						R\$	-	R\$	1.758,17
				TRECHO 02 - RUA 03					R\$ 88.041,64	R\$ 105.111,76												R\$	45.194,43
	2.3			TERRAPLENAGEM				R\$	4.084,95	R\$	4.971,31											R\$	-
	2.3.1	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	289,33	1,61	1,95	465,82	564,19	289,33	R\$	564,19	100%	100%	289,33	100%	R\$	564,19	R\$	564,19	R\$	-
	2.3.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	8.107,02	0,32	0,39	2.594,24	3.161,74	8107,02	R\$	3.161,74	100%	100%	8107,02	100%	R\$	3.161,74	R\$	3.161,74	R\$	-
	2.3.3	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	665,45	1,44	1,75	958,24	1.164,54	665,45	R\$	1.164,54	100%	100%	665,45	100%	R\$	1.164,54	R\$	1.164,54	R\$	-
	2.3.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	20,26	3,29	3,99	66,65	80,84	20,26	R\$	80,84	100%	100%	20,26	100%	R\$	80,84	R\$	80,84	R\$	-
	2.4			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ				R\$	18.999,64	R\$	23.073,52											R\$	-
	2.4.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	755,90	0,74	0,90	559,36	680,31	755,90	R\$	680,31	100%	100%	755,90	100%	R\$	680,31	R\$	680,31	R\$	-
	2.4.2	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.971,43	0,32	0,39	2.550,85	3.108,86	7971,43	R\$	3.108,86	100%	100%	7971,43	100%	R\$	3.108,86	R\$	3.108,86	R\$	-
	2.4.3	4011227	SICRO3	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m²	132,28	7,08	8,59	936,54	1.136,29	132,28	R\$	1.136,29	100%	100%	132,28	100%	R\$	1.136,29	R\$	1.136,29	R\$	-
	2.4.4	4011219	SICRO3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m²	132,28	7,52	9,13	994,74	1.207,72	132,28	R\$	1.207,72	100%	100%	132,28	100%	R\$	1.207,72	R\$	1.207,72	R\$	-
	2.4.5	COMP.57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA	m³	264,56	9,39	11,39	2.484,21	3.013,34	264,56	R\$	3.013,34	100%	100%	264,56	100%	R\$	3.013,34	R\$	3.013,34	R\$	-
	2.4.6	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	661,42	0,22	0,27	145,51	178,58	661,42	R\$	178,58	100%	100%	661,42	100%	R\$	178,58	R\$	178,58	R\$	-
	2.4.7	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	661,42	0,17	0,21	112,44	138,90	661,42	R\$	138,90	100%	100%	661,42	100%	R\$	138,90	R\$	138,90	R\$	-
	2.4.8	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	79,37	139,57	169,37	11.077,67	13.442,90	79,37	R\$	13.442,90	100%	100%	79,37	100%	R\$	13.442,90	R\$	13.442,90	R\$	-
	2.4.9	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	314,37	0,44	0,53	138,32	166,62	314,37	R\$	166,62	100%	100%	314,37	100%	R\$	166,62	R\$	166,62	R\$	-
	2.5			DRENAGEM SUPERFICIAL				R\$	14.510,64	R\$	17.607,38											R\$	17.607,38
	2.5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	291,32	49,81	60,44	14.510,64	17.607,38			R\$	-						R\$	-	R\$	17.607,38
	2.6			TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$	6.576,30	R\$	7.562,76											R\$	-
	2.6.1	ANP.INS.09.202 0-05	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	0,83	1.119,60	1.287,54	929,26	1.068,66	0,83	R\$	1.068,66	100%	100%	0,83	100%	R\$	1.068,66	R\$	1.068,66	R\$	-
	2.6.2	ANP.INS.09.202 0-06	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	1,16	1.422,38	1.635,74	1.649,96	1.897,46	1,16	R\$	1.897,46	100%	100%	1,16	100%	R\$	1.897,46	R\$	1.897,46	R\$	-
	2.6.3	ANP.INS.09.202 0-04	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	4,49	890,22	1.023,75	3.997,08	4.596,64	4,49	R\$	4.596,64	100%	100%	4,49	100%	R\$	4.596,64	R\$	4.596,64	R\$	-
	2.7			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$	21.138,89	R\$	24.309,74											R\$	-
	2.7.1	ANP.INS.09.202 0-01	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	0,83	5.073,82	5.834,89	4.211,27	4.842,96	0,83	R\$	4.842,96	100%	100%	0,83	100%	R\$	4.842,96	R\$	4.842,96	R\$	-
	2.7.2	ANP.INS.09.202 0-02	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICM5/PIS/CONFINS	T	1,16	2.275,28	2.616,57	2.639,32	3.035,22	1,16	R\$	3.035,22	100%	100%	1,16	100%	R\$	3.035,22	R\$	3.035,22	R\$	-
	2.7.3	ANP.INS.09.202 0-03	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	4,49	3.182,25	3.659,59	14.288,30	16.431,56	4,49	R\$	16.431,56	100%	100%	4,49	100%	R\$	16.431,56	R\$	16.431,56	R\$	-

GLAUCO OMAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 62268D/ PR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Aracari, Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06, Rua 07, R. dos Andrades, R. Mangabeira e R. Beira Sul
DATA: JULHO/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(04/2021) - N. DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

										EVOLUÇÃO PERÍODO (%)				EVOLUÇÃO TOTAL (%)				
										11,34%				11,34%				
										1ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO				
										Período:		06/03/2023 a 28/06/2023						
										Data da elaboração:				quarta-feira, 28 de junho de 2023				
Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	Executado	Total 01ª Medição	% Pago	% Acumulado	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)
2.8				CALÇADAS				R\$	22.731,22	R\$	27.587,05						R\$	27.587,05
2.8.1	4805757	SICRO3		Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	56,26	4,41	5,35	R\$ 248,10	R\$ 300,99	R\$ -						R\$ -	R\$ 300,99
2.8.2	5914351	SICRO3		Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	129,41	1,44	1,75	R\$ 186,35	R\$ 226,47	R\$ -						R\$ -	R\$ 226,47
2.8.3	5901640	SICRO3		Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.695,23	0,32	0,39	R\$ 542,47	R\$ 661,14	R\$ -						R\$ -	R\$ 661,14
2.8.4	4915671	SICRO3		Reaterro e compactação com soquete vibratório	m²	32,05	14,98	18,18	R\$ 480,10	R\$ 582,67	R\$ -						R\$ -	R\$ 582,67
2.8.5	COM. 58	Próprio		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - Os Coeficientes informados são referenciados na Composição 94993 SINAPI	M²	320,45	55,37	67,19	R\$ 17.743,31	R\$ 21.531,04	R\$ -						R\$ -	R\$ 21.531,04
2.8.6	87503	SINAPI		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	55,43	63,70	77,30	R\$ 3.530,89	R\$ 4.284,74	R\$ -						R\$ -	R\$ 4.284,74
				TRECHO 03 - RUA 04					R\$ 88.319,74	R\$ 105.474,15								R\$ 99.438,31
3.3				TERRAPLENAGEM					4.959,23	6.035,84								R\$ -
3.3.1	74205/001	SINAPI		ESCOVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	343,04	1,61	1,95	R\$ 552,29	R\$ 668,93	343,04	R\$ 668,93	100%	100%	343,04	100%	R\$ 668,93	R\$ -
3.3.2	5914351	SICRO3		Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	788,99	1,44	1,75	R\$ 1.136,14	R\$ 1.380,73	788,99	R\$ 1.380,73	100%	100%	788,99	100%	R\$ 1.380,73	R\$ -
3.3.3	5901640	SICRO3		Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	10.161,95	0,32	0,39	R\$ 3.251,82	R\$ 3.963,16	10161,95	R\$ 3.963,16	100%	100%	10161,95	100%	R\$ 3.963,16	R\$ -
3.3.4	5502978	SICRO3		Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	5,77	3,29	3,99	R\$ 18,98	R\$ 23,02	5,77	R\$ 23,02	100%	100%	5,77	100%	R\$ 23,02	R\$ -
3.4				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					18.757,40	22.779,34								R\$ 22.779,34
3.4.1	4011209	SICRO3		Regularização do subleito	m²	746,21	0,74	0,90	R\$ 552,19	R\$ 671,59							R\$ -	R\$ 671,59
3.4.2	5901640	SICRO3		Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.869,23	0,32	0,39	R\$ 2.518,15	R\$ 3.069,00							R\$ -	R\$ 3.069,00
3.4.3	4011227	SICRO3		Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	130,59	7,08	8,59	R\$ 924,57	R\$ 1.121,77							R\$ -	R\$ 1.121,77
3.4.4	4011219	SICRO3		Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	130,59	7,52	9,13	R\$ 982,03	R\$ 1.192,29							R\$ -	R\$ 1.192,29
3.4.5	COMP.57	Próprio		ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA	m³	261,18	9,39	11,39	R\$ 2.452,48	R\$ 2.974,84							R\$ -	R\$ 2.974,84
3.4.6	4011351	SICRO3		Imprimação com asfalto diluído	m²	652,93	0,22	0,27	R\$ 143,64	R\$ 176,29							R\$ -	R\$ 176,29
3.4.7	4011353	SICRO3		Pintura de ligação	m²	652,93	0,17	0,21	R\$ 110,99	R\$ 137,12							R\$ -	R\$ 137,12
3.4.8	4011463	SICRO3		Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	78,36	139,57	169,37	R\$ 10.936,70	R\$ 13.271,83							R\$ -	R\$ 13.271,83
3.4.9	5914389	SICRO3		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	310,59	0,44	0,53	R\$ 136,65	R\$ 164,61							R\$ -	R\$ 164,61
3.5				DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 14.510,64	R\$ 17.607,38								R\$ 17.607,38
3.5.1	94267	SINAPI		GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	291,32	49,81	60,44	R\$ 14.510,64	R\$ 17.607,38							R\$ -	R\$ 17.607,38
3.6				TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 6.492,15	R\$ 7.465,97								R\$ 7.465,97
3.6.1	ANP.INS.09.202 0-05	Próprio		TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	0,82	1.119,60	1.287,54	R\$ 918,07	R\$ 1.055,78							R\$ -	R\$ 1.055,78
3.6.2	ANP.INS.09.202 0-06	Próprio		TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	1,14	1.422,38	1.635,74	R\$ 1.621,51	R\$ 1.864,74							R\$ -	R\$ 1.864,74
3.6.3	ANP.INS.09.202 0-04	Próprio		TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	4,44	890,22	1.023,75	R\$ 3.952,57	R\$ 4.545,45							R\$ -	R\$ 4.545,45
3.7				AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 20.883,53	R\$ 24.016,08								R\$ 24.016,08
3.7.1	ANP.INS.09.202 0-01	Próprio		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	0,82	5.073,82	5.834,89	R\$ 4.160,53	R\$ 4.784,61							R\$ -	R\$ 4.784,61
3.7.2	ANP.INS.09.202 0-02	Próprio		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICMS/PIS/CONFINS	T	1,14	2.275,28	2.616,57	R\$ 2.593,81	R\$ 2.982,89							R\$ -	R\$ 2.982,89
3.7.3	ANP.INS.09.202 0-03	Próprio		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	4,44	3.182,25	3.659,59	R\$ 14.129,19	R\$ 16.248,58							R\$ -	R\$ 16.248,58
3.8				CALÇADAS					R\$ 22.716,79	R\$ 27.569,54								R\$ 27.569,54
3.8.1	4805757	SICRO3		Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	56,24	4,41	5,35	R\$ 248,01	R\$ 300,88	R\$ -						R\$ -	R\$ 300,88
3.8.2	5914351	SICRO3		Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	129,35	1,44	1,75	R\$ 186,26	R\$ 226,36	R\$ -						R\$ -	R\$ 226,36
3.8.3	5901640	SICRO3		Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.694,51	0,32	0,39	R\$ 542,24	R\$ 660,86	R\$ -						R\$ -	R\$ 660,86
3.8.4	4915671	SICRO3		Reaterro e compactação com soquete vibratório	m²	32,05	14,98	18,18	R\$ 480,10	R\$ 582,67	R\$ -						R\$ -	R\$ 582,67
3.8.5	COM. 58	Próprio		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - Os Coeficientes informados são referenciados na Composição 94993 SINAPI	M²	320,45	55,37	67,19	R\$ 17.743,31	R\$ 21.531,04	R\$ -						R\$ -	R\$ 21.531,04
3.8.6	87503	SINAPI		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	55,21	63,70	77,30	R\$ 3.516,87	R\$ 4.267,73	R\$ -						R\$ -	R\$ 4.267,73
				TRECHO 04 - RUA 05					R\$ 87.049,21	R\$ 103.914,05								R\$ 48.096,02
4.3				TERRAPLENAGEM					R\$ 2.869,29	R\$ 3.491,35								R\$ -
4.3.1	COMP. 74205/00	Próprio		ESCOVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	210,93	1,61	1,95	R\$ 339,59	R\$ 411,31	210,93	R\$ 411,31	100%	100%	210,93	100%	R\$ 411,31	R\$ -
4.3.2	5914351	SICRO3		Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	485,13	1,44	1,75	R\$ 698,58	R\$ 848,98	485,13	R\$ 848,98	100%	100%	485,13	100%	R\$ 848,98	R\$ -
4.3.3	5901640	SICRO3		Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	5.394,41	0,32	0,39	R\$ 1.726,21	R\$ 2.103,82	5394,36	R\$ 2.103,82	100%	100%	5394,36	100%	R\$ 2.103,82	R\$ -

GLAUCOMAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 62268D/PR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

e-DOC 764DD1B7
Proc 00600-00027580/2023-17-e

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Aracari, Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06, Rua 07, R. dos Andrades, R. Mangabeira e R. Beira Sul
DATA: JULHO/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(04/2021) - N.DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	EVOLUÇÃO PERÍODO (%)				EVOLUÇÃO TOTAL (%)			
											1ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO			
											Período:	06/03/2023	a	28/06/2023	Executado	Total 01ª Medição	% Pago	% Acumulado
	4.3.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	31,89	3,29	3,99	104,91	127,24	31,89	R\$ 127,24	100%	100%	31,89	100%	R\$ 127,24	R\$ -
4.4				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					18.912,34	22.967,50								989,78
	4.4.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	752,35	0,74	0,90	556,73	677,12	720,00	R\$ 648,00	96%	96%	720,00	96%	R\$ 648,00	R\$ 29,12
	4.4.2	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.934,07	0,32	0,39	2.538,90	3.094,29	7592,76	R\$ 2.961,18	96%	96%	7592,76	96%	R\$ 2.961,18	R\$ 133,11
	4.4.3	4011227	SICRO3	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	131,66	7,08	8,59	932,15	1.130,96	126,00	R\$ 1.082,34	96%	96%	126,00	96%	R\$ 1.082,34	R\$ 48,62
	4.4.4	4011219	SICRO3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	131,66	7,52	9,13	990,08	1.202,06	126,00	R\$ 1.150,38	96%	96%	126,00	96%	R\$ 1.150,38	R\$ 51,68
	4.4.5	COMP.57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA	m³	263,32	9,39	11,39	2.472,57	2.999,21	252,00	R\$ 2.870,28	96%	96%	252,00	96%	R\$ 2.870,28	R\$ 128,93
	4.4.6	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	658,31	0,22	0,27	144,82	177,74	630,00	R\$ 170,10	96%	96%	630,00	96%	R\$ 170,10	R\$ 7,64
	4.4.7	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	658,31	0,17	0,21	111,91	138,25	630,00	R\$ 132,30	96%	96%	630,00	96%	R\$ 132,30	R\$ 5,95
	4.4.8	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	79,01	139,57	169,37	11.027,42	13.381,92	75,60	R\$ 12.804,37	96%	96%	75,60	96%	R\$ 12.804,37	R\$ 577,55
	4.4.9	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	313,11	0,44	0,53	137,76	165,95	299,57	R\$ 158,77	96%	96%	299,57	96%	R\$ 158,77	R\$ 7,18
4.5				DRENAGEM SUPERFICIAL					14.712,87	17.852,77								17.852,77
	4.5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONIUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	295,38	49,81	60,44	14.712,87	17.852,77		R\$ -					R\$ -	R\$ 17.852,77
4.6				TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					6.533,08	7.513,04								314,92
	4.6.1	ANP.INS.09.202 0-05	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	0,82	1.119,60	1.287,54	918,07	1.055,78	0,79	R\$ 1.017,16	96%	96%	0,79	96%	R\$ 1.017,16	R\$ 38,62
	4.6.2	ANP.INS.09.202 0-06	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	1,15	1.422,38	1.635,74	1.635,73	1.881,10	1,10	R\$ 1.799,31	96%	96%	1,10	96%	R\$ 1.799,31	R\$ 81,79
	4.6.3	ANP.INS.09.202 0-04	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	4,47	890,22	1.023,75	3.979,28	4.576,16	4,28	R\$ 4.381,65	96%	96%	4,28	96%	R\$ 4.381,65	R\$ 194,51
4.7				AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					21.001,75	24.152,04								1.001,20
	4.7.1	ANP.INS.09.202 0-01	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	0,82	5.073,82	5.834,89	4.160,53	4.784,61	0,79	R\$ 4.609,56	96%	96%	0,79	96%	R\$ 4.609,56	R\$ 175,05
	4.7.2	ANP.INS.09.202 0-02	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICM5/PIS/CONFINS	T	1,15	2.275,28	2.616,57	2.616,57	3.009,06	1,10	R\$ 2.878,23	96%	96%	1,10	96%	R\$ 2.878,23	R\$ 130,83
	4.7.3	ANP.INS.09.202 0-03	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	4,47	3.182,25	3.659,59	14.224,65	16.358,37	4,28	R\$ 15.663,05	96%	96%	4,28	96%	R\$ 15.663,05	R\$ 695,32
4.8				CALÇADAS					23.019,88	27.937,35								27.937,35
	4.8.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	56,96	4,41	5,35	251,19	304,74		R\$ -					R\$ -	R\$ 304,74
	4.8.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	129,35	1,44	1,75	186,26	226,36		R\$ -					R\$ -	R\$ 226,36
	4.8.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.716,20	0,32	0,39	549,18	669,32		R\$ -					R\$ -	R\$ 669,32
	4.8.4	4915671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m²	32,49	14,98	18,18	486,70	590,67		R\$ -					R\$ -	R\$ 590,67
	4.8.5	COM. 58	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - Os Coeficientes informados são referenciados na Composição 94993 SINAPI	M²	324,92	55,37	67,19	17.990,82	21.831,37		R\$ -					R\$ -	R\$ 21.831,37
	4.8.6	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	m²	55,82	63,70	77,30	3.555,73	4.314,89		R\$ -					R\$ -	R\$ 4.314,89
				TRECHO 05 - RUA 06					R\$ 87.771,40	R\$ 104.784,25								R\$ 99.509,74
5.3				TERRAPLENAGEM					4.334,41	5.274,51								-
	5.3.1	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	312,38	1,61	1,95	502,93	609,14	312,38	R\$ 609,14	100%	100%	312,38	100%	R\$ 609,14	R\$ -
	5.3.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	718,48	1,44	1,75	1.034,61	1.257,34	718,48	R\$ 1.257,34	100%	100%	718,48	100%	R\$ 1.257,34	R\$ -
	5.3.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	8.392,23	0,32	0,39	2.685,51	3.272,97	8392,19	R\$ 3.272,97	100%	100%	8392,19	100%	R\$ 3.272,97	R\$ -
	5.3.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	33,85	3,29	3,99	111,36	135,06	33,85	R\$ 135,06	100%	100%	33,85	100%	R\$ 135,06	R\$ -
5.4				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					18.970,98	23.038,70								23.038,70
	5.4.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	754,75	0,74	0,90	558,51	679,28		R\$ -					R\$ -	R\$ 679,28
	5.4.2	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.959,38	0,32	0,39	2.547,00	3.104,16		R\$ -					R\$ -	R\$ 3.104,16
	5.4.3	4011227	SICRO3	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	132,08	7,08	8,59	935,12	1.134,57		R\$ -					R\$ -	R\$ 1.134,57
	5.4.4	4011219	SICRO3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	132,08	7,52	9,13	993,24	1.205,89		R\$ -					R\$ -	R\$ 1.205,89
	5.4.5	COMP.57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA	m³	264,16	9,39	11,39	2.480,46	3.008,78		R\$ -					R\$ -	R\$ 3.008,78
	5.4.6	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	660,41	0,22	0,27	145,29	178,31		R\$ -					R\$ -	R\$ 178,31
	5.4.7	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	660,41	0,17	0,21	112,26	138,69		R\$ -					R\$ -	R\$ 138,69
	5.4.8	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	79,25	139,57	169,37	11.060,92	13.422,57		R\$ -					R\$ -	R\$ 13.422,57
	5.4.9	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	314,06	0,44	0,53	138,18	166,45		R\$ -					R\$ -	R\$ 166,45

GLAUCO OMAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 62268D/ PR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Aracari, Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06, Rua 07, R. dos Andrades, R. Mangabeira e R. Beira Sul
DATA: JULHO/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(04/2021) - N. DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	EVOLUÇÃO PERÍODO (%)				EVOLUÇÃO TOTAL (%)					
											11,34%				11,34%					
											1ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO					
											Período:	06/03/2023	à	28/06/2023	Executado	Total 01ª Medição	% Pago	% Acumulado	Quantidade Executada	% Executado
				DRENAGEM SUPERFICIAL				R\$	14.300,45	R\$	17.352,32							R\$	17.352,32	
	5.5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	287,10	49,81	60,44	R\$ 14.300,45	R\$ 17.352,32		R\$ -					R\$ -	R\$ 17.352,32		
				TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$	6.576,30	R\$	7.562,76							R\$	7.562,76
	5.6.1	ANP.INS.09.202 0-05	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	0,83	1.119,60	1.287,54	R\$ 929,26	R\$ 1.068,66		R\$ -					R\$ -	R\$ 1.068,66		
	5.6.2	ANP.INS.09.202 0-06	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	1,16	1.422,38	1.635,74	R\$ 1.649,96	R\$ 1.897,46		R\$ -					R\$ -	R\$ 1.897,46		
	5.6.3	ANP.INS.09.202 0-04	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	4,49	890,22	1.023,75	R\$ 3.997,08	R\$ 4.596,64		R\$ -					R\$ -	R\$ 4.596,64		
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$	21.138,89	R\$	24.309,74							R\$	24.309,74
	5.7.1	ANP.INS.09.202 0-01	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	0,83	5.073,82	5.834,89	R\$ 4.211,27	R\$ 4.842,96		R\$ -					R\$ -	R\$ 4.842,96		
	5.7.2	ANP.INS.09.202 0-02	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICMS/PIS/CONFINS	T	1,16	2.275,28	2.616,57	R\$ 2.639,32	R\$ 3.035,22		R\$ -					R\$ -	R\$ 3.035,22		
	5.7.3	ANP.INS.09.202 0-03	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	4,49	3.182,25	3.659,59	R\$ 14.288,30	R\$ 16.431,56		R\$ -					R\$ -	R\$ 16.431,56		
				CALÇADAS					R\$	22.450,37	R\$	27.246,22							R\$	27.246,22
	5.8.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	55,51	4,41	5,35	R\$ 244,79	R\$ 296,98		R\$ -					R\$ -	R\$ 296,98		
	5.8.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	127,68	1,44	1,75	R\$ 183,85	R\$ 223,44		R\$ -					R\$ -	R\$ 223,44		
	5.8.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanke com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.672,58	0,32	0,39	R\$ 535,22	R\$ 652,31		R\$ -					R\$ -	R\$ 652,31		
	5.8.4	4915671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m²	31,58	14,98	18,18	R\$ 473,06	R\$ 574,12		R\$ -					R\$ -	R\$ 574,12		
	5.8.5	COM. 58	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - Os Coeficientes informados são referenciados na Composição 94993 SINAPI	M²	315,81	55,37	67,19	R\$ 17.486,39	R\$ 21.219,27		R\$ -					R\$ -	R\$ 21.219,27		
	5.8.6	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	m²	55,37	63,70	77,30	R\$ 3.527,06	R\$ 4.280,10		R\$ -					R\$ -	R\$ 4.280,10		
				TRECHO 06 - RUA 07					R\$	63.593,24	R\$	75.890,16							R\$	32.007,74
				TERRAPLENAGEM					R\$	2.599,84	R\$	3.163,63							R\$	-
	6.3.1	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	189,07	1,61	1,95	R\$ 304,40	R\$ 368,69	189,07	R\$ 368,69	100%	100%	189,07	100%	R\$ 368,69	R\$ -		
	6.3.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	434,87	1,44	1,75	R\$ 626,21	R\$ 761,02	434,87	R\$ 761,02	100%	100%	434,87	100%	R\$ 761,02	R\$ -		
	6.3.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanke com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	4.967,59	0,32	0,39	R\$ 1.589,62	R\$ 1.937,36	4.967,59	R\$ 1.937,36	100%	100%	4.967,59	100%	R\$ 1.937,36	R\$ -		
	6.3.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	24,20	3,29	3,99	R\$ 79,61	R\$ 96,56	24,20	R\$ 96,56	100%	100%	24,20	100%	R\$ 96,56	R\$ -		
				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					R\$	14.098,59	R\$	17.121,60							R\$	-
	6.4.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	560,83	0,74	0,90	R\$ 415,01	R\$ 504,75	560,83	R\$ 504,75	100%	100%	560,83	100%	R\$ 504,75	R\$ -		
	6.4.2	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanke com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	5.914,40	0,32	0,39	R\$ 1.892,60	R\$ 2.306,62	5.914,40	R\$ 2.306,62	100%	100%	5.914,40	100%	R\$ 2.306,62	R\$ -		
	6.4.3	4011227	SICRO3	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	98,15	7,08	8,59	R\$ 694,90	R\$ 843,11	98,15	R\$ 843,11	100%	100%	98,15	100%	R\$ 843,11	R\$ -		
	6.4.4	4011219	SICRO3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	98,15	7,52	9,13	R\$ 738,08	R\$ 896,11	98,15	R\$ 896,11	100%	100%	98,15	100%	R\$ 896,11	R\$ -		
	6.4.5	COMP.57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA	m³	196,30	9,39	11,39	R\$ 1.843,25	R\$ 2.235,86	196,30	R\$ 2.235,86	100%	100%	196,30	100%	R\$ 2.235,86	R\$ -		
	6.4.6	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	490,73	0,22	0,27	R\$ 107,96	R\$ 132,50	490,73	R\$ 132,50	100%	100%	490,73	100%	R\$ 132,50	R\$ -		
	6.4.7	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	490,73	0,17	0,21	R\$ 83,42	R\$ 103,05	490,73	R\$ 103,05	100%	100%	490,73	100%	R\$ 103,05	R\$ -		
	6.4.8	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	58,90	139,57	169,37	R\$ 8.220,67	R\$ 9.975,89	58,90	R\$ 9.975,89	100%	100%	58,90	100%	R\$ 9.975,89	R\$ -		
	6.4.9	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	233,42	0,44	0,53	R\$ 102,70	R\$ 123,71	233,42	R\$ 123,71	100%	100%	233,42	100%	R\$ 123,71	R\$ -		
				DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$	10.286,26	R\$	12.481,46							R\$	12.481,46
	6.5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	206,51	49,81	60,44	R\$ 10.286,26	R\$ 12.481,46		R\$ -					R\$ -	R\$ 12.481,46		
				TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$	4.870,62	R\$	5.601,23							R\$	-
	6.6.1	ANP.INS.09.202 0-05	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	0,61	1.119,60	1.287,54	R\$ 682,95	R\$ 785,40	0,61	R\$ 785,40	100%	100%	0,61	100%	R\$ 785,40	R\$ -		

GLAUCOMAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 62268D/ PR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Aracari, Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06, Rua 07, R. dos Andrades, R. Mangabeira e R. Beira Sul
DATA: JULHO/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(04/2021) - N.DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	EVOLUÇÃO PERÍODO (%)				EVOLUÇÃO TOTAL (%)				
											11,34%				11,34%				
											1ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO				
Período:	06/03/2023	à	28/06/2023	Período:	06/03/2023	à	28/06/2023	Executado	Total 01ª Medição	% Pago	% Acumulado	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)				
Data da elaboração:				quarta-feira, 28 de junho de 2023															
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 15.648,66	R\$ 17.995,96									R\$ -
	6.6.2	ANP.INS.09.202 0-06	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	0,86	1.422,38	1.635,74	R\$ 1.223,24	R\$ 1.406,74	0,86	R\$ 1.406,74	100%	100%	0,86	100%	R\$ 1.406,74	R\$ -	
	6.6.3	ANP.INS.09.202 0-04	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	3,33	890,22	1.023,75	R\$ 2.964,43	R\$ 3.409,09	3,33	R\$ 3.409,09	100%	100%	3,33	100%	R\$ 3.409,09	R\$ -	
6.7				AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO															R\$ -
	6.7.1	ANP.INS.09.202 0-01	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	0,61	5.073,82	5.834,89	R\$ 3.095,03	R\$ 3.559,28	0,61	R\$ 3.559,28	100%	100%	0,61	100%	R\$ 3.559,28	R\$ -	
	6.7.2	ANP.INS.09.202 0-02	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICMS/PIS/CONFINIS	T	0,86	2.275,28	2.616,57	R\$ 1.956,74	R\$ 2.250,25	0,86	R\$ 2.250,25	100%	100%	0,86	100%	R\$ 2.250,25	R\$ -	
	6.7.3	ANP.INS.09.202 0-03	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	3,33	3.182,25	3.659,59	R\$ 10.596,89	R\$ 12.186,43	3,33	R\$ 12.186,43	100%	100%	3,33	100%	R\$ 12.186,43	R\$ -	
6.8				CALÇADAS					R\$ 16.089,27	R\$ 19.526,28									R\$ 19.526,28
	6.8.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	39,85	4,41	5,35	R\$ 175,73	R\$ 213,20		R\$ -					R\$ -	R\$ 213,20	
	6.8.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	91,65	1,44	1,75	R\$ 131,97	R\$ 160,39		R\$ -					R\$ -	R\$ 160,39	
	6.8.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.200,62	0,32	0,39	R\$ 384,19	R\$ 468,24		R\$ -					R\$ -	R\$ 468,24	
	6.8.4	4915671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m²	22,72	14,98	18,18	R\$ 340,34	R\$ 413,05		R\$ -					R\$ -	R\$ 413,05	
	6.8.5	COM. 58	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - Os Coeficientes informados são referenciados na Composição 94993 SINAPI	M²	227,16	55,37	67,19	R\$ 12.577,84	R\$ 15.262,88		R\$ -					R\$ -	R\$ 15.262,88	
	6.8.6	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	38,92	63,70	77,30	R\$ 2.479,20	R\$ 3.008,52		R\$ -					R\$ -	R\$ 3.008,52	
				TRECHO 7 - RUA DOS ANDRADES					R\$ 2.332.976,62	R\$ 2.804.705,67									R\$ 2.687.749,76
7.3				TERRAPLENAGEM					R\$ 88.542,59	R\$ 107.789,83									R\$ 94.552,23
	7.3.1	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	4.782,72	1,61	1,95	R\$ 7.700,17	R\$ 9.326,30		R\$ 573,93	12%	12%	573,93	12%	R\$ 1.119,16	R\$ 8.207,14	
	7.3.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	11.000,26	1,44	1,75	R\$ 15.840,37	R\$ 19.250,46		R\$ 1.320,03	12%	12%	1.320,03	12%	R\$ 2.310,05	R\$ 16.940,41	
	7.3.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	198.852,69	0,32	0,39	R\$ 63.632,86	R\$ 77.552,55		R\$ 2.486,37	13%	13%	2.486,37	13%	R\$ 9.696,86	R\$ 67.855,69	
	7.3.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	416,17	3,29	3,99	R\$ 1.369,19	R\$ 1.660,52		R\$ 27,95	7%	7%	27,95	7%	R\$ 111,52	R\$ 1.549,00	
7.4				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					R\$ 313.590,99	R\$ 380.907,97									R\$ 335.621,37
	7.4.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	10.981,73	0,74	0,90	R\$ 8.126,48	R\$ 9.883,56		R\$ 1.316,93	12%	12%	1.316,93	12%	R\$ 1.185,24	R\$ 8.698,32	
	7.4.2	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	185.889,54	0,32	0,39	R\$ 59.484,65	R\$ 72.496,92		R\$ 2.209,28	12%	12%	2.209,28	12%	R\$ 8.617,16	R\$ 63.879,76	
	7.4.3	4011227	SICRO3	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	2.040,95	7,08	8,59	R\$ 14.449,92	R\$ 17.531,76		R\$ 242,59	12%	12%	242,59	12%	R\$ 2.083,85	R\$ 15.447,91	
	7.4.4	4011219	SICRO3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	2.040,95	7,52	9,13	R\$ 15.347,94	R\$ 18.633,87		R\$ 242,59	12%	12%	242,59	12%	R\$ 2.214,85	R\$ 16.419,02	
	7.4.5	COMP.57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA	m³	4.081,90	9,39	11,39	R\$ 38.329,04	R\$ 46.492,84		R\$ 485,18	12%	12%	485,18	12%	R\$ 5.526,20	R\$ 40.966,64	
	7.4.6	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	10.204,73	0,22	0,27	R\$ 2.245,04	R\$ 2.755,28		R\$ 121,96	12%	12%	121,96	12%	R\$ 327,50	R\$ 2.427,78	
	7.4.7	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	10.204,73	0,17	0,21	R\$ 1.734,80	R\$ 2.142,99		R\$ 121,96	12%	12%	121,96	12%	R\$ 254,72	R\$ 1.888,27	
	7.4.8	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	1.224,58	139,57	169,37	R\$ 170.914,63	R\$ 207.407,11		R\$ 145,56	12%	12%	145,56	12%	R\$ 24.653,50	R\$ 182.753,61	
	7.4.9	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	6.723,85	0,44	0,53	R\$ 2.958,49	R\$ 3.563,64		R\$ 799,23	12%	12%	799,23	12%	R\$ 423,59	R\$ 3.140,05	
7.5				DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 139.539,08	R\$ 169.318,19									R\$ 169.318,19
	7.5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.306,43	49,81	60,44	R\$ 114.883,27	R\$ 139.400,63		R\$ -					R\$ -	R\$ 139.400,63	
	7.5.2	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	459,14	53,70	65,16	R\$ 24.655,81	R\$ 29.917,56		R\$ -					R\$ -	R\$ 29.917,56	
7.6				DRENAGEM					R\$ 1.078.759,20	R\$ 1.309.100,40									R\$ 1.309.100,40
	7.6.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	21.089,86	4,41	5,35	R\$ 93.006,28	R\$ 112.830,75		R\$ -					R\$ -	R\$ 112.830,75	
	7.6.2	4915671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m²	19.408,73	14,98	18,18	R\$ 290.742,77	R\$ 352.850,71		R\$ -					R\$ -	R\$ 352.850,71	
	7.6.3	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	24.260,92	1,44	1,75	R\$ 34.935,72	R\$ 42.456,61		R\$ -					R\$ -	R\$ 42.456,61	
	7.6.4	4915609	SICRO3	Regularização de valas com apoio do fundo	m³	3.599,61	1,85	2,24	R\$ 6.659,27	R\$ 8.063,13		R\$ -					R\$ -	R\$ 8.063,13	
	7.6.5	2003826	SICRO3	Assentamento de tubo D = 80 cm CA-1 comercial - junta rígida	m	1.686,71	288,57	350,18	R\$ 486.733,90	R\$ 590.652,11		R\$ -					R\$ -	R\$ 590.652,11	
	7.6.6	2003822	SICRO3	Assentamento de tubo D = 60 cm CA-1 comercial - junta rígida	m	343,21	190,96	231,73	R\$ 65.539,38	R\$ 79.532,05		R\$ -					R\$ -	R\$ 79.532,05	
	7.6.7	2003682	SICRO3	Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais	un	20,00	1.923,98	2.334,75	R\$ 38.479,60	R\$ 46.695,00		R\$ -					R\$ -	R\$ 46.695,00	

GLAUCOMAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 62268D/ PR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Aracari, Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06, Rua 07, R. dos Andrades, R. Mangabeira e R. Beira Sul
DATA: JULHO/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(04/2021) - N. DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	EVOLUÇÃO PERÍODO (%)				EVOLUÇÃO TOTAL (%)															
											1ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO															
											Período:	06/03/2023	à	28/06/2023	Executado	Total 01ª Medição	% Pago	% Acumulado	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)								
<p>REF: 8.7</p> <p>8.7.1 NP.INS.09.2020-4 Próprio AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)</p> <p>8.7.2 NP.INS.09.2020-4 Próprio AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUI DOIS (02) C/ONS</p> <p>8.7.3 NP.INS.09.2020-4 Próprio AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)</p>												R\$	422.381,72	R\$	485.739,13														R\$	249.806,80
<p>REF: 8.8</p> <p>8.8.1 4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria</p> <p>8.8.2 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e</p> <p>8.8.3 5901640 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanke com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada</p> <p>8.8.4 4915671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório</p> <p>8.8.5 COM. 58 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - Os Coeficientes informados são referenciados na Composição 94993 SINAPI</p> <p>8.8.6 87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA SCM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014</p> <p>8.8.7 COMP. 59 Próprio PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE</p>												R\$	243.369,19	R\$	295.370,44														R\$	295.370,44
<p>REF: 9.3</p> <p>9.3.1 74205/001 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)</p> <p>9.3.2 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e</p> <p>9.3.3 5901640 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanke com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada</p> <p>9.3.4 5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal</p>												R\$	1.672.086,60	R\$	2.009.172,25														R\$	2.009.172,25
<p>REF: 9.4</p> <p>9.4.1 4011209 SICRO3 Regularização do subleito</p> <p>9.4.2 5901640 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanke com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada</p> <p>9.4.3 4011227 SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida</p> <p>9.4.4 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida</p> <p>9.4.5 COMP.57 Próprio ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA</p> <p>9.4.6 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído</p> <p>9.4.7 4011353 SICRO3 Pintura de ligação</p> <p>9.4.8 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais</p> <p>9.4.9 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada</p>												R\$	219.773,69	R\$	266.898,21														R\$	266.898,21
<p>REF: 9.5</p> <p>9.5.1 94269 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARIETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016</p> <p>9.5.2 94270 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARIETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016</p>												R\$	189.604,52	R\$	230.086,00														R\$	230.086,00
<p>REF: 9.6</p> <p>9.6.1 4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria</p> <p>9.6.2 4915671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório</p> <p>9.6.3 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e</p> <p>9.6.4 4915609 SICRO3 Regularização de valas com apoio do fundo</p> <p>9.6.5 2003826 SICRO3 Assentamento de tubo D = 80 cm CA-1 comercial - junta rígida</p> <p>9.6.6 2003822 SICRO3 Assentamento de tubo D = 60 cm CA-1 comercial - junta rígida</p> <p>9.6.7 2003830 SICRO3 Assentamento de tubo D = 100 cm CA-1 comercial - junta rígida</p> <p>9.6.8 2003834 SICRO3 Assentamento de tubo D = 120 cm CA-1 comercial - junta rígida</p> <p>9.6.9 2003838 SICRO3 Assentamento de tubo D = 150 cm CA-1 comercial - junta rígida</p> <p>9.6.10 2003680 SICRO3 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais</p> <p>9.6.11 2003682 SICRO3 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais</p> <p>9.6.12 2003686 SICRO3 Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais</p> <p>9.6.13 2003688 SICRO3 Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais</p> <p>9.6.14 2003716 SICRO3 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais</p> <p>9.6.15 2003718 SICRO3 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais</p>												R\$	664.171,52	R\$	805.963,17														R\$	805.963,17

GLAUCO OMAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 62268D/ PR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Aracari, Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06, Rua 07, R. dos Andrades, R. Mangabeira e R. Beira Sul
DATA: JULHO/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(04/2021) - N. DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	EVOLUÇÃO PERÍODO (%)				EVOLUÇÃO TOTAL (%)				
											1ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO				
											Executado	Total 01ª Medição	% Pago	% Acumulado	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	
	9.6.16	2003722	SICRO3	Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais	un	3,00	1.915,14	2.324,02	R\$ 5.745,42	R\$ 6.972,06	R\$ -								R\$ 6.972,06
	9.6.17	2003724	SICRO3	Chaminé dos poços de visita - CPV 06 - areia e brita comerciais	un	2,00	2.117,86	2.570,02	R\$ 4.235,72	R\$ 5.140,04	R\$ -								R\$ 5.140,04
	9.6.18	2003644	SICRO3	Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	1,00	1.233,94	1.497,39	R\$ 1.233,94	R\$ 1.497,39	R\$ -								R\$ 1.497,39
	9.6.19	2003646	SICRO3	Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais	un	6,00	1.699,04	2.061,79	R\$ 10.194,24	R\$ 12.370,74	R\$ -								R\$ 12.370,74
	9.6.20	2003648	SICRO3	Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais	un	1,00	2.184,18	2.650,50	R\$ 2.184,18	R\$ 2.650,50	R\$ -								R\$ 2.650,50
	9.6.21	2003650	SICRO3	Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais	un	2,00	2.594,52	3.148,45	R\$ 5.189,04	R\$ 6.296,90	R\$ -								R\$ 6.296,90
	9.6.22	2003652	SICRO3	Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais	un	2,00	3.311,53	4.018,54	R\$ 6.623,06	R\$ 8.037,08	R\$ -								R\$ 8.037,08
	9.6.23	4816020	SICRO3	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³	119,64	8,56	10,39	R\$ 1.024,11	R\$ 1.243,06	R\$ -								R\$ 1.243,06
	9.6.24	5914336	SICRO3	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada	tkm	4.446,78	0,44	0,53	R\$ 1.956,58	R\$ 2.356,79	R\$ -								R\$ 2.356,79
	9.6.25	2003620	SICRO3	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais	un	55,00	916,17	1.111,77	R\$ 50.389,35	R\$ 61.147,35	R\$ -								R\$ 61.147,35
	9.6.26	2003598	SICRO3	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia extraída e brita produzida	un	4,00	140,28	170,23	R\$ 561,12	R\$ 680,92	R\$ -								R\$ 680,92
9.7				TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 75.722,10	R\$ 87.080,33								R\$ 87.080,33	
	9.7.1	NP.INS.09.2020	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	9,53	1.119,60	1.287,54	R\$ 10.669,78	R\$ 12.270,26	R\$ -							R\$ 12.270,26	
	9.7.2	NP.INS.09.2020	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	13,34	1.422,38	1.635,74	R\$ 18.974,54	R\$ 21.820,77	R\$ -							R\$ 21.820,77	
	9.7.3	NP.INS.09.2020	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	51,76	890,22	1.023,75	R\$ 46.077,78	R\$ 52.989,30	R\$ -								R\$ 52.989,30
9.8				AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 243.418,99	R\$ 279.931,92								R\$ 279.931,92	
	9.8.1	NP.INS.09.2020	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	9,53	5.073,82	5.834,89	R\$ 48.353,50	R\$ 55.606,50	R\$ -							R\$ 55.606,50	
	9.8.2	NP.INS.09.2020	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICMS/PIS/CONFINS	T	13,34	2.275,28	2.616,57	R\$ 30.352,23	R\$ 34.905,04	R\$ -							R\$ 34.905,04	
	9.8.3	NP.INS.09.2020	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	51,76	3.182,25	3.659,59	R\$ 164.713,26	R\$ 189.420,38	R\$ -								R\$ 189.420,38
9.9				CALÇADAS					R\$ 235.317,03	R\$ 285.566,78								R\$ 285.566,78	
	9.9.1	5501706	SICRO3	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³	381,29	4,41	5,35	R\$ 1.681,48	R\$ 2.039,90	R\$ -							R\$ 2.039,90	
	9.9.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	876,96	1,44	1,75	R\$ 1.262,82	R\$ 1.534,68	R\$ -							R\$ 1.534,68	
	9.9.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.135,53	0,32	0,39	R\$ 2.283,36	R\$ 2.782,86	R\$ -								R\$ 2.782,86
	9.9.4	4915671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m²	524,87	14,98	18,18	R\$ 7.862,55	R\$ 9.542,14	R\$ -								R\$ 9.542,14
	9.9.5	COM. 58	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSIEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO - Os Coeficientes informados são referenciados na Composição 94993 SINAPI	M²	3.401,92	55,37	67,19	R\$ 188.364,31	R\$ 228.575,00	R\$ -								R\$ 228.575,00
	9.9.6	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	484,66	63,70	77,30	R\$ 30.872,84	R\$ 37.464,22	R\$ -								R\$ 37.464,22
	9.9.7	COMP. 59	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	32,50	91,99	111,63	R\$ 2.989,67	R\$ 3.627,98	R\$ -								R\$ 3.627,98
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS 86,74% E SEM BDI										R\$ 6.760.781,08	TOTAL	R\$	918.995,75						
PARCELA REFERENTE AO BDI										R\$ 1.346.531,38									
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS 86,74% - NÃO DESONERADO - E BDI										R\$ 8.107.312,46									
													TOTAL MEDIDO ACUMULADO	R\$				918.995,75	
													SALDO	R\$				7.188.316,71	

GLAUCIO OMAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 62268D/ PR



Assinado por **Guilherme Ritter Baldin** - Engenheiro Civil - Em: 06/07/2023, 09:20:20



Assinado por **Cláudia Damasceno De Moura** - Assessora - Em: 29/06/2023, 11:46:33