



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Aracari, Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06, Rua 07, R. dos Andradas, R. Mangabeira e R. Beira Sul
DATA: JULHO/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(04/2021) - N. DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

EVOLUÇÃO PERÍODO (%)		22,53%		EVOLUÇÃO TOTAL (%)				41,88%										
3ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO														
Período:	24/07/2023	á	27/09/2023															
Data da elaboração:	quarta-feira, 27 de setembro de 2023																	
Executado	Total 03ª Medição	% Pago	% Acumulado	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA																		
Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI								
				PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS	UND													
				TRECHO 01 - RUA ARACARI	UND				R\$ 922.932,62	R\$ 1.111.797,90						R\$ 1.040.148,20		
1.1				SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 32.999,87	R\$ 40.129,59						R\$ 22.734,62		
	1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	306,71	372,19	R\$ 1.840,26	R\$ 2.233,14			R\$ -	100%	6,00	100%	R\$ 2.233,14	R\$ -
	1.1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12,00	710,88	862,65	R\$ 8.530,56	R\$ 10.351,80			R\$ -				R\$ -	R\$ 10.351,80
	1.1.3	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	10,60	789,62	958,20	R\$ 8.369,97	R\$ 10.156,92			R\$ -				R\$ -	R\$ 10.156,92
	1.1.4	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	34.207,67	0,41	0,50	R\$ 14.025,14	R\$ 17.103,84	14462,78	R\$ 7.231,39	42%	87%	29755,88	87%	R\$ 14.877,94	R\$ 2.225,90
	1.1.5	COMP.30	Próprio	TAXAS E EMOLUENTES	und	1,00	233,94	283,89	R\$ 233,94	R\$ 283,89			R\$ -	100%	1,00	100%	R\$ 283,89	R\$ -
1.2				ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 108.382,50	R\$ 131.522,10								R\$ 77.267,37
	1.2.1	BF02	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA	MES	15,00	7.225,50	8.768,14	R\$ 108.382,50	R\$ 131.522,10	3,32	R\$ 29.110,22	22%	41%	6,19	41%	R\$ 54.254,73	R\$ 77.267,37
1.3				TERRAPLENAGEM					R\$ 19.993,52	R\$ 23.598,62								R\$ 23.598,62
	1.3.1	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTES DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	1.414,65	1,61	1,95	R\$ 2.277,58	R\$ 2.758,57			R\$ -				R\$ -	R\$ 2.758,57
	1.3.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	3.253,69	1,44	1,75	R\$ 4.685,31	R\$ 5.693,96			R\$ -				R\$ -	R\$ 5.693,96
	1.3.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanco com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	36.889,00	0,32	0,39	R\$ 11.804,48	R\$ 14.386,71			R\$ -				R\$ -	R\$ 14.386,71
	1.3.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	190,32	3,29	3,99	R\$ 626,15	R\$ 759,38			R\$ -				R\$ -	R\$ 759,38
1.4				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					R\$ 90.021,68	R\$ 109.323,53								R\$ 109.323,53
	1.4.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	3.407,46	0,74	0,90	R\$ 2.521,52	R\$ 3.066,71			R\$ -				R\$ -	R\$ 3.066,71
	1.4.2	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanco com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	37.824,72	0,32	0,39	R\$ 12.103,91	R\$ 14.751,64			R\$ -				R\$ -	R\$ 14.751,64
	1.4.3	4011227	SICRO3	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	627,69	7,08	8,59	R\$ 4.444,04	R\$ 5.391,86			R\$ -				R\$ -	R\$ 5.391,86
	1.4.4	4011219	SICRO3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	627,69	7,52	9,13	R\$ 4.720,22	R\$ 5.730,81			R\$ -				R\$ -	R\$ 5.730,81
	1.4.5	COMP. 57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA - INDENIZAÇÃO	m²	1.255,38	9,39	11,39	R\$ 11.788,01	R\$ 14.298,78			R\$ -				R\$ -	R\$ 14.298,78
	1.4.6	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	3.138,45	0,22	0,27	R\$ 690,45	R\$ 847,38			R\$ -				R\$ -	R\$ 847,38
	1.4.7	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	3.138,45	0,17	0,21	R\$ 533,53	R\$ 659,07			R\$ -				R\$ -	R\$ 659,07
	1.4.8	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	376,61	139,57	169,37	R\$ 52.563,45	R\$ 63.786,44			R\$ -				R\$ -	R\$ 63.786,44
	1.4.9	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.492,16	0,44	0,53	R\$ 656,55	R\$ 790,84			R\$ -				R\$ -	R\$ 790,84
1.5				DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 44.328,51	R\$ 53.788,70								R\$ 53.788,70
	1.5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	827,25	49,81	60,44	R\$ 41.205,32	R\$ 49.998,99			R\$ -				R\$ -	R\$ 49.998,99
	1.5.2	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	58,16	53,70	65,16	R\$ 3.123,19	R\$ 3.789,71			R\$ -				R\$ -	R\$ 3.789,71
1.6				DRENAGEM					R\$ 421.083,68	R\$ 510.912,50								R\$ 510.912,50
	1.6.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	3.909,55	4,41	5,35	R\$ 17.241,11	R\$ 20.916,09			R\$ -				R\$ -	R\$ 20.916,09
	1.6.2	4915671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	2.609,82	14,98	18,18	R\$ 39.095,10	R\$ 47.446,53			R\$ -				R\$ -	R\$ 47.446,53
	1.6.3	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	3.727,90	1,44	1,75	R\$ 5.368,17	R\$ 6.523,83			R\$ -				R\$ -	R\$ 6.523,83
	1.6.4	4915609	SICRO3	Regularização de valas com apoioamento do fundo	m²	1.807,49	1,85	2,24	R\$ 3.343,85	R\$ 4.048,78			R\$ -				R\$ -	R\$ 4.048,78
	1.6.6	2003826	SICRO3	Assentamento de tubo D = 80 cm CA-1 comercial - junta rígida	m	720,00	288,57	350,18	R\$ 207.770,40	R\$ 252.129,60			R\$ -				R\$ -	R\$ 252.129,60
	1.6.7	2003822	SICRO3	Assentamento de tubo D = 60 cm CA-1 comercial - junta rígida	m	216,17	190,96	231,73	R\$ 41.279,82	R\$ 50.093,07			R\$ -				R\$ -	R\$ 50.093,07
	1.6.8	2003682	SICRO3	Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais	un	13,00	1923,98	2.334,75	R\$ 25.011,74	R\$ 30.351,75			R\$ -				R\$ -	R\$ 30.351,75
	1.6.9	2003718	SICRO3	Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais	un	13,00	1.515,54	1.839,11	R\$ 19.702,02	R\$ 23.908,43			R\$ -				R\$ -	R\$ 23.908,43
	1.6.10	4816020	SICRO3	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³	523,94	8,56	10,39	R\$ 4.484,92	R\$ 5.443,74			R\$ -				R\$ -	R\$ 5.443,74
	1.6.11	5914336	SICRO3	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada	tkm	18.606,16	0,44	0,53	R\$ 8.186,71	R\$ 9.861,26			R\$ -				R\$ -	R\$ 9.861,26
	1.6.12	2003635	SICRO3	Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia extralida e brita produzida	un	12,00	1.726,32	2.094,89	R\$ 20.715,84	R\$ 25.138,68			R\$ -				R\$ -	R\$ 25.138,68
	1.6.13	2003618	SICRO3	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	24,00	739,30	897,14	R\$ 17.743,20	R\$ 21.531,36			R\$ -				R\$ -	R\$ 21.531,36
	1.6.14	2003599	SICRO3	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais	un	6,00	157,76	191,44	R\$ 946,56	R\$ 1.148,64			R\$ -				R\$ -	R\$ 1.148,64
	1.6.15	2003646	SICRO3	Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais	un	6,00	1.699,04	2.061,79	R\$ 10.194,24	R\$ 12.370,74			R\$ -				R\$ -	R\$ 12.370,74
1.7				TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 31.177,18	R\$ 35.853,72								R\$ 35.853,72
	1.7.1	ANP.INS.09.202 0-05	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	3,92	1.119,60	1.287,54	R\$ 4.388,83	R\$ 5.047,16			R\$ -				R\$ -	R\$ 5.047,16
	1.7.2	ANP.INS.09.202 0-06	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	5,49	1.422,38	1.635,74	R\$ 7.808,86	R\$ 8.980,21			R\$ -				R\$ -	R\$ 8.980,21
	1.7.3	ANP.INS.09.202 0-04	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	21,32	890,22	1.023,75	R\$ 18.979,49	R\$ 21.826,35			R\$ -				R\$ -	R\$ 21.826,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Aracari, Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06, Rua 07, R. dos Andradas, R. Mangabeira e R. Beira Sul
DATA: JULHO/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(04/2021) - N.DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	EVOLUÇÃO PERÍODO (%)				EVOLUÇÃO TOTAL (%)							
											22,53%				41,88%							
											3ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO							
											Período:	24/07/2023	à	27/09/2023								
											Data de elaboração:	quarta-feira, 27 de setembro de 2023				Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)			
											Executado	Total 03ª Medição	% Pago	% Acumulado								
2.8				CALÇADAS					R\$ 22.731,22	R\$ 27.587,05										R\$ 27.587,05		
2.8.1		4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	56,26	4,41	5,35	R\$ 248,10	R\$ 300,99									R\$ -	R\$ 300,99		
2.8.2		5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	129,41	1,44	1,75	R\$ 186,35	R\$ 226,47									R\$ -	R\$ 226,47		
2.8.3		5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com çambã estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.695,23	0,32	0,39	R\$ 542,47	R\$ 661,14									R\$ -	R\$ 661,14		
2.8.4		4915671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	32,05	14,98	18,18	R\$ 480,10	R\$ 582,67									R\$ -	R\$ 582,67		
2.8.5		COM. 58	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - Os Coeficientes informados são referenciados na Composição 94993 SINAPI	M²	320,45	55,37	67,19	R\$ 17.743,31	R\$ 21.531,04									R\$ -	R\$ 21.531,04		
2.8.6		87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	55,43	63,70	77,30	R\$ 3.530,89	R\$ 4.284,74									R\$ -	R\$ 4.284,74		
				TRECHO 03 - RUA 04					R\$ 88.319,74	R\$ 105.474,15										R\$ 99.438,31		
3.3				TERRAPLENAGEM					R\$ 4.959,23	R\$ 6.035,84										R\$ -		
3.3.1		74205/001	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	343,04	1,61	1,95	R\$ 552,29	R\$ 668,93				100%	343,04	100%	R\$ 668,93	R\$ -	R\$ -			
3.3.2		5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	788,99	1,44	1,75	R\$ 1.136,14	R\$ 1.380,73				100%	788,99	100%	R\$ 1.380,73	R\$ -	R\$ -			
3.3.3		5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com çambã estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	10.161,95	0,32	0,39	R\$ 3.251,82	R\$ 3.963,16				100%	10161,95	100%	R\$ 3.963,16	R\$ -	R\$ -			
3.3.4		5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5,77	3,29	3,99	R\$ 18,98	R\$ 23,02				100%	5,77	100%	R\$ 23,02	R\$ -	R\$ -			
3.4				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					R\$ 18.757,40	R\$ 22.779,34										R\$ 22.779,34		
3.4.1		4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	746,21	0,74	0,90	R\$ 552,19	R\$ 671,59									R\$ -	R\$ 671,59		
3.4.2		5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com çambã estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.869,23	0,32	0,39	R\$ 2.518,15	R\$ 3.069,00									R\$ -	R\$ 3.069,00		
3.4.3		4011227	SICRO3	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	130,59	7,08	8,59	R\$ 924,57	R\$ 1.121,77									R\$ -	R\$ 1.121,77		
3.4.4		4011219	SICRO3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	130,59	7,52	9,13	R\$ 982,03	R\$ 1.192,29									R\$ -	R\$ 1.192,29		
3.4.5		COMP.57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA	m³	261,18	9,39	11,39	R\$ 2.452,48	R\$ 2.974,84									R\$ -	R\$ 2.974,84		
3.4.6		4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	652,93	0,22	0,27	R\$ 143,64	R\$ 176,29									R\$ -	R\$ 176,29		
3.4.7		4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	652,93	0,17	0,21	R\$ 110,99	R\$ 137,12									R\$ -	R\$ 137,12		
3.4.8		4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	78,36	139,57	169,37	R\$ 10.936,70	R\$ 13.271,83									R\$ -	R\$ 13.271,83		
3.4.9		5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	310,59	0,44	0,53	R\$ 136,65	R\$ 164,61									R\$ -	R\$ 164,61		
3.5				DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 14.510,64	R\$ 17.607,38										R\$ 17.607,38		
3.5.1		94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	291,32	49,81	60,44	R\$ 14.510,64	R\$ 17.607,38									R\$ -	R\$ 17.607,38		
3.6				TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 6.492,15	R\$ 7.465,97										R\$ 7.465,97		
3.6.1		ANP.INS.09.2020-05	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	0,82	1.119,60	1.287,54	R\$ 918,07	R\$ 1.055,78									R\$ -	R\$ 1.055,78		
3.6.2		ANP.INS.09.2020-06	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	1,14	1.422,38	1.635,74	R\$ 1.621,51	R\$ 1.864,74									R\$ -	R\$ 1.864,74		
3.6.3		ANP.INS.09.2020-04	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	4,44	890,22	1.023,75	R\$ 3.952,57	R\$ 4.545,45									R\$ -	R\$ 4.545,45		
3.7				AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 20.883,53	R\$ 24.016,08										R\$ 24.016,08		
3.7.1		ANP.INS.09.2020-01	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	0,82	5.073,82	5.834,89	R\$ 4.160,53	R\$ 4.784,61									R\$ -	R\$ 4.784,61		
3.7.2		ANP.INS.09.2020-02	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICMS/PIS/CONFINS	T	1,14	2.275,28	2.616,57	R\$ 2.593,81	R\$ 2.982,89									R\$ -	R\$ 2.982,89		
3.7.3		ANP.INS.09.2020-03	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	4,44	3.182,25	3.659,59	R\$ 14.129,19	R\$ 16.248,58									R\$ -	R\$ 16.248,58		
3.8				CALÇADAS					R\$ 22.716,79	R\$ 27.569,54										R\$ 27.569,54		
3.8.1		4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	56,24	4,41	5,35	R\$ 248,01	R\$ 300,88									R\$ -	R\$ 300,88		
3.8.2		5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	129,35	1,44	1,75	R\$ 186,26	R\$ 226,36									R\$ -	R\$ 226,36		
3.8.3		5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com çambã estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.694,51	0,32	0,39	R\$ 542,24	R\$ 660,86									R\$ -	R\$ 660,86		
3.8.4		4915671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	32,05	14,98	18,18	R\$ 480,10	R\$ 582,67									R\$ -	R\$ 582,67		
3.8.5		COM. 58	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - Os Coeficientes informados são referenciados na Composição 94993 SINAPI	M²	320,45	55,37	67,19	R\$ 17.743,31	R\$ 21.531,04									R\$ -	R\$ 21.531,04		
3.8.6		87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	55,21	63,70	77,30	R\$ 3.516,87	R\$ 4.267,73									R\$ -	R\$ 4.267,73		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

e-DOC C1437C94
Proc 00600-00027580/2023-17-e

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Aracari, Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06, Rua 07, R. dos Andrades, R. Mangabeira e R. Beira Sul
DATA: JULHO/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(04/2021) - N.DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	EVOLUÇÃO PERÍODO (%) 22,53%				EVOLUÇÃO TOTAL (%) 41,88%							
											3ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO							
											Executado	Total 03ª Medição	% Pago	% Acumulado	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)				
				TRECHO 04 - RUA 05					R\$ 87.049,21	R\$ 103.914,05								R\$ 48.096,02				
	4.3			TERRAPENLAGEAMENTO				R\$	2.869,29	R\$	3.491,35							R\$	-			
	4.3.1	COMP. 74205/00	Próprio	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	210,93	1,61	1,95	R\$ 339,59	R\$ 411,31				R\$ -	100%	210,93	100%	R\$ 411,31	R\$ -			
	4.3.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	485,13	1,44	1,75	R\$ 698,58	R\$ 848,98				R\$ -	100%	485,13	100%	R\$ 848,98	R\$ -			
	4.3.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	5.394,41	0,32	0,39	R\$ 1.726,21	R\$ 2.103,82				R\$ -	100%	5394,36	100%	R\$ 2.103,82	R\$ -			
	4.3.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	31,89	3,29	3,99	R\$ 104,91	R\$ 127,24				R\$ -	100%	31,89	100%	R\$ 127,24	R\$ -			
	4.4			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ				R\$	18.912,34	R\$	22.967,50							R\$	989,78			
	4.4.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	752,35	0,74	0,90	R\$ 556,73	R\$ 677,12				R\$ -	96%	720,00	96%	R\$ 648,00	R\$ 29,12			
	4.4.2	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.934,07	0,32	0,39	R\$ 2.538,90	R\$ 3.094,29				R\$ -	96%	7592,76	96%	R\$ 2.961,18	R\$ 133,11			
	4.4.3	4011227	SICRO3	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	131,66	7,08	8,59	R\$ 932,15	R\$ 1.130,96				R\$ -	96%	126,00	96%	R\$ 1.082,34	R\$ 48,62			
	4.4.4	4011219	SICRO3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	131,66	7,52	9,13	R\$ 990,08	R\$ 1.202,06				R\$ -	96%	126,00	96%	R\$ 1.150,38	R\$ 51,68			
	4.4.5	COMP.57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA	m³	263,32	9,39	11,39	R\$ 2.472,57	R\$ 2.999,21				R\$ -	96%	252,00	96%	R\$ 2.870,28	R\$ 128,93			
	4.4.6	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	658,31	0,22	0,27	R\$ 144,82	R\$ 177,74				R\$ -	96%	630,00	96%	R\$ 170,10	R\$ 7,64			
	4.4.7	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	658,31	0,17	0,21	R\$ 111,91	R\$ 138,25				R\$ -	96%	630,00	96%	R\$ 132,30	R\$ 5,95			
	4.4.8	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	79,01	139,57	169,37	R\$ 11.027,42	R\$ 13.881,92				R\$ -	96%	75,60	96%	R\$ 12.804,37	R\$ 577,55			
	4.4.9	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	313,11	0,44	0,53	R\$ 137,76	R\$ 165,95				R\$ -	96%	299,57	96%	R\$ 158,77	R\$ 7,18			
	4.5			DRENAGEM SUPERFICIAL				R\$	14.712,87	R\$	17.852,77							R\$	17.852,77			
	4.5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	295,38	49,81	60,44	R\$ 14.712,87	R\$ 17.852,77				R\$ -				R\$ -	R\$ 17.852,77			
	4.6			TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$	6.533,08	R\$	7.513,04							R\$	314,92			
	4.6.1	ANP.INS.09.202 0-05	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	0,82	1.119,60	1.287,54	R\$ 918,07	R\$ 1.055,78				R\$ -	96%	0,79	96%	R\$ 1.017,16	R\$ 38,62			
	4.6.2	ANP.INS.09.202 0-06	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSAO ASFALTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	1,15	1.422,38	1.635,74	R\$ 1.635,73	R\$ 1.881,10				R\$ -	96%	1,10	96%	R\$ 1.799,31	R\$ 81,79			
	4.6.3	ANP.INS.09.202 0-04	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	4,47	890,22	1.023,75	R\$ 3.979,28	R\$ 4.576,16				R\$ -	96%	4,28	96%	R\$ 4.381,65	R\$ 194,51			
	4.7			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$	21.001,75	R\$	24.152,04							R\$	1.001,20			
	4.7.1	ANP.INS.09.202 0-01	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	0,82	5.073,82	5.834,89	R\$ 4.160,53	R\$ 4.784,61				R\$ -	96%	0,79	96%	R\$ 4.609,56	R\$ 175,05			
	4.7.2	ANP.INS.09.202 0-02	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSAO ASFALTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICMS/PIS/CONFINS	T	1,15	2.275,28	2.616,57	R\$ 2.616,57	R\$ 3.009,06				R\$ -	96%	1,10	96%	R\$ 2.878,23	R\$ 130,83			
	4.7.3	ANP.INS.09.202 0-03	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	4,47	3.182,25	3.659,59	R\$ 14.224,65	R\$ 16.358,37				R\$ -	96%	4,28	96%	R\$ 15.663,05	R\$ 695,32			
	4.8			CALÇADAS				R\$	23.019,88	R\$	27.937,35							R\$	27.937,35			
	4.8.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	56,96	4,41	5,35	R\$ 251,19	R\$ 304,74				R\$ -				R\$ -	R\$ 304,74			
	4.8.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	129,35	1,44	1,75	R\$ 186,26	R\$ 226,36				R\$ -				R\$ -	R\$ 226,36			
	4.8.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.716,20	0,32	0,39	R\$ 549,18	R\$ 669,32				R\$ -				R\$ -	R\$ 669,32			
	4.8.4	4915671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	32,49	14,98	18,18	R\$ 486,70	R\$ 590,67				R\$ -				R\$ -	R\$ 590,67			
	4.8.5	COM. 58	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - Os Coeficientes informados são referenciados na Composição 94993 SINAPI	M²	324,92	55,37	67,19	R\$ 17.990,82	R\$ 21.831,37				R\$ -				R\$ -	R\$ 21.831,37			
	4.8.6	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	55,82	63,70	77,30	R\$ 3.555,73	R\$ 4.314,89				R\$ -				R\$ -	R\$ 4.314,89			
				TRECHO 05 - RUA 06					R\$ 87.771,40	R\$ 104.784,25								R\$	99.509,74			
	5.3			TERRAPENLAGEAMENTO				R\$	4.334,41	R\$	5.274,51							R\$	-			
	5.3.1	74205/001	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	312,38	1,61	1,95	R\$ 502,93	R\$ 609,14				R\$ -	100%	312,38	100%	R\$ 609,14	R\$ -			
	5.3.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	718,48	1,44	1,75	R\$ 1.034,61	R\$ 1.257,34				R\$ -	100%	718,48	100%	R\$ 1.257,34	R\$ -			
	5.3.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	8.392,23	0,32	0,39	R\$ 2.685,51	R\$ 3.272,97				R\$ -	100%	8392,19	100%	R\$ 3.272,97	R\$ -			
	5.3.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	33,85	3,29	3,99	R\$ 111,36	R\$ 135,06				R\$ -	100%	33,85	100%	R\$ 135,06	R\$ -			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Aracari, Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06, Rua 07, R. dos Andradas, R. Mangabeira e R. Beira Sul
DATA: JULHO/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(04/2021) - N.DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	EVOLUÇÃO PERÍODO (%) 22,53%				EVOLUÇÃO TOTAL (%) 41,88%							
											3ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO							
											Período:		à		27/09/2023							
											Data da elaboração:	Total 03ª Medição	% Pago	% Acumulado	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)				
				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					R\$ 18.970,98	R\$ 23.038,70								R\$ 23.038,70				
5.4				Regularização do subleito	m²	754,75	0,74	0,90	R\$ 558,51	R\$ 679,28					R\$ -	R\$ -	R\$ 679,28					
5.4.2	5901640	SICRO3		Transporte com caminhão basculante com caçamba estaque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.959,38	0,32	0,39	R\$ 2.547,00	R\$ 3.104,16					R\$ -	R\$ -	R\$ 3.104,16					
5.4.3	4011227	SICRO3		Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	132,08	7,08	8,59	R\$ 935,12	R\$ 1.134,57					R\$ -	R\$ -	R\$ 1.134,57					
5.4.4	4011219	SICRO3		Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	132,08	7,52	9,13	R\$ 993,24	R\$ 1.205,89					R\$ -	R\$ -	R\$ 1.205,89					
5.4.5	COMP.57	Próprio		ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA	m³	264,16	9,39	11,39	R\$ 2.480,46	R\$ 3.008,78					R\$ -	R\$ -	R\$ 3.008,78					
5.4.6	4011351	SICRO3		Impressão com asfalto diluído	m²	660,41	0,22	0,27	R\$ 145,29	R\$ 178,31					R\$ -	R\$ -	R\$ 178,31					
5.4.7	4011353	SICRO3		Pintura de ligação	m²	660,41	0,17	0,21	R\$ 112,26	R\$ 138,69					R\$ -	R\$ -	R\$ 138,69					
5.4.8	4011463	SICRO3		Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	79,25	139,57	169,37	R\$ 11.060,92	R\$ 13.422,57					R\$ -	R\$ -	R\$ 13.422,57					
5.4.9	5914389	SICRO3		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	314,06	0,44	0,53	R\$ 138,18	R\$ 166,45					R\$ -	R\$ -	R\$ 166,45					
				DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 14.300,45	R\$ 17.352,32								R\$ 17.352,32				
5.5.1	94267	SINAPI		GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA. EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	287,10	49,81	60,44	R\$ 14.300,45	R\$ 17.352,32					R\$ -	R\$ -	R\$ 17.352,32					
				TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 6.576,30	R\$ 7.562,76								R\$ 7.562,76				
5.6.1	ANP.INS.09.202.0-05	Próprio		TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO).	T	0,83	1.119,60	1.287,54	R\$ 929,26	R\$ 1.068,66					R\$ -	R\$ -	R\$ 1.068,66					
5.6.2	ANP.INS.09.202.0-06	Próprio		TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	1,16	1.422,38	1.635,74	R\$ 1.649,96	R\$ 1.897,46					R\$ -	R\$ -	R\$ 1.897,46					
5.6.3	ANP.INS.09.202.0-04	Próprio		TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	4,49	890,22	1.023,75	R\$ 3.997,08	R\$ 4.596,64					R\$ -	R\$ -	R\$ 4.596,64					
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 21.138,89	R\$ 24.309,74								R\$ 24.309,74				
5.7.1	ANP.INS.09.202.0-01	Próprio		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	0,83	5.073,82	5.834,89	R\$ 4.211,27	R\$ 4.842,96					R\$ -	R\$ -	R\$ 4.842,96					
5.7.2	ANP.INS.09.202.0-02	Próprio		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICMS/PIIS/CONFINS	T	1,16	2.275,28	2.616,57	R\$ 2.639,32	R\$ 3.035,22					R\$ -	R\$ -	R\$ 3.035,22					
5.7.3	ANP.INS.09.202.0-03	Próprio		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	4,49	3.182,25	3.659,59	R\$ 14.288,30	R\$ 16.431,56					R\$ -	R\$ -	R\$ 16.431,56					
				CALÇADAS					R\$ 22.450,37	R\$ 27.246,22								R\$ 27.246,22				
5.8.1	4805757	SICRO3		Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	55,51	4,41	5,35	R\$ 244,79	R\$ 296,98					R\$ -	R\$ -	R\$ 296,98					
5.8.2	5914351	SICRO3		Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	127,68	1,44	1,75	R\$ 183,85	R\$ 223,44					R\$ -	R\$ -	R\$ 223,44					
5.8.3	5901640	SICRO3		Transporte com caminhão basculante com caçamba estaque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.672,58	0,32	0,39	R\$ 535,22	R\$ 652,31					R\$ -	R\$ -	R\$ 652,31					
5.8.4	4915671	SICRO3		Reatero e compactação com soquete vibratório	m³	31,58	14,98	18,18	R\$ 473,06	R\$ 574,12					R\$ -	R\$ -	R\$ 574,12					
5.8.5	COM. 58	Próprio		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO - Os Coeficientes informados são referenciados na Composição 94993 SINAPI	M²	315,81	55,37	67,19	R\$ 17.486,39	R\$ 21.219,27					R\$ -	R\$ -	R\$ 21.219,27					
5.8.6	87503	SINAPI		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	55,37	63,70	77,30	R\$ 3.527,06	R\$ 4.280,10					R\$ -	R\$ -	R\$ 4.280,10					
				TRECHO 06 - RUA 07					R\$ 63.593,24	R\$ 75.890,16								R\$ 75.890,16				
				TERRAPLENAGEM					R\$ 2.599,84	R\$ 3.163,63								R\$ -				
6.3.1	74205/001	SINAPI		ESCVAÇAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTERIAS 160HP)	m³	189,07	1,61	1,95	R\$ 304,40	R\$ 368,69							R\$ 368,69	R\$ -				
6.3.2	5914351	SICRO3		Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	434,87	1,44	1,75	R\$ 626,21	R\$ 761,02			100%	189,07	100%	R\$ 368,69	R\$ 761,02	R\$ -				
6.3.3	5901640	SICRO3		Transporte com caminhão basculante com caçamba estaque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	4.967,59	0,32	0,39	R\$ 1.589,62	R\$ 1.937,36			100%	4967,59	100%	R\$ 1.937,36	R\$ -	R\$ -				
6.3.4	5502978	SICRO3		Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	24,20	3,29	3,99	R\$ 79,61	R\$ 96,56			100%	24,20	100%	R\$ 96,56	R\$ -	R\$ -				
				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					R\$ 14.098,59	R\$ 17.121,60								R\$ -				
6.4.1	4011209	SICRO3		Regularização do subleito	m²	560,83	0,74	0,90	R\$ 415,01	R\$ 504,75			100%	560,83	100%	R\$ 504,75	R\$ -	R\$ -				
6.4.2	5901640	SICRO3		Transporte com caminhão basculante com caçamba estaque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	5.914,40	0,32	0,39	R\$ 1.892,60	R\$ 2.306,62			100%	5914,40	100%	R\$ 2.306,62	R\$ -	R\$ -				
6.4.3	4011227	SICRO3		Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	98,15	7,08	8,59	R\$ 694,90	R\$ 843,11			100%	98,15	100%	R\$ 843,11	R\$ -	R\$ -				
6.4.4	4011219	SICRO3		Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	98,15	7,52	9,13	R\$ 738,08	R\$ 896,11			100%	98,15	100%	R\$ 896,11	R\$ -	R\$ -				
6.4.5	COMP.57	Próprio		ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA	m³	196,30	9,39	11,39	R\$ 1.843,25	R\$ 2.235,86			100%	196,30	100%	R\$ 2.235,86	R\$ -	R\$ -				
6.4.6	4011351	SICRO3		Impressão com asfalto diluído	m²	490,73	0,22	0,27	R\$ 107,96	R\$ 132,50			100%	490,73	100%	R\$ 132,50	R\$ -	R\$ -				
6.4.7	4011353	SICRO3		Pintura de ligação	m²	490,73	0,17	0,21	R\$ 83,42	R\$ 103,05			100%	490,73	100%	R\$ 103,05	R\$ -	R\$ -				
6.4.8	4011463	SICRO3		Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	58,90	139,57	169,37	R\$ 8.220,67	R\$ 9.975,89			100%	58,90	100%	R\$ 9.975,89	R\$ -	R\$ -				
6.4.9	5914389	SICRO3		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	233,42	0,44	0,53	R\$ 102,70	R\$ 123,71			100%	233,42	100%	R\$ 123,71	R\$ -	R\$ -				
				DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 10.286,26	R\$ 12.481,46								R\$ 12.481,46				
6.5.1	94267	SINAPI		GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA. EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	206,51	49,81	60,44	R\$ 10.286,26	R\$ 12.481,46					R\$ -	R\$ -	R\$ 12.481,46					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Aracari, Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06, Rua 07, R. dos Andrades, R. Mangabeira e R. Beira Sul
DATA: JULHO/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(04/2021) - N.DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										EVOLUÇÃO PERÍODO (%) 22,53%				EVOLUÇÃO TOTAL (%) 41,88%				
Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	3ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO			
											Período:	24/07/2023	à	27/09/2023	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)
											Data da elaboração:	quarta-feira, 27 de setembro de 2023						
		Executado	Total 03ª Medição	% Pago	% Acumulado													
6.6											TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$ 4.870,62 R\$ 5.601,23			
	6.6.1	ANP.INS.09.202-0-05	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	0,61	1.119,60	1.287,54	R\$ 682,95	R\$ 785,40	R\$ -	100%	0,61	100%	R\$ 785,40	R\$ -		
	6.6.2	ANP.INS.09.202-0-06	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	0,86	1.422,38	1.635,74	R\$ 1.223,24	R\$ 1.406,74	R\$ -	100%	0,86	100%	R\$ 1.406,74	R\$ -		
	6.6.3	ANP.INS.09.202-0-04	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	3,33	890,22	1.023,75	R\$ 2.964,43	R\$ 3.409,09	R\$ -	100%	3,33	100%	R\$ 3.409,09	R\$ -		
6.7											AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO				R\$ 15.648,66 R\$ 17.995,96			
	6.7.1	ANP.INS.09.202-0-01	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	0,61	5.073,82	5.834,89	R\$ 3.095,03	R\$ 3.559,28	R\$ -	100%	0,61	100%	R\$ 3.559,28	R\$ -		
	6.7.2	ANP.INS.09.202-0-02	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSIVE ICM5/PIS/CONFINS	T	0,86	2.275,28	2.616,57	R\$ 1.956,74	R\$ 2.250,25	R\$ -	100%	0,86	100%	R\$ 2.250,25	R\$ -		
	6.7.3	ANP.INS.09.202-0-03	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	3,33	3.182,25	3.659,59	R\$ 10.596,89	R\$ 12.186,43	R\$ -	100%	3,33	100%	R\$ 12.186,43	R\$ -		
6.8											CALÇADAS				R\$ 16.089,27 R\$ 19.526,28			
	6.8.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	39,85	4,41	5,35	R\$ 175,73	R\$ 213,20	R\$ -				R\$ -	R\$ 213,20		
	6.8.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	91,65	1,44	1,75	R\$ 131,97	R\$ 160,39	R\$ -				R\$ -	R\$ 160,39		
	6.8.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.200,62	0,32	0,39	R\$ 384,19	R\$ 468,24	R\$ -				R\$ -	R\$ 468,24		
	6.8.4	4915671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m²	22,72	14,98	18,18	R\$ 340,34	R\$ 413,05	R\$ -				R\$ -	R\$ 413,05		
	6.8.5	COM. 58	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - Os Coeficientes Informados são referenciados na Composição 94993 SINAPI	M²	227,16	55,37	67,19	R\$ 12.577,84	R\$ 15.262,88	R\$ -				R\$ -	R\$ 15.262,88		
	6.8.6	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	38,92	63,70	77,30	R\$ 2.479,20	R\$ 3.008,52	R\$ -				R\$ -	R\$ 3.008,52		
TRECHO 7 - RUA DOS ANDRADES											R\$ 2.332.976,62				R\$ 2.804.705,67			
7.3											TERRAPLENAGEM				R\$ 88.542,59 R\$ 107.789,83			
	7.3.1	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	4.782,72	1,61	1,95	R\$ 7.700,17	R\$ 9.326,30	R\$ -	12%	573,93	12%	R\$ 1.119,16	R\$ 8.207,14		
	7.3.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	11.000,26	1,44	1,75	R\$ 15.840,37	R\$ 19.250,46	R\$ -	12%	1320,03	12%	R\$ 2.310,05	R\$ 16.940,41		
	7.3.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	198.852,69	0,32	0,39	R\$ 63.632,86	R\$ 77.552,55	R\$ -	13%	24863,75	13%	R\$ 9.696,86	R\$ 67.855,69		
	7.3.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	416,17	3,29	3,99	R\$ 1.369,19	R\$ 1.660,52	R\$ -	7%	27,95	7%	R\$ 111,52	R\$ 1.549,00		
7.4											PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ				R\$ 313.590,99 R\$ 380.907,97			
	7.4.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	10.981,73	0,74	0,90	R\$ 8.126,48	R\$ 9.883,56	R\$ -	12%	1316,93	12%	R\$ 1.185,24	R\$ 8.698,32		
	7.4.2	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	185.889,54	0,32	0,39	R\$ 59.484,65	R\$ 72.496,92	R\$ -	12%	22095,28	12%	R\$ 8.617,16	R\$ 63.879,76		
	7.4.3	4011227	SICRO3	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	2.040,95	7,08	8,59	R\$ 14.449,92	R\$ 17.531,76	R\$ -	12%	242,59	12%	R\$ 2.083,85	R\$ 15.447,91		
	7.4.4	4011219	SICRO3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	2.040,95	7,52	9,13	R\$ 15.347,94	R\$ 18.633,87	R\$ -	12%	242,59	12%	R\$ 2.214,85	R\$ 16.419,02		
	7.4.5	COMP.57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA	m³	4.081,90	9,39	11,39	R\$ 38.329,04	R\$ 46.492,84	R\$ -	12%	485,18	12%	R\$ 5.526,20	R\$ 40.966,64		
	7.4.6	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	10.204,73	0,22	0,27	R\$ 2.245,04	R\$ 2.755,28	R\$ -	12%	1212,96	12%	R\$ 327,50	R\$ 2.427,78		
	7.4.7	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	10.204,73	0,17	0,21	R\$ 1.734,80	R\$ 2.142,99	R\$ -	12%	1212,96	12%	R\$ 254,72	R\$ 1.888,27		
	7.4.8	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	1.224,58	139,57	169,37	R\$ 170.914,63	R\$ 207.407,11	R\$ -	12%	145,56	12%	R\$ 24.653,50	R\$ 182.753,61		
	7.4.9	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	6.723,85	0,44	0,53	R\$ 2.958,49	R\$ 3.563,64	R\$ -	12%	799,23	12%	R\$ 423,59	R\$ 3.140,05		
7.5											DRENAGEM SUPERFICIAL				R\$ 139.539,08 R\$ 169.318,19			
	7.5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.306,43	49,81	60,44	R\$ 114.883,27	R\$ 139.400,63	R\$ -				R\$ -	R\$ 139.400,63		
	7.5.2	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	459,14	53,70	65,16	R\$ 24.655,81	R\$ 29.917,56	R\$ -				R\$ -	R\$ 29.917,56		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Aracari, Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06, Rua 07, R. dos Andrades, R. Mangabeira e R. Beira Sul
DATA: JULHO/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(04/2021) - N. DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit / BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	EVOLUÇÃO PERÍODO (%)				EVOLUÇÃO TOTAL (%)			
											22,53%				41,88%			
											3ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO			
											Período:	24/07/2023	à	27/09/2023	Data da elaboração:		quarta-feira, 27 de setembro de 2023	
Executado	Total 03ª Medição	% Pago	% Acumulado															
7.6				DRENAGEM					R\$ 1.078.759,20	R\$ 1.309.100,40							R\$ 289.840,47	
7.6.1	4805757	SICRO3		Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	21.089,86	4,41	5,35	R\$ 93.006,28	R\$ 112.830,75	10377,08	R\$ 55.517,38	49%	90%	18986,68	90%	R\$ 101.578,74	R\$ 11.252,01
7.6.2	4915671	SICRO3		Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	19.408,73	14,98	18,18	R\$ 290.742,77	R\$ 352.850,71	1098,94	R\$ 19.978,75	6%	92%	17819,60	92%	R\$ 323.960,35	R\$ 28.890,36
7.6.3	5914351	SICRO3		Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	24.260,92	1,44	1,75	R\$ 34.935,72	R\$ 42.456,61	1373,68	R\$ 2.403,94	6%	92%	22274,51	92%	R\$ 38.980,39	R\$ 3.476,22
7.6.4	4915609	SICRO3		Regularização de valas com apoioamento do fundo	m²	3.599,61	1,85	2,24	R\$ 6.659,27	R\$ 8.063,13	1912,92	R\$ 4.284,94	53%	64%	2321,08	64%	R\$ 5.199,22	R\$ 2.863,91
7.6.5	2003826	SICRO3		Assentamento de tubo D = 80 cm CA-1 comercial - junta rígida	m	1.686,71	288,57	350,18	R\$ 486.733,90	R\$ 590.652,11	962,63	R\$ 337.093,77	57%	74%	1254,17	74%	R\$ 439.185,25	R\$ 151.466,86
7.6.6	2003822	SICRO3		Assentamento de tubo D = 60 cm CA-1 comercial - junta rígida	m	343,21	190,96	231,73	R\$ 65.539,38	R\$ 79.532,05	100,00	R\$ 23.173,00	29%	29%	100,00	29%	R\$ 23.173,00	R\$ 56.359,05
7.6.7	2003682	SICRO3		Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais	un	20,00	1.923,98	2.334,75	R\$ 38.479,60	R\$ 46.695,00	15,00	R\$ 35.021,25	75%	75%	15,00	75%	R\$ 35.021,25	R\$ 11.673,75
7.6.8	2003716	SICRO3		Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais	un	20,00	1.318,63	1.600,16	R\$ 26.372,60	R\$ 32.003,20	15,00	R\$ 24.002,40	75%	75%	15,00	75%	R\$ 24.002,40	R\$ 8.000,80
7.6.9	4816020	SICRO3		Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³	179,98	8,56	10,39	R\$ 1.540,62	R\$ 1.869,99	95,65	R\$ 993,80	53%	64%	116,06	64%	R\$ 1.205,86	R\$ 664,13
7.6.10	5914336	SICRO3		Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada	tkm	5.364,84	0,44	0,53	R\$ 2.360,52	R\$ 2.843,37	2851,14	R\$ 1.511,10	53%	64%	3459,52	64%	R\$ 1.833,55	R\$ 1.009,82
7.6.11	2003618	SICRO3		Boca de lobo simples - BL5 01 - areia e brita comerciais	un	39,00	739,30	897,14	R\$ 28.832,70	R\$ 34.988,46	28,00	R\$ 25.119,92	72%	72%	28,00	72%	R\$ 25.119,92	R\$ 9.868,54
7.6.12	2003599	SICRO3		Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais	un	1,00	157,76	191,44	R\$ 157,76	R\$ 191,44		R\$ -					R\$ -	R\$ 191,44
7.6.13	2003646	SICRO3		Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais	un	2,00	1.699,04	2.061,79	R\$ 3.398,08	R\$ 4.123,58		R\$ -					R\$ -	R\$ 4.123,58
7.7				TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 101.390,93	R\$ 116.599,44							R\$ 102.738,91	
7.7.1	NP.INS.09.2020-4	Próprio		TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	12,76	1.119,60	1.287,54	R\$ 14.286,09	R\$ 16.429,01		R\$ -	12%	12%	1,52	12%	R\$ 1.957,06	R\$ 14.471,95
7.7.2	NP.INS.09.2020-4	Próprio		TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	17,86	1.422,38	1.635,74	R\$ 25.403,70	R\$ 29.214,32		R\$ -	12%	12%	2,12	12%	R\$ 3.467,77	R\$ 25.746,55
7.7.3	NP.INS.09.2020-4	Próprio		TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	69,31	890,22	1.023,75	R\$ 61.701,14	R\$ 70.956,11		R\$ -	12%	12%	8,24	12%	R\$ 8.435,70	R\$ 62.520,41
7.8				AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 325.940,18	R\$ 374.831,32							R\$ 330.260,14	
7.8.1	NP.INS.09.2020-4	Próprio		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	12,76	5.073,82	5.834,89	R\$ 64.741,94	R\$ 74.453,20		R\$ -	12%	12%	1,52	12%	R\$ 8.869,03	R\$ 65.584,17
7.8.2	NP.INS.09.2020-4	Próprio		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSIVE ICM5/PIS/CONFINS	T	17,86	2.275,28	2.616,57	R\$ 40.636,50	R\$ 46.731,94		R\$ -	12%	12%	2,12	12%	R\$ 5.547,13	R\$ 41.184,81
7.8.3	NP.INS.09.2020-4	Próprio		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	69,31	3.182,25	3.659,59	R\$ 220.561,74	R\$ 253.646,18		R\$ -	12%	12%	8,24	12%	R\$ 30.155,02	R\$ 223.491,16
7.9				CALÇADAS					R\$ 285.213,65	R\$ 346.158,52							R\$ 346.158,52	
7.9.1	4805757	SICRO3		Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	709,87	4,41	5,35	R\$ 3.130,52	R\$ 3.797,80		R\$ -					R\$ -	R\$ 3.797,80
7.9.2	5914351	SICRO3		Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	1.632,71	1,44	1,75	R\$ 2.351,10	R\$ 2.857,24		R\$ -					R\$ -	R\$ 2.857,24
7.9.3	5901640	SICRO3		Transporte com caminhão basculante com çamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	32.327,57	0,32	0,39	R\$ 10.344,82	R\$ 12.607,75		R\$ -					R\$ -	R\$ 12.607,75
7.9.4	4915671	SICRO3		Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	276,56	14,98	18,18	R\$ 4.142,86	R\$ 5.027,86		R\$ -					R\$ -	R\$ 5.027,86
7.9.5	COM. 58	Próprio		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - Os Coeficientes informados são referenciados na Composição 94993 SINAPI	M²	4.148,36	55,37	67,19	R\$ 229.694,69	R\$ 278.728,31		R\$ -					R\$ -	R\$ 278.728,31
7.9.6	87503	SINAPI		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	512,59	63,70	77,30	R\$ 32.651,98	R\$ 39.623,21		R\$ -					R\$ -	R\$ 39.623,21
7.9.7	COMP. 59	Próprio		PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	31,50	91,99	111,63	R\$ 2.897,68	R\$ 3.516,35		R\$ -					R\$ -	R\$ 3.516,35
									R\$ 1.418.010,01	R\$ 1.686.462,27							R\$ 1.080.399,15	
8.3				TERRAPLENAGEM					R\$ 100.354,28	R\$ 122.166,63							R\$ 62.658,20	
8.3.1	74205/001	SINAPI		ESCVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	5.578,61	1,61	1,95	R\$ 8.981,56	R\$ 10.878,29		R\$ -	49%	49%	2718,34	49%	R\$ 5.300,76	R\$ 5.577,53
8.3.2	5914351	SICRO3		Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	12.830,80	1,44	1,75	R\$ 18.476,35	R\$ 22.453,90		R\$ -	49%	49%	6252,19	49%	R\$ 10.941,33	R\$ 11.512,57
8.3.3	5901640	SICRO3		Transporte com caminhão basculante com çamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	223.615,57	0,32	0,39	R\$ 71.556,98	R\$ 87.210,07		R\$ -	49%	49%	108893,17	49%	R\$ 42.468,34	R\$ 44.741,73
8.3.4	5502978	SICRO3		Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	407,11	3,29	3,99	R\$ 1.339,39	R\$ 1.624,37		R\$ -	49%	49%	200,00	49%	R\$ 798,00	R\$ 826,37
8.4				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					R\$ 402.140,92	R\$ 488.451,54							R\$ 251.220,06	
8.4.1	4011209	SICRO3		Regularização do subleito	m²	13.889,45	0,74	0,90	R\$ 10.278,19	R\$ 12.500,51		R\$ -	49%	49%	6747,36	49%	R\$ 6.072,62	R\$ 6.427,89
8.4.2	5901640	SICRO3		Transporte com caminhão basculante com çamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	228.751,36	0,32	0,39	R\$ 73.200,43	R\$ 89.213,03		R\$ -	49%	49%	111098,43	49%	R\$ 43.328,39	R\$ 45.884,64
8.4.3	4011227	SICRO3		Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	2.645,13	7,08	8,59	R\$ 18.727,52	R\$ 22.721,67		R\$ -	49%	49%	1284,67	49%	R\$ 11.035,32	R\$ 11.686,35
8.4.4	4011219	SICRO3		Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	2.645,13	7,52	9,13	R\$ 19.891,37	R\$ 24.150,04		R\$ -	49%	49%	1284,67	49%	R\$ 11.729,04	R\$ 12.421,00
8.4.5	COMP.57	Próprio		ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA	m³	5.290,26	9,39	11,39	R\$ 49.675,54	R\$ 60.256,06		R\$ -	49%	49%	2569,34	49%	R\$ 29.264,78	R\$ 30.991,28
8.4.6	4011351	SICRO3		Imprimação com asfalto diluído	m²	13.225,67	0,22	0,27	R\$ 2.909,64	R\$ 3.570,93		R\$ -	49%	49%	6423,36	49%	R\$ 1.734,31	R\$ 1.836,62
8.4.7	4011353	SICRO3		Pintura de ligação	m²	13.225,67	0,17	0,21	R\$ 2.248,36	R\$ 2.777,39		R\$ -	49%	49%	6423,36	49%	R\$ 1.348,91	R\$ 1.428,48
8.4.8	4011463	SICRO3		Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	1.587,07	139,57	169,37	R\$ 221.507,35	R\$ 268.802,05		R\$ -	49%	49%	770,81	49%	R\$ 130.552,09	R\$ 138.249,96
8.4.9	5914389	SICRO3		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	8.414,83	0,44	0,53	R\$ 3.702,52	R\$ 4.459,86		R\$ -	49%	49%	4086,86	49%	R\$ 2.166,04	R\$ 2.293,82
8.5				DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 118.374,59	R\$ 143.637,01							R\$ 143.637,01	
8.5.1	94267	SINAPI		GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.210,83	49,81	60,44	R\$ 110.121,44	R\$ 133.622,57		R\$ -					R\$ -	R\$ 133.622,57
8.5.2	94268	SINAPI		GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	153,69	53,70	65,16	R\$ 8.253,15	R\$ 10.014,44		R\$ -					R\$ -	R\$ 10.014,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Aracari, Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06, Rua 07, R. dos Andrades, R. Mangabeira e R. Beira Sul
DATA: JULHO/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(04/2021) - N. DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										EVOLUÇÃO PERÍODO (%) 22,53%				EVOLUÇÃO TOTAL (%) 41,88%					
Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	3ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO				
											Período:	24/07/2023	à	27/09/2023	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	
											Data da elaboração:	quarta-feira, 27	de setembro de 2023	Executado					Total 03ª Medição
				TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 131.389,31	R\$ 151.097,52									R\$ 77.706,64
	8.6.1	NP.INS.09.2020-C	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	16,53	1.119,60	1.287,54	R\$ 18.506,98	R\$ 21.283,04			R\$ -	49%	8,03	49%	R\$ 10.338,95	R\$ 10.944,09	
	8.6.2	NP.INS.09.2020-C	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	23,14	1.422,38	1.635,74	R\$ 32.913,87	R\$ 37.851,02			R\$ -	49%	11,24	49%	R\$ 18.385,72	R\$ 19.465,30	
	8.6.3	NP.INS.09.2020-C	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	89,83	890,22	1.023,75	R\$ 79.968,46	R\$ 91.963,46			R\$ -	49%	43,63	49%	R\$ 44.666,21	R\$ 47.297,25	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 422.381,72	R\$ 485.739,13									R\$ 249.806,80
	8.7.1	NP.INS.09.2020-C	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	16,53	5.073,82	5.834,89	R\$ 83.870,24	R\$ 96.450,73			R\$ -	49%	8,03	49%	R\$ 46.854,17	R\$ 49.596,56	
	8.7.2	NP.INS.09.2020-C	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUIÇÃO C/MS/PIS/C/CONFINS	T	23,14	2.275,28	2.616,57	R\$ 52.649,97	R\$ 60.547,43			R\$ -	49%	11,24	49%	R\$ 29.410,25	R\$ 31.137,18	
	8.7.3	NP.INS.09.2020-C	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	89,83	3.182,25	3.659,59	R\$ 285.861,51	R\$ 328.740,97			R\$ -	49%	43,63	49%	R\$ 159.687,91	R\$ 169.073,06	
				CALÇADAS					R\$ 243.369,19	R\$ 295.370,44									R\$ 295.370,44
	8.8.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	607,15	4,41	5,35	R\$ 2.677,53	R\$ 3.248,25			R\$ -						R\$ 3.248,25
	8.8.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	1.396,45	1,44	1,75	R\$ 2.010,88	R\$ 2.443,79			R\$ -						R\$ 2.443,79
	8.8.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	26.253,25	0,32	0,39	R\$ 8.401,04	R\$ 10.238,77			R\$ -						R\$ 10.238,77
	8.8.4	4915671	SICRO3	Reatero e compactação com soquete vibratório	m³	236,45	14,98	18,18	R\$ 3.542,02	R\$ 4.298,66			R\$ -						R\$ 4.298,66
	8.8.5	COM. 58	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - Os Coeficientes Informados são referenciados na Composição 94993 SINAPI	M²	3.546,78	55,37	67,19	R\$ 196.385,20	R\$ 238.308,15			R\$ -						R\$ 238.308,15
	8.8.6	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m³	440,75	63,70	77,30	R\$ 28.075,77	R\$ 34.069,98			R\$ -						R\$ 34.069,98
	8.8.7	COMP. 59	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	24,75	91,99	111,63	R\$ 2.276,75	R\$ 2.762,84			R\$ -						R\$ 2.762,84
				TRECHO 09 - RUA BEIRA SUL					R\$ 1.672.086,60	R\$ 2.009.172,25									R\$ 598.448,55
				TERRAPLENAGEM					R\$ 44.078,75	R\$ 53.645,84									R\$ 6.528,16
	9.3.1	74205/001	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	3.048,12	1,61	1,95	R\$ 4.907,47	R\$ 5.943,83	2684,45	R\$ 5.234,68	88%	88%	2684,45	88%	R\$ 5.234,68	R\$ 709,15	
	9.3.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	7.010,68	1,44	1,75	R\$ 10.095,37	R\$ 12.268,69	6174,23	R\$ 10.804,90	88%	88%	6174,23	88%	R\$ 10.804,90	R\$ 1.463,79	
	9.3.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	89.320,06	0,32	0,39	R\$ 28.582,41	R\$ 34.834,82	78173,27	R\$ 30.487,58	88%	88%	78173,27	88%	R\$ 30.487,58	R\$ 4.347,24	
	9.3.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	150,00	3,29	3,99	R\$ 493,50	R\$ 598,50	148,00	R\$ 590,52	99%	99%	148,00	99%	R\$ 590,52	R\$ 7,98	
				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					R\$ 219.773,69	R\$ 266.898,21									R\$ 31.720,38
	9.4.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	8.781,84	0,74	0,90	R\$ 6.498,56	R\$ 7.903,66	7872,66	R\$ 7.085,39	90%	90%	7872,66	90%	R\$ 7.085,39	R\$ 818,27	
	9.4.2	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	93.943,06	0,32	0,39	R\$ 30.061,77	R\$ 36.637,79	82734,69	R\$ 32.266,53	88%	88%	82734,69	88%	R\$ 32.266,53	R\$ 4.371,26	
	9.4.3	4011227	SICRO3	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	1.524,06	7,08	8,59	R\$ 10.790,34	R\$ 13.091,68	1342,22	R\$ 11.529,67	88%	88%	1342,22	88%	R\$ 11.529,67	R\$ 1.562,01	
	9.4.4	4011219	SICRO3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	1.524,06	7,52	9,13	R\$ 11.460,93	R\$ 13.914,67	1342,22	R\$ 12.254,47	88%	88%	1342,22	88%	R\$ 12.254,47	R\$ 1.660,20	
	9.4.5	COMP. 57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA	m³	3.048,12	9,39	11,39	R\$ 28.621,84	R\$ 34.718,09	2684,44	R\$ 30.575,77	88%	88%	2684,44	88%	R\$ 30.575,77	R\$ 4.142,32	
	9.4.6	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluido	m²	7.620,30	0,22	0,27	R\$ 1.676,46	R\$ 2.057,48	6711,12	R\$ 1.812,00	88%	88%	6711,12	88%	R\$ 1.812,00	R\$ 245,48	
	9.4.7	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	7.620,30	0,17	0,21	R\$ 1.295,45	R\$ 1.600,26	6711,12	R\$ 1.409,34	88%	88%	6711,12	88%	R\$ 1.409,34	R\$ 190,92	
	9.4.8	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	914,45	139,57	169,37	R\$ 127.629,78	R\$ 154.880,40	805,34	R\$ 136.400,44	88%	88%	805,34	88%	R\$ 136.400,44	R\$ 18.479,96	
	9.4.9	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.951,28	0,44	0,53	R\$ 1.738,56	R\$ 2.094,18	3479,66	R\$ 1.844,22	88%	88%	3479,66	88%	R\$ 1.844,22	R\$ 249,96	
				DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 189.604,52	R\$ 230.086,00									R\$ 230.086,00
	9.5.1	94269	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONIUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARIETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.220,71	72,13	87,53	R\$ 160.179,81	R\$ 194.378,75			R\$ -						R\$ 194.378,75
	9.5.2	94270	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONIUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARIETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	379,38	77,56	94,12	R\$ 29.424,71	R\$ 35.707,25			R\$ -						R\$ 35.707,25
				DRENAGEM					R\$ 664.171,52	R\$ 805.963,17									R\$ 680,92
	9.6.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	4.830,76	4,41	5,35	R\$ 21.303,65	R\$ 25.844,57	4277,91	R\$ 22.908,22	89%	100%	4826,76	100%	R\$ 25.844,57	R\$ -	
	9.6.2	4915671	SICRO3	Reatero e compactação com soquete vibratório	m³	3.584,20	14,98	18,18	R\$ 53.691,31	R\$ 65.160,76	3268,02	R\$ 59.412,61	91%	100%	3584,20	100%	R\$ 65.160,76	R\$ -	
	9.6.3	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	8.243,66	1,44	1,75	R\$ 11.870,87	R\$ 14.426,41	7516,44	R\$ 13.153,78	91%	100%	8243,66	100%	R\$ 14.426,41	R\$ -	
	9.6.4	4915609	SICRO3	Regularização de valas com aploimento do fundo	m²	2.398,93	1,85	2,24	R\$ 4.438,02	R\$ 5.373,60	2091,43	R\$ 4.684,80	87%	100%	2398,93	100%	R\$ 5.373,60	R\$ -	
	9.6.5	2003826	SICRO3	Assentamento de tubo D = 80 cm CA-1 comercial - junta rígida	m	249,10	288,57	350,18	R\$ 71.882,78	R\$ 87.229,84	249,10	R\$ 87.229,84	100%	100%	249,10	100%	R\$ 87.229,84	R\$ -	
	9.6.6	2003822	SICRO3	Assentamento de tubo D = 60 cm CA-1 comercial - junta rígida	m	662,95	190,96	231,73	R\$ 126.596,93	R\$ 153.625,40	662,95	R\$ 153.625,40	100%	100%	662,95	100%	R\$ 153.625,40	R\$ -	
	9.6.7	2003830	SICRO3	Assentamento de tubo D = 100 cm CA-1 comercial - junta rígida	m	22,10	491,55	596,50	R\$ 10.863,25	R\$ 13.182,65	22,10	R\$ 13.182,65	100%	100%	22,10	100%	R\$ 13.182,65	R\$ -	
	9.6.8	2003834	SICRO3	Assentamento de tubo D = 120 cm CA-1 comercial - junta rígida	m	114,10	554,43	672,80	R\$ 63.260,46	R\$ 76.766,48	114,10	R\$ 76.766,48	100%	100%	114,10	100%	R\$ 76.766,48	R\$ -	
	9.6.9	2003838	SICRO3	Assentamento de tubo D = 150 cm CA-1 comercial - junta rígida	m	180,50	929,74	1.128,24	R\$ 167.818,07	R\$ 203.647,32	57,50	R\$ 64.873,80	32%	100%	180,50	100%	R\$ 203.647,32	R\$ -	
	9.6.10	2003680	SICRO3	Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais	un	6,00	1.664,16	2.019,46	R\$ 9.984,96	R\$ 12.116,76	6,00	R\$ 12.116,76	100%	100%	6,00	100%	R\$ 12.116,76	R\$ -	
	9.6.11	2003682	SICRO3	Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais	un	3,00	1.923,98	2.334,75	R\$ 5.771,94	R\$ 7.004,25	3,00	R\$ 7.004,25	100%	100%	3,00	100%	R\$ 7.004,25	R\$ -	
	9.6.12	2003686	SICRO3	Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais	un	3,00	2.714,42	3.293,95	R\$ 8.143,26	R\$ 9.881,85	3,00	R\$ 9.881,85	100%	100%	3,00	100%	R\$ 9.881,85	R\$ -	
	9.6.13	2003688	SICRO3	Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais	un	2,00	3.375,43	4.096,08	R\$ 6.750,86	R\$ 8.192,16	2,00	R\$ 8.192,16	100%	100%	2,00	100%	R\$ 8.192,16	R\$ -	
	9.6.14	2003716	SICRO3	Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais	un	6,00	1.318,63	1.600,16	R\$ 7.911,78	R\$ 9.600,96	6,00	R							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Aracari, Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06, Rua 07, R. dos Andrades, R. Mangabeira e R. Beira Sul
DATA: JULHO/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(04/2021) - N.DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										EVOLUÇÃO PERÍODO (%) 22,53%				EVOLUÇÃO TOTAL (%) 41,88%					
Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	3ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO				
											Executado	Total 03ª Medição	% Pago	% Acumulado	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	
											Período:	Data da elaboração:	à						
	9.6.15	2003718	SICRO3	Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais	un	3,00	1.515,54	1.839,11	R\$ 4.546,62	R\$ 5.517,33	3,00	R\$ 5.517,33	100%	100%	3,00	100%	R\$ 5.517,33	R\$ -	
	9.6.16	2003722	SICRO3	Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais	un	3,00	1.915,14	2.324,02	R\$ 5.745,42	R\$ 6.972,06	3,00	R\$ 6.972,06	100%	100%	3,00	100%	R\$ 6.972,06	R\$ -	
	9.6.17	2003724	SICRO3	Chaminé dos poços de visita - CPV 06 - areia e brita comerciais	un	2,00	2.117,86	2.570,02	R\$ 4.235,72	R\$ 5.140,04	2,00	R\$ 5.140,04	100%	100%	2,00	100%	R\$ 5.140,04	R\$ -	
	9.6.18	2003644	SICRO3	Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	1,00	1.233,94	1.497,39	R\$ 1.233,94	R\$ 1.497,39	1,00	R\$ 1.497,39	100%	100%	1,00	100%	R\$ 1.497,39	R\$ -	
	9.6.19	2003646	SICRO3	Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais	un	6,00	1.699,04	2.061,79	R\$ 10.194,24	R\$ 12.370,74	6,00	R\$ 12.370,74	100%	100%	6,00	100%	R\$ 12.370,74	R\$ -	
	9.6.20	2003648	SICRO3	Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais	un	1,00	2.184,18	2.650,50	R\$ 2.184,18	R\$ 2.650,50	1,00	R\$ 2.650,50	100%	100%	1,00	100%	R\$ 2.650,50	R\$ -	
	9.6.21	2003650	SICRO3	Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais	un	2,00	2.594,52	3.148,45	R\$ 5.189,04	R\$ 6.296,90	2,00	R\$ 6.296,90	100%	100%	2,00	100%	R\$ 6.296,90	R\$ -	
	9.6.22	2003652	SICRO3	Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais	un	2,00	3.311,53	4.018,54	R\$ 6.623,06	R\$ 8.037,08	2,00	R\$ 8.037,08	100%	100%	2,00	100%	R\$ 8.037,08	R\$ -	
	9.6.23	4816020	SICRO3	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³	119,64	8,56	10,39	R\$ 1.024,11	R\$ 1.243,06	104,33	R\$ 1.083,99	87%	100%	119,64	100%	R\$ 1.243,06	R\$ -	
	9.6.24	5914336	SICRO3	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada	tkm	4.446,78	0,44	0,53	R\$ 1.956,58	R\$ 2.356,79	3877,74	R\$ 2.055,20	87%	100%	4446,78	100%	R\$ 2.356,79	R\$ -	
	9.6.25	2003620	SICRO3	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais	un	55,00	916,17	1.111,77	R\$ 50.389,35	R\$ 61.147,35	55,00	R\$ 61.147,35	100%	100%	55,00	100%	R\$ 61.147,35	R\$ -	
	9.6.26	2003598	SICRO3	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia extraída e brita produzida	un	4,00	140,28	170,23	R\$ 561,12	R\$ 680,92		R\$ -					R\$ -	R\$ 680,92	
9.7				TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 75.722,10	R\$ 87.080,33							R\$ 10.411,76		
	9.7.1	NP.INS.09.2020-c	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	9,53	1.119,60	1.287,54	R\$ 10.669,78	R\$ 12.270,26	8,39	R\$ 10.802,46	88%	88%	8,39	88%	R\$ 10.802,46	R\$ 1.467,80	
	9.7.2	NP.INS.09.2020-c	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	13,34	1.422,38	1.635,74	R\$ 18.974,54	R\$ 21.820,77	11,74	R\$ 19.203,59	88%	88%	11,74	88%	R\$ 19.203,59	R\$ 2.617,18	
	9.7.3	NP.INS.09.2020-c	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	51,76	890,22	1.023,75	R\$ 46.077,78	R\$ 52.989,30	45,58	R\$ 46.662,53	88%	88%	45,58	88%	R\$ 46.662,53	R\$ 6.326,78	
9.8				AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 243.418,99	R\$ 279.931,92							R\$ 33.454,55		
	9.8.1	NP.INS.09.2020-c	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	9,53	5.073,82	5.834,89	R\$ 48.353,50	R\$ 55.606,50	8,39	R\$ 48.954,73	88%	88%	8,39	88%	R\$ 48.954,73	R\$ 6.651,77	
	9.8.2	NP.INS.09.2020-c	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO CM30/PS/CONFINS	T	13,34	2.275,28	2.616,57	R\$ 30.352,23	R\$ 34.905,04	11,74	R\$ 30.718,53	88%	88%	11,74	88%	R\$ 30.718,53	R\$ 4.186,51	
	9.8.3	NP.INS.09.2020-c	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	51,76	3.182,25	3.659,59	R\$ 164.713,26	R\$ 189.420,38	45,58	R\$ 166.804,11	88%	88%	45,58	88%	R\$ 166.804,11	R\$ 22.616,27	
9.9				CALÇADAS					R\$ 235.317,03	R\$ 285.566,78							R\$ 285.566,78		
	9.9.1	5501706	SICRO3	Escavação mecânica com retroscavadeira em material de 1ª categoria	m³	381,29	4,41	5,35	R\$ 1.681,48	R\$ 2.039,90		R\$ -					R\$ -	R\$ 2.039,90	
	9.9.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	t	876,96	1,44	1,75	R\$ 1.262,82	R\$ 1.534,68		R\$ -					R\$ -	R\$ 1.534,68	
	9.9.3	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com camba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.135,53	0,32	0,39	R\$ 2.283,36	R\$ 2.782,86		R\$ -					R\$ -	R\$ 2.782,86	
	9.9.4	4915671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	524,87	14,98	18,18	R\$ 7.862,55	R\$ 9.542,14		R\$ -					R\$ -	R\$ 9.542,14	
	9.9.5	COM. 58	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO - Os Coeficientes Informados são referenciados na Composição 94993 SINAPI	M²	3.401,92	55,37	67,19	R\$ 188.364,31	R\$ 228.575,00		R\$ -					R\$ -	R\$ 228.575,00	
	9.9.6	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	484,66	63,70	77,30	R\$ 30.872,84	R\$ 37.464,22		R\$ -					R\$ -	R\$ 37.464,22	
	9.9.7	COMP. 59	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	32,50	91,99	111,63	R\$ 2.989,67	R\$ 3.627,98		R\$ -					R\$ -	R\$ 3.627,98	
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS 86,74% E SEM BDI										R\$ 6.760.781,08	TOTAL	R\$	1.826.285,46						
PARCELA REFERENTE AO BDI										R\$ 1.346.531,38									
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS 86,74% - NÃO DESONERADO - E BDI										R\$ 8.107.312,46									
													TOTAL MEDIDO ACUMULADO	R\$			3.395.580,48		
													SALDO	R\$			4.711.731,97		