

MEDIÇÃO

36.521.410/0001-25 - M. DE S. SILVA CONSTRUCOES LTDA

Detalhar Medição 1

Eventos Concluídos até esta Medição

Contrato de Repasse 920343/2021

Número	Conveniente	UF
920343/2021	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	RO
Objeto	Ampliação de Campo de Futebol no município de Porto Velho - RO	

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 017/PGM/2024

Objeto	CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DE NOVA CALIFÓRNIA	
Valor Total	Valor referente ao Contrato de Repasse	Acompanhado por Eventos
R\$ 289.788,13	R\$ 289.788,13	Sim
Data da Assinatura	Data Fim de Vigência	
17/04/2024	17/10/2024	

Medição

Data de Início do Objeto	Situação
10/05/2024	Enviada para Complementação do Conveniente
Data de Início da Medição	Data Fim da Medição
10/05/2024	30/06/2024

1.1 - Ampliação do Campo de Futebol no Distrito de Nova Califórnia

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
006.181.302-84	MELISSA DE SOUZA SILVA	Empresa	14822D/RO	05/07/2024 - 10:37:27
846.952.262-00	GUSTAVO PORTELA VERAS	Conveniente	8734D/RO	05/07/2024 - 12:54:53

Frente de Obra: ADMINISTRAÇÃO MÊS 03

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído	Concluído	Concluído
					Concedente	Conveniente	Mandatária
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E CONTROLE	3.584,12						
TAXAS E EMOLUMENTOS		0.24	UN				
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		0.24	UN				

- Frente de Obra: ADMINISTRAÇÃO MÊS 02

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído Conveniente	Concluído	Concluído Concedente / Mandatária
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E CONTROLE	6.720,22				1	1	
TAXAS E EMOLUMENTOS		0.45	UN				
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		0.45	UN				

- Frente de Obra: CONSTRUÇÃO ARQUIBANCADAS

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído Conveniente	Concluído	Concluído Concedente / Mandatária
GUARDA CORPO E ACESSIBILIDADE	21.042,91						
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE		1	UN				
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020		7.5	M				
CORRIMAO/GUARDA CORPO PASSARELA-TUBOS SOLDADOS 1" E 1.1/2		103	M				
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021		11.52	M2				
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE		1	UN				
CHAPISCO E EMBOÇO	16.749,22						
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022		238.37	M2				
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022		17.28	M2				
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022		766.65	M2				
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022		17.28	M2				
LIMPEZA FINAL DE OBRA	3.136,64						
REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km		35.43	M3				
LIMPEZA FINAL DA OBRA		309.74	M2				
PINTURA	8.107,07						
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		247.01	M2				
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021		180.24	M2				
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014		247.01	M2				
PISOS	32.006,43						
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022		127.2	M2				

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO		180.24	M2			
ATERRO DA ARQUIBANCADA	8.821,07					
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO CASCALHO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.		146.7	M3			
ALVENARIAS E FECHAMENTOS	50.169,97					
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		329.77	M2			
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		19.44	M2			
SUPERESTRUTURA DE CONCRETO	49.242,46				1	1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020		60.5	M2			
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		64.6	KG			
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		344.1	KG			
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		4.4	KG			
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020		100.4	M2			
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		256.3	KG			
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022		8.4	M3			
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		250.2	KG			
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		8.4	M3			
INFRAESTRUTURA DE CONCRETO	51.377,78				1	1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017		11.92	M2			
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		11.3	M3			
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		363.8	KG			
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		215.8	KG			
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018		127.94	M2			
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		29.4	M2			
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022		11.3	M3			
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		134.6	M2			
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		304	KG			
MOVIMENTO DE TERRA	2.567,44				1	1

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017		8.1	M3			
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016		8.95	M3			
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017		11.92	M3			
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	618,44				1	1
RETIRADA DE ARQUIBANCADA DE MADEIRA		65.03	M2			
SERVIÇOS PRELIMINARES	31.014,88				1	1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018		309.74	M2			
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018		138.82	M			
TAPUME EM TELA PLÁSTICA LARANJA PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M		340.6	M2			
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016		8	M2			
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		4.5	M2			
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E CONTROLE	4.629,48				1	1
TAXAS E EMOLUMENTOS		0.31	UN			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		0.31	UN			
Total Medição 01 (R\$):					146.170,70	146.170,70
Acumulado Medição 01 (R\$):					146.170,70	146.170,70



Documento assinado digitalmente
JOSE CASSEMIRO JUNIO DE SIQUEIRA OLIVEIRA
 Data: 11/07/2024 18:07:34-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MELISSA DE SOUZA SILVA
 Data: 11/07/2024 18:12:32-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Assinado por **Gustavo Portela Veras** - Engenheiro Civil - Em: 24/07/2024, 13:12:56



Assinado por **Lucas Bezerra Silva** - CHEFE ASSESSORIA TÉCNICA - Em: 24/07/2024, 13:02:18