



Usuário: GUSTAVO PORTELA VERAS

CPF: 846.952.262-00

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Sair do Sistema

03/09/24

[/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Medição / Detalhar Medição / Detalhar Medição Submeta](#)

MEDIÇÃO

36.521.410/0001-25 - M. DE S. SILVA CONSTRUCOES LTDA

Detalhar Medição 2

Eventos Concluídos até esta Medição

▼ Contrato de Repasse 920343/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 017/PGM/2024

Medição

Data de Início do Objeto
10/05/2024Situação
Em Complementação pelo ConvenenteData de Início da Medição
01/07/2024Data Fim da Medição
31/07/2024

1.1 - Ampliação do Campo de Futebol no Distrito de Nova Califórnia

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
006.181.302-84	MELISSA DE SOUZA SILVA	Empresa	14822D/RO	08/08/2024 - 14:51:08
846.952.262-00	GUSTAVO PORTELA VERAS	Convenente	8734D/RO	12/08/2024 - 10:04:38

— Frente de Obra: ADMINISTRAÇÃO MÊS 03

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído		Concedente / Mandatária
				Empresa	Convenente	
▶ ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E CONTROLE	3.584,12			2	2	

— Frente de Obra: ADMINISTRAÇÃO MÊS 02

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído	Concluído	Concluído	Concedente / Mandatária
▶ ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E CONTROLE	6.720,22				1		1	

— Frente de Obra: CONSTRUÇÃO ARQUIBANCADAS

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído	Concluído	Concluído	Concedente / Mandatária
▶ GUARDA CORPO E ACESSIBILIDADE	21.042,91							
▶ CHAPISCO E EMBOÇO	16.749,22							
▶ LIMPEZA FINAL DE OBRA	3.136,64							
▶ PINTURA	8.107,07							
▶ PISOS	32.006,43							
▶ ATERRO DA ARQUIBANCADA	8.821,07				2		2	
▶ ALVENARIAS E FECHAMENTOS	50.169,97				2		2	
▶ SUPERESTRUTURA DE CONCRETO	49.242,46				1		1	
▶ INFRAESTRUTURA DE CONCRETO	51.377,78				1		1	
▶ MOVIMENTO DE TERRA	2.567,44				1		1	
▶ DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	618,44				1		1	
▶ SERVIÇOS PRELIMINARES	31.014,88				1		1	
▶ ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E CONTROLE	4.629,48				1		1	

Total Medição 02 (R\$): 62.575,16 62.575,16

Acumulado Medição 02 (R\$): 208.745,86 208.745,86



Assinado por **Lucas Bezerra Silva** - Engenheiro civil - Em: 03/09/2024, 13:51:28



Assinado por **Gustavo Portela Veras** - Engenheiro Civil - Em: 03/09/2024, 12:24:50