

Sair do Sistema

29/07/25



Usuário: JULLIANA GALVAO CARDOZO

ransfere CPF: 949.102.782-49

CF1. 343.102.702-43					
Cadastramento	Programas	Propostas	Execução		
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas		
Administração	TCE	Verificação de Regularidade			

🕋 / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Medição / Detalhar Medição / Detalhar Medição Submeta

MEDIÇÃO

17.811.701/0001-03 - YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES - EIRELI

Detalhar Medição 2

Serviços Medidos até esta Medição

▼ Convênio 929970/2022

 ✓ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 098/PGM/2024

Medição

Data de Início do Objeto Situação 06/02/2025 Atestada

Data de Início da Medição Data Fim da Medição

04/05/2025 05/07/2025

1.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA - PARQUE AMAZÔNIA

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
787.353.192- 91	LUCIANO NASCIMENTO SARAIVA	Empresa	20760D/AM	07/07/2025 - 13:58:24
846.952.262- 00	GUSTAVO PORTELA VERAS	Convenente	8734D/RO	29/07/2025 - 12:02:36

- Frente de Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PARQUE AMAZÔNIA

		Empresa	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
▼ Serviço	▼ Serviço		Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
▼ Macrosserviço: 1 -	SERVIÇOS PR	ELIMINARES						
	Planejado: 6,00 M2							
1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Valor Unitário: R\$ 384,94	(M2)	6,00		6,00			
	Valor Total: R\$ 2.309,64	(R\$)	2.309,64		2.309,64			

Empresa Convenente Concedente / Mandatária

▼ Serviço			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
1.2 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,	Planejado: 12,00 M2 Valor Unitário: R\$ 989,60	(M2)		12,00		12,00		
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	Valor Total: R\$ 11.875,20	(R\$)		11.875,20		11.875,20		
1.3 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO	Planejado: 6,00 M2 Valor Unitário: R\$ 1.166,39	(M2)						
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	Valor Total: R\$ 6.998,34	(R\$)						
1.4 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,	Planejado: 26.730,19 M2 Valor Unitário: R\$ 0,48	(M2)						
ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Valor Total: R\$ 12.830,49	(R\$)						
1.5 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO	Planejado: 15,20 M2 Valor Unitário: R\$ 708,22	(M2)		15,20		15,20		
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	Valor Total: R\$ 10.764,94	(R\$)		10.764,94		10.764,94		
1.6 - ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA	Planejado: 2,00 UN Valor Unitário: R\$ 233,27	(UN)						
NORMAL - SOLOS	Valor Total: R\$ 466,54	(R\$)						
1.7 - ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE	Planejado: 1,00 UN Valor Unitário: R\$ 70,98	(UN)						
BETUMINOSO	Valor Total: R\$ 70,98	(R\$)						
▼ Macrosserviço: 2 -	ADMINISTRAC	ÇÃO LOC	AL					
	Planejado: 12,00 MES							
2.1 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA	Valor Unitário: R\$ 10.919,49	(MES)	1,81	3,81	1,66 🛕	2,99		
	Valor Total: R\$ 131.033,88	(R\$)	19.764,28	41.603,26	18.126,35	32.649,28		

▼ Macrosserviço: 3 - TERRAPLANAGEM

Acumulado Período

Período

Empresa Convenente Concedente / Mandatária

Acumulado Período

Acumulado

Planejado: 17.646,47 M3 Valor Unitário:	(M3)	
Valor Total: R\$ 41.469,20	(R\$)	
Planejado: 8.117,38 T	(T)	
Valor Unitário: R\$ 2,80	(T)	
Valor Total: R\$ 22.728,66	(R\$)	
Planejado: 666.309,39 TXKM		
Valor Unitário: R\$ 0,64	(TXKM)	
Valor Total: R\$ 426.438,01	(R\$)	
Planejado: 151,39 M3		
Valor Unitário: R\$ 5,46	(M3)	
Valor Total: R\$ 826,59	(R\$)	
	17.646,47 M3 Valor Unitário: R\$ 2,35 Valor Total: R\$ 41.469,20 Planejado: 8.117,38 T Valor Unitário: R\$ 2,80 Valor Total: R\$ 22.728,66 Planejado: 666.309,39 TXKM Valor Unitário: R\$ 0,64 Valor Total: R\$ 426.438,01 Planejado: 151,39 M3 Valor Unitário: R\$ 5,46 Valor Total:	

▼ Macrosserviço: 4 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

	Planejado: 26.730,19 M2	(M2)	
4.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	Valor Unitário: R\$ 1,26	(M2)	
	Valor Total: R\$ 33.680,04	(R\$)	
4.2 - TRANSPORTE COM	Planejado: 400.846,08 TXKM	(TXKM)	
CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ -	Valor Unitário: R\$ 0,64	(TAKWI)	
RODOVIA PAVIMENTADA	Valor Total: R\$ 256.541,49	(R\$)	
	Planejado: 5.346,04 M3		
4.3 - SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM	Valor Unitário: R\$ 12,98	(M3)	
MATERIAL DE JAZIDA	Valor Total:		

(R\$)

R\$

69.391,60

Acumulado Período

Período

Empresa Convenente Concedente / Mandatária

Acumulado Período

Acumulado

Planejado: 5.346,04 M3 4.4 - BASE DE SOLO (M3)Valor **ESTABILIZADO** Unitário: GRANULOMETRICAMENTE R\$ 13,76 SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA Valor Total: R\$ (R\$) 73.561,51 Planejado: 10.692,08 М3 (M3)4.5 - MATERIAL DE BASE/ Valor SUB-BASE - CASCALHO -Unitário: **OUTUBRO DE 2023** R\$ 18,89 Valor Total: R\$ (R\$) 201.973,39 Planejado: 26.730,19 M2 (M2)Valor 4.6 - IMPRIMAÇÃO COM Unitário: ASFALTO DILUÍDO R\$ 0,42 Valor Total: R\$ (R\$) 11.226,68 Planejado: 26.730,19 M2 (M2)4.7 - PINTURA DE Valor LIGAÇÃO Unitário: R\$ 0,31 Valor Total: (R\$) R\$ 8.286,36 Planejado: 3.207,62 T (T) 4.8 - CONCRETO Valor ASFÁLTICO - FAIXA C -Unitário: R\$ 235,85 AREIA E BRITA COMERCIAIS Valor Total: (R\$) R\$ 756.517,18 Planejado: 83.021,13 **TXKM** (TXKM) 4.9 - TRANSPORTE COM Valor CAMINHÃO BASCULANTE Unitário: DE 10 M³ - RODOVIA R\$ 0,88 PAVIMENTADA Valor Total: R\$ (R\$) 73.058,59

Macrosserviço: 5 - DRENAGEM SUPERFICIAL

Serviço

Planejado: 6.721,14 M 5.1 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE (M) Valor CONCRETO, MOLDADA IN Unitário: LOCO EM TRECHO RETO R\$ 74,29 COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA Valor Total: GUIA + 30 CM BASE DA... R\$ (R\$) 499.313,49

Acumulado Período

Empresa Convenente Concedente / Mandatária

Acumulado Período

Acumulado

Planejado: 326,10 M 5.2 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE (M) Valor CONCRETO, MOLDADA IN Unitário: LOCO EM TRECHO CURVO R\$ 79,92 COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA Valor Total: GUIA + 30 CM BASE DA... R\$ (R\$)

Serviço

Macrosserviço: 6 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

26.061,91

Período

Planejado: 32,08 T (T) 6.1 - TRANSPORTE DE Valor MATERIAL BETUMINOSO -Unitário: ASFALTO DILUÍDO CM-30 R\$ 2.057,25 - PVH - 16.10.2023 Valor Total: (R\$) R\$ 65.996,58 Planejado: 12,03 T (T) 6.2 - TRANSPORTE DE Valor MATERIAL BETUMINOSO -Unitário: ASFALTO DILUÍDO RR-1C -

R\$ 1.955,40 Valor Total:

(R\$) R\$ 23.523,46

(T)

(T)

(R\$)

6.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO -CAP 50/70 - PVH

PVH 16.10.2023

16.10.2023

Valor Unitário: R\$ 672,45

Planejado: 202,82 T

Valor Total: R\$ (R\$) 136.386,31

Macrosserviço: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

Planejado: 32,08 T

7.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO -ASFALTO DILUÍDO CM-30 - PVH 16.10.2023

Valor Unitário: R\$ 5.069,94

Valor Total: R\$ 162.643,68

Planejado: 12,03 T

7.2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - Unitário: ASFALTO DILUÍDO RR-1C - R\$ 2.676,84 PVH 16.10.2023

(T) Valor

Valor Total: R\$ (R\$) 32.202,39

Planejado: 202,82 T

7.3 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO -CAP 50/70 - PVH 16.10.2023

(T) Valor Unitário: R\$ 4.514,47

Valor Total: R\$ (R\$) 915.624,81

Macrosserviço: 8 - CALÇADAS

Concedente / Mandatária **Empresa** Convenente

Acumulado

▼ Serviço			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período
	Planejado: 1.473,58 M3						
8.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª	Valor Unitário: R\$ 7,74	(M3)					
CATEGORIA	Valor Total: R\$ 11.405,51	(R\$)					
8.2 - CARGA, MANOBRA E	Planejado: 3.389,24 T						
DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ -	Valor Unitário: R\$ 2,80	(T)					
CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40	Valor Total: R\$ 9.489,87	(R\$)					
8.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Planejado: 58.972,83 TXKM Valor Unitário: R\$ 0,64	(TXKM)					
	Valor Total: R\$ 37.742,61	(R\$)					
	Planejado: 845,67 M3						
8.4 - REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Valor Unitário: R\$ 19,57	(M3)					
	Valor Total: R\$ 16.549,76	(R\$)					
8.5 - EXECUÇÃO DE	Planejado: 8.456,69 M2						
PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,	Valor Unitário: R\$ 81,49	(M2)					
ACABAMENTO CONVENCIONAL,	Valor Total: R\$ 689.135,67	(R\$)					
8.6 - ALVENARIA DE	Planejado: 1.338,98 M2						
VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E	Valor Unitário: R\$ 66,57	(M2)					
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	Valor Total: R\$ 89.135,90	(R\$)					
8.7 - PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS,	Planejado: 144,64 M2 Valor Unitário: R\$ 128,55	(M2)					
DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM	Valor Total:	(R\$)					

Macrosserviço: 9 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

18.593,47

▼ Serviço			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
9.1 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO	Planejado: 22,85 T Valor Unitário:	(T)						
BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40	R\$ 2,80 Valor Total: R\$ 63,98	(R\$)						
9.2 - 5213444 SICRO3 PLACA DE	Planejado: 30,00 UN							
REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA	Valor Unitário: R\$ 281,43	(UN)						
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E	Valor Total: R\$ 8.442,90	(R\$)						
9.3 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA	Planejado: 30,00 UN	(1181)						
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M -	Valor Unitário: R\$ 442,10	(UN)						
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Valor Total: R\$ 13.263,00	(R\$)						
9.4 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I	Planejado: 79,00 UN							
	Valor Unitário: R\$ 281,37	(UN)						
+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Valor Total: R\$ 22.228,23	(R\$)						
9.5 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA	Planejado: 62,00 UN	(1181)						
PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE	Valor Unitário: R\$ 491,85	(UN)						
0,60 M - FORNECIMENTO EIMPLANTAÇÃO	Valor Total: R\$ 30.494,70	(R\$)						
	Planejado: 1.273,24 M2							
9.6 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	Valor Unitário: R\$ 46,28	(M2)						
	Valor Total: R\$ 58.925,55	(R\$)						
▼ Macrosserviço: 10	- DRENAGEM							
	Planejado: 14.502,31 M3							
10.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	Valor Unitário: R\$ 7,74	(M3)	6.215,01	12.382,25	6.325,43 🛕	11.786,88		
	Valor Total: R\$ 112.247,88	(R\$)	48.104,18	95.838,62	48.958,83	91.230,45		


▼ Serviço			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.2 - REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Planejado: 10.290,83 M3 Valor Unitário: R\$ 19,57	(M3)	4.502,67	9.223,15	4.833,38 🛕	8.676,27		
	Valor Total: R\$ 201.391,54	(R\$)	88.117,25	180.497,05	94.589,25	169.794,60		
10.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ -	Planejado: 23.668,91 T Valor Unitário: R\$ 2,80	(T)	2.140,42	3.948,86	2.140,42	3.948,86		
CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40	Valor Total: R\$ 66.272,95	(R\$)	5.993,18	11.056,81	5.993,18	11.056,81		
10.4 - REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE	Planejado: 6.345,53 M2 Valor Unitário: R\$ 3,08	(M2)	2.727,60	5.378,60	2.715,36 🛕	5.021,88		
VIBRATÓRIO	Valor Total: R\$ 19.544,23	(R\$)	8.401,01	16.566,09	8.363,31	15.467,39		
10.5 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M -	Planejado: 746,08 M Valor Unitário: R\$ 403,76	(M)	372,53	684,70	663,53 🛕	663,53		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Valor Total: R\$ 301.237,26	(R\$)	150.412,71	276.454,47	267.906,87	267.906,87		
10.6 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E	Planejado: 1.869,19 M Valor Unitário: R\$ 276,73	(M)	635,42	1.159,67	417,51 🛕	941,76		
INSTALAÇÃO	Valor Total: R\$ 517.260,95	(R\$)	175.839,78	320.915,48	115.537,54	260.613,24		
10.7 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M -	Planejado: 599,41 M Valor Unitário: R\$ 631,12	(M)	250,06	599,41	259,44 🛕	563,35		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Valor Total: R\$ 378.299,64	(R\$)	157.817,87	378.299,64	163.737,77	355.541,45		
10.8 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 688,72 M Valor Unitário: R\$ 1.213,39	(M)	345,10	680,38	345,10	680,38		
	Valor Total: R\$ 835.685,96	(R\$)	418.740,89	825.566,29	418.740,89	825.566,29		

▼ Serviço			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.9 - BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA	Planejado: 129,00 UN Valor Unitário: R\$ 1.332,95	(UN)	27,00	27,00	0,00 🛦	0,00		
E BRITA COMERCIAIS	Valor Total: R\$ 171.950,55	(R\$)	35.989,65	35.989,65	0,00	0,00		
	Planejado: 46,00 UN							
10.10 - POÇO DE VISITA - PVI 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Valor Unitário: R\$ 4.907,12	(UN)	10,00	10,00	0,00 🛕	0,00		
	Valor Total: R\$ 225.727,52	(R\$)	49.071,20	49.071,20	0,00	0,00		
10.11 - CHAMINÉ	Planejado: 57,00 M							
CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	Valor Unitário: R\$ 246,77	(M)	10,00	10,00	0,00 🛕	0,00		
	Valor Total: R\$ 14.065,89	(R\$)	2.467,70	2.467,70	0,00	0,00		
10.12 - MATERIAL DE BASE/ SUB-BASE - CASCALHO - OUTUBRO DE 2023	Planejado: 335,93 M3							
	Valor Unitário: R\$ 18,89	(M3)	145,69	294,53	152,35 🛕	267,68		
	Valor Total: R\$ 6.345,72	(R\$)	2.752,08	5.563,67	2.877,89	5.056,48		
10.13 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	Planejado: 10.075,21 TXKM	(TXI/A)	4.369,63	8.833,56	4.569,28 ▲	8.028,26		
COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ -	Valor Unitário: R\$ 0,64	(TXKM)	4.309,03	6.633,30	4.509,28	8.028,20		
RODOVIA PAVIMENTADA	Valor Total: R\$ 6.448,13	(R\$)	2.796,56	5.653,48	2.924,34	5.138,09		
	Planejado: 11,00 UN							
10.14 - BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,	Valor Unitário: R\$ 11.179,42	(UN)						
DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M,	Valor Total: R\$ 122.973,62	(R\$)						
10.15 - ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS =	Planejado: 11,00 M Valor Unitário: R\$ 3.739,78	(M)						
	Valor Total: R\$ 41.137,58	(R\$)						

un roco

			Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
▼ Serviço			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.16 - ESCORAMENTO DE	Planejado: 2.757,29 M2							
VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M	Valor Unitário: R\$ 29,57	(M2)	1.150,28	2.757,29	0,00 🛕	0,00		
	Valor Total: R\$ 81.533,07	(R\$)	34.013,78	81.533,07	0,00	0,00		
10.17 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M	Planejado: 4.352,71 M2							
	Valor Unitário: R\$ 24,87	(M2)	2.180,84	4.299,81	0,00 🛕	0,00		
	Valor Total: R\$ 108.251,90	(R\$)	54.237,49	106.936,27	0,00	0,00		
10.18 - TAMPA DE	Planejado: 11,00 UN							
CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, DIMENSÕES: 2,5 X 2,5M, ALTURA DE 20CM.	Valor Unitário: R\$ 5.384,11	(UN)						
CONCRETO FCK 30. AÇO: 12,5MM QUANT	Valor Total: R\$ 59.225,21	(R\$)						
	Planejado: 1,00 UN							
10.19 - BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	Valor Unitário: R\$ 7.222,31	(UN)						
	Valor Total: R\$ 7.222,31	(R\$)						
	Planejado: 1,00 UN							
10.20 - BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE	Valor Unitário:	(UN)						

	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Total Medição 02:	1.254.519,61	15,12	1.147.756,22	13,83		
Acumulado Medição 02:	2.458.962,53	29,63	2.064.970,73	24,88		



R\$ 3.031,77

Valor Total:

R\$ 3.031,77

(R\$)

45° - AREIA E BRITA

COMERCIAIS -

