

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

[/ Acompanhamento de Obras](#) / [Contrato de Execução e/ou Fornecimento](#) / [Medição](#) / [Detalhar Medição](#) / [Detalhar Medição Submeta](#)

MEDIÇÃO

17.811.701/0001-03 - YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES - EIRELI

Detalhar Medição 3

Serviços Medidos até esta Medição

▼ Convênio 929970/2022

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 098/PGM/2024

Medição

Data de Início do Objeto	Situação
06/02/2025	Atestada
Data de Início da Medição	Data Fim da Medição
06/07/2025	22/09/2025

1.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA - PARQUE AMAZÔNIA

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
787.353.192-91	LUCIANO NASCIMENTO SARAIVA	Empresa	20760D/AM	23/09/2025 - 12:15:56
843.596.172-91	RAIMUNDO JOSE ZACARIAS DA COSTA JUNIOR	Convenente	5002D/RO	16/10/2025 - 14:19:10

— Frente de Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PARQUE AMAZÔNIA

Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
▼ Macrosserviço: 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
	Planejado:					
	6,00 M2					
1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Valor (M2)	6,00		6,00		
	Unitário:					
	R\$ 384,94					
	Valor Total:					
	R\$ 2.309,64 (R\$)	2.309,64		2.309,64		

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
1.2 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	Planejado:					
	12,00 M2					
	Valor (M2)		12,00		12,00	
	Unitário:					
	R\$ 989,60					
	Valor Total:					
	R\$ 11.875,20 (R\$)		11.875,20		11.875,20	
1.3 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	Planejado:					
	6,00 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário:					
	R\$ 1.166,39					
	Valor Total:					
	R\$ 6.998,34 (R\$)					
1.4 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Planejado:					
	26.730,19 M2					
	Valor (M2)	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	
	Unitário:					
	R\$ 0,48					
	Valor Total:					
	R\$ 12.830,49 (R\$)	3.292,80	3.292,80	3.292,80	3.292,80	
1.5 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS....	Planejado:					
	15,20 M2					
	Valor (M2)		15,20		15,20	
	Unitário:					
	R\$ 708,22					
	Valor Total:					
	R\$ 10.764,94 (R\$)		10.764,94		10.764,94	
1.6 - ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	Planejado:					
	2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário:					
	R\$ 233,27					
	Valor Total:					
	R\$ 466,54 (R\$)					
1.7 - ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	Planejado:					
	1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário:					
	R\$ 70,98					
	Valor Total:					
	R\$ 70,98 (R\$)					
Macrosserviço: 2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
2.1 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA	Planejado:					
	12,00 MES					
	Valor (MES)	6,87	10,68	1,51 ▲	4,50	
	Unitário:					
	R\$ 10.919,49					
	Valor Total:					
	R\$ 131.033,88 (R\$)	75.016,90	116.620,15	16.488,43	49.137,71	
Macrosserviço: 3 - TERRAPLANAGEM						

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
3.1 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	Planejado: 17.646,47 M3	(M3)	6.986,33	6.986,33	6.986,33	6.986,33
	Valor Unitário: R\$ 2,35					
	Valor Total: R\$ 41.469,20	(R\$)	16.417,88	16.417,88	16.417,88	16.417,88
3.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40...	Planejado: 8.117,38 T	(T)	3.213,71	3.213,71	3.213,71	3.213,71
	Valor Unitário: R\$ 2,80					
	Valor Total: R\$ 22.728,66	(R\$)	8.998,39	8.998,39	8.998,39	8.998,39
3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Planejado: 666.309,39 TXKM	(TXKM)	245.525,10	245.525,10	245.525,10	245.525,10
	Valor Unitário: R\$ 0,64					
	Valor Total: R\$ 426.438,01	(R\$)	157.136,06	157.136,06	157.136,06	157.136,06
3.4 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	Planejado: 151,39 M3	(M3)	5,60	5,60	5,60	5,60
	Valor Unitário: R\$ 5,46					
	Valor Total: R\$ 826,59	(R\$)	30,58	30,58	30,58	30,58
Macrosserviço: 4 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ						
4.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	Planejado: 26.730,19 M2	(M2)	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
	Valor Unitário: R\$ 1,26					
	Valor Total: R\$ 33.680,04	(R\$)	8.643,60	8.643,60	8.643,60	8.643,60
4.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Planejado: 400.846,08 TXKM	(TXKM)	102.872,56	102.872,56	102.872,56	102.872,56
	Valor Unitário: R\$ 0,64					
	Valor Total: R\$ 256.541,49	(R\$)	65.838,44	65.838,44	65.838,44	65.838,44
4.3 - SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	Planejado: 5.346,04 M3	(M3)	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00
	Valor Unitário: R\$ 12,98					
	Valor Total: R\$	(R\$)	17.808,56	17.808,56	17.808,56	17.808,56

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.4 - BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	Planejado:					
	5.346,04 M3					
	Valor Unitário: R\$ 13,76	(M3)	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00
4.5 - MATERIAL DE BASE/ SUB-BASE - CASCALHO - OUTUBRO DE 2023	Valor Total: R\$ 73.561,51	(R\$)	18.878,72	18.878,72	18.878,72	18.878,72
	Planejado:					
	10.692,08 M3	(M3)	2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00
4.6 - IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	Valor Unitário: R\$ 18,89					
	Valor Total: R\$ 201.973,39	(R\$)	51.834,16	51.834,16	51.834,16	51.834,16
	Planejado:					
4.7 - PINTURA DE LIGAÇÃO	26.730,19 M2	(M2)	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
	Valor Unitário: R\$ 0,42					
	Valor Total: R\$ 11.226,68	(R\$)	2.881,20	2.881,20	2.881,20	2.881,20
4.8 - CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Planejado:					
	26.730,19 M2	(M2)	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
	Valor Unitário: R\$ 0,31					
4.9 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Valor Total: R\$ 8.286,36	(R\$)	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60
	Planejado:					
	3.207,62 T	(T)	823,20	823,20	823,20	823,20
5.1 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA...	Valor Unitário: R\$ 235,85					
	Valor Total: R\$ 756.517,18	(R\$)	194.151,72	194.151,72	194.151,72	194.151,72
	Planejado:					
5.1 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA...	83.021,13 TXKM	(TXKM)	21.306,45	21.306,45	21.306,45	21.306,45
	Valor Unitário: R\$ 0,88					
	Valor Total: R\$ 73.058,59	(R\$)	18.749,68	18.749,68	18.749,68	18.749,68
Macrosserviço: 5 - DRENAGEM SUPERFICIAL						
5.1 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA...	Planejado:					
	6.721,14 M					
	Valor Unitário: R\$ 74,29	(M)				
5.1 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA...	Valor Total: R\$	(R\$)				

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
5.2 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA...	Planejado: 326,10 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 79,92					
	Valor Total: R\$ 26.061,91					
Macrosserviço: 6 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO						
6.1 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 - PVH - 16.10.2023	Planejado: 32,08 T					
	Valor (T)	8,23	8,23	8,23	8,23	
	Unitário: R\$ 2.057,25					
	Valor Total: R\$ 65.996,58	(R\$) 16.931,17	16.931,17	16.931,17	16.931,17	
6.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO RR-1C - PVH 16.10.2023	Planejado: 12,03 T					
	Valor (T)	3,09	3,09	3,09	3,09	
	Unitário: R\$ 1.955,40					
	Valor Total: R\$ 23.523,46	(R\$) 6.042,19	6.042,19	6.042,19	6.042,19	
6.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 - PVH 16.10.2023	Planejado: 202,82 T					
	Valor (T)	52,05	52,05	52,05	52,05	
	Unitário: R\$ 672,45					
	Valor Total: R\$ 136.386,31	(R\$) 35.001,02	35.001,02	35.001,02	35.001,02	
Macrosserviço: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO						
7.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 - PVH 16.10.2023	Planejado: 32,08 T					
	Valor (T)	8,23	8,23	8,23	8,23	
	Unitário: R\$ 5.069,94					
	Valor Total: R\$ 162.643,68	(R\$) 41.725,61	41.725,61	41.725,61	41.725,61	
7.2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO RR-1C - PVH 16.10.2023	Planejado: 12,03 T					
	Valor (T)	3,09	3,09	3,09	3,09	
	Unitário: R\$ 2.676,84					
	Valor Total: R\$ 32.202,39	(R\$) 8.271,44	8.271,44	8.271,44	8.271,44	
7.3 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 - PVH 16.10.2023	Planejado: 202,82 T					
	Valor (T)	52,05	52,05	52,05	52,05	
	Unitário: R\$ 4.514,47					
	Valor Total: R\$ 915.624,81	(R\$) 234.978,16	234.978,16	234.978,16	234.978,16	

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
		Planejado: 1.473,58 M3				
8.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA		Valor (M3) R\$ 7,74				
		Valor Total: R\$ 11.405,51				
8.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40...		Planejado: 3.389,24 T				
		Valor (T) R\$ 2,80				
		Valor Total: R\$ 9.489,87				
8.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA		Planejado: 58.972,83 TXKM				
		Valor (TXKM) R\$ 0,64				
		Valor Total: R\$ 37.742,61				
8.4 - REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO		Planejado: 845,67 M3				
		Valor (M3) R\$ 19,57				
		Valor Total: R\$ 16.549,76				
8.5 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,...		Planejado: 8.456,69 M2				
		Valor (M2) R\$ 81,49				
		Valor Total: R\$ 689.135,67				
8.6 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM...		Planejado: 1.338,98 M2				
		Valor (M2) R\$ 66,57				
		Valor Total: R\$ 89.135,90				
8.7 - PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM...		Planejado: 144,64 M2				
		Valor (M2) R\$ 128,55				
		Valor Total: R\$ 18.593,47				

▼ **Macrosserviço: 9 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL**

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
9.1 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40...	Planejado: 22,85 T					
	Valor (T)					
	Unitário: R\$ 2,80					
	Valor Total: R\$ 63,98	(R\$)				
9.2 - 5213444 SICRO3 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E...	Planejado: 30,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 281,43					
	Valor Total: R\$ 8.442,90	(R\$)				
9.3 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Planejado: 30,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 442,10					
	Valor Total: R\$ 13.263,00	(R\$)				
9.4 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Planejado: 79,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 281,37					
	Valor Total: R\$ 22.228,23	(R\$)				
9.5 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Planejado: 62,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 491,85					
	Valor Total: R\$ 30.494,70	(R\$)				
9.6 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,6 MM	Planejado: 1.273,24 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 46,28					
	Valor Total: R\$ 58.925,55	(R\$)				
Macrosserviço: 10 - DRENAGEM						
10.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	Planejado: 14.502,31 M3					
	Valor (M3)	751,31	13.133,56	0,00 ▲	11.786,88	
	Unitário: R\$ 7,74					
	Valor Total: R\$ 112.247,88	(R\$)	5.815,14	101.653,75	0,00	91.230,45

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.2 - REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Planejado: 10.290,83 M3					
	Valor Unitário: R\$ 19,57	(M3)	586,96	9.810,11	0,00 ⚠	8.676,27
	Valor Total: R\$ 201.391,54	(R\$)	11.486,81	191.983,85	0,00	169.794,60
10.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40...	Planejado: 23.668,91 T					
	Valor Unitário: R\$ 2,80	(T)	205,44	4.154,30	0,00 ⚠	3.948,86
	Valor Total: R\$ 66.272,95	(R\$)	575,23	11.632,04	0,00	11.056,81
10.4 - REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Planejado: 6.345,53 M2					
	Valor Unitário: R\$ 3,08	(M2)	494,52	5.873,12	0,00 ⚠	5.021,88
	Valor Total: R\$ 19.544,23	(R\$)	1.523,12	18.089,21	0,00	15.467,39
10.5 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 746,08 M					
	Valor Unitário: R\$ 403,76	(M)	21,17	705,87	0,00 ⚠	663,53
	Valor Total: R\$ 301.237,26	(R\$)	8.547,60	285.002,07	0,00	267.906,87
10.6 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 1.869,19 M					
	Valor Unitário: R\$ 276,73	(M)	385,64	1.545,31	0,00 ⚠	941,76
	Valor Total: R\$ 517.260,95	(R\$)	106.718,16	427.633,64	0,00	260.613,24
10.7 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 599,41 M					
	Valor Unitário: R\$ 631,12	(M)		599,41	0,00 ⚠	563,35
	Valor Total: R\$ 378.299,64	(R\$)		378.299,64	0,00	355.541,45
10.8 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado: 688,72 M					
	Valor Unitário: R\$ 1.213,39	(M)		680,38		680,38
	Valor Total: R\$ 835.685,96	(R\$)		825.566,29		825.566,29

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.9 - BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Planejado:					
	129,00 UN					
	Valor Unitário: R\$ 1.332,95	(UN)	43,00	70,00	0,00 ▲	0,00
	Valor Total: R\$ 171.950,55	(R\$)	57.316,85	93.306,50	0,00	0,00
	Planejado:					
	46,00 UN	(UN)	11,00	21,00	0,00 ▲	0,00
10.10 - POÇO DE VISITA - PVI 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Valor Unitário: R\$ 4.907,12	(UN)				
	Valor Total: R\$ 225.727,52	(R\$)	53.978,32	103.049,52	0,00	0,00
	Planejado:					
10.11 - CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	57,00 M	(M)	27,00	37,00	0,00 ▲	0,00
	Valor Unitário: R\$ 246,77					
	Valor Total: R\$ 14.065,89	(R\$)	6.662,79	9.130,49	0,00	0,00
10.12 - MATERIAL DE BASE/ SUB-BASE - CASCALHO - OUTUBRO DE 2023	Planejado:					
	335,93 M3	(M3)	25,26	319,79	0,00 ▲	267,68
	Valor Unitário: R\$ 18,89					
	Valor Total: R\$ 6.345,72	(R\$)	477,16	6.040,83	0,00	5.056,48
	Planejado:					
	10.075,21 TXKM	(TXKM)	757,46	9.591,02	0,00 ▲	8.028,26
10.13 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Valor Unitário: R\$ 0,64					
	Valor Total: R\$ 6.448,13	(R\$)	484,77	6.138,25	0,00	5.138,09
	Planejado:					
10.14 - BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M,...	11,00 UN	(UN)				
	Valor Unitário: R\$ 11.179,42					
	Valor Total: R\$ 122.973,62	(R\$)				
10.15 - ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS =...	Planejado:					
	11,00 M	(M)				
	Valor Unitário: R\$ 3.739,78					
	Valor Total: R\$ 41.137,58	(R\$)				

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.16 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M....	Planejado:	2.757,29 M2				
	Valor (M2)	2.757,29	0,00 ▲	0,00		
	Unitário: R\$ 29,57					
Valor Total: R\$ (R\$)	81.533,07	0,00	0,00			
10.17 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M....	Planejado:	4.352,71 M2				
	Valor (M2)	4.299,81	0,00 ▲	0,00		
	Unitário: R\$ 24,87					
Valor Total: R\$ (R\$)	106.936,27	0,00	0,00			
10.18 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, DIMENSÕES: 2,5 X 2,5M, ALTURA DE 20CM. CONCRETO FCK 30. AÇO: 12,5MM. - QUANT....	Planejado:	11,00 UN				
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 5.384,11					
Valor Total: R\$ (R\$)	59.225,21					
10.19 - BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	Planejado:	1,00 UN				
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 7.222,31					
Valor Total: R\$ (R\$)	7.222,31					
10.20 - BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS -	Planejado:	1,00 UN				
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 3.031,77					
Valor Total: R\$ (R\$)	3.031,77					

	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Total Medição 03:	1.238.340,83	14,92	926.226,41	11,16		
Acumulado Medição 03:	3.697.303,33	44,55	2.991.197,14	36,04		

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCIANO NASCIMENTO SARAIVA
Data: 17/10/2025 13:38:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br RAIMUNDO JOSE ZACARIAS DA COSTA JUNIOR
Data: 21/10/2025 10:31:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br GUSTAVO PORTELA VERAS
Data: 21/10/2025 11:01:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>