



Usuário: JULLIANA GALVAO CARDOZO

CPF: 949.102.782-49

Sair do Sistema

17/12/25

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

[/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Medição / Detalhar Medição / Detalhar Medição Submeta](#)

MEDIÇÃO

17.811.701/0001-03 - YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES - EIRELI

## Detalhar Medição 4

Serviços Medidos até esta Medição

▼ Convênio 929970/2022

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 098/PGM/2024

### Medição

Data de Início do Objeto  
06/02/2025

Situação  
Atestada

Data de Início da Medição  
23/09/2025

Data Fim da Medição  
22/10/2025

### 1.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA - PARQUE AMAZÔNIA

#### Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
787.353.192-91	LUCIANO NASCIMENTO SARAIVA	Empresa	20760D/AM	24/11/2025 - 10:40:55
846.952.262-00	GUSTAVO PORTELA VERAS	Convenente	8734D/RO	16/12/2025 - 14:25:08

#### — Frente de Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PARQUE AMAZÔNIA

Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
▼ <b>Macrosserviço: 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
	Planejado: 6,00 M2					
1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Valor (M2) R\$ 384,94	6,00		6,00		
	Valor Total: (R\$) R\$ 2.309,64	2.309,64		2.309,64		

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
1.2 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	Planejado:					
	12,00 M2					
	Valor (M2)		12,00		12,00	
	Unitário: R\$ 989,60					
1.3 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	Planejado:					
	6,00 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 1.166,39					
1.4 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Planejado:					
	26.730,19 M2					
	Valor (M2)		6.860,00		6.860,00	
	Unitário: R\$ 0,48					
1.5 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS....	Planejado:					
	15,20 M2					
	Valor (M2)		15,20		15,20	
	Unitário: R\$ 708,22					
1.6 - ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	Planejado:					
	2,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 233,27					
1.7 - ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	Planejado:					
	1,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 70,98					
<b>Macrosserviço: 2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						
2.1 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA	Planejado:					
	12,00 MES					
	Valor (MES)	1,09	11,77	0,28 ▲	4,78	
	Unitário: R\$ 10.919,49					
	Valor Total:					
	R\$ 131.033,88					
	(R\$)	11.902,24	128.522,40	3.057,46	52.195,16	
<b>Macrosserviço: 3 - TERRAPLANAGEM</b>						

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
3.1 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	Planejado:					
	17.646,47 M3 (M3)	6.986,33		6.986,33		
	Valor Unitário: R\$ 2,35					
	Valor Total:					
	R\$ 41.469,20 (R\$)	16.417,88		16.417,88		
3.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40...	Planejado:					
	8.117,38 T (T)	3.213,71		3.213,71		
	Valor Unitário: R\$ 2,80					
	Valor Total:					
	R\$ 22.728,66 (R\$)	8.998,39		8.998,39		
3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Planejado:					
	666.309,39 TXKM (TXKM)	245.525,10		245.525,10		
	Valor Unitário: R\$ 0,64					
	Valor Total:					
	R\$ 426.438,01 (R\$)	157.136,06		157.136,06		
3.4 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	Planejado:					
	151,39 M3 (M3)	5,60		5,60		
	Valor Unitário: R\$ 5,46					
	Valor Total:					
	R\$ 826,59 (R\$)	30,58		30,58		
<b>Macrosserviço: 4 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ</b>						
4.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	Planejado:					
	26.730,19 M2 (M2)	6.860,00		6.860,00		
	Valor Unitário: R\$ 1,26					
	Valor Total:					
	R\$ 33.680,04 (R\$)	8.643,60		8.643,60		
4.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Planejado:					
	400.846,08 TXKM (TXKM)	102.872,56		102.872,56		
	Valor Unitário: R\$ 0,64					
	Valor Total:					
	R\$ 256.541,49 (R\$)	65.838,44		65.838,44		
4.3 - SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	Planejado:					
	5.346,04 M3 (M3)	1.372,00		1.372,00		
	Valor Unitário: R\$ 12,98					
	Valor Total:					
	R\$ 69.391,60 (R\$)	17.808,56		17.808,56		

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.4 - BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	Planejado:					
	5.346,04 M3					
	Valor (M3)	1.372,00		1.372,00		
	Unitário: R\$ 13,76					
4.5 - MATERIAL DE BASE/ SUB-BASE - CASCALHO - OUTUBRO DE 2023	Valor Total: R\$ 73.561,51	(R\$)	18.878,72	18.878,72		
	Planejado:					
	10.692,08 M3	(M3)	2.744,00	2.744,00		
	Valor Unitário: R\$ 18,89					
4.6 - IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	Valor Total: R\$ 201.973,39	(R\$)	51.834,16	51.834,16		
	Planejado:					
	26.730,19 M2	(M2)	6.860,00	6.860,00		
	Valor Unitário: R\$ 0,42					
4.7 - PINTURA DE LIGAÇÃO	Valor Total: R\$ 11.226,68	(R\$)	2.881,20	2.881,20		
	Planejado:					
	26.730,19 M2	(M2)	6.860,00	6.860,00		
	Valor Unitário: R\$ 0,31					
4.8 - CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Valor Total: R\$ 8.286,36	(R\$)	2.126,60	2.126,60		
	Planejado:					
	3.207,62 T	(T)	823,20	823,20		
	Valor Unitário: R\$ 235,85					
4.9 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Valor Total: R\$ 756.517,18	(R\$)	194.151,72	194.151,72		
	Planejado:					
	83.021,13 TXKM	(TXKM)	21.306,45	21.306,45		
	Valor Unitário: R\$ 0,88					
5.1 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA...	Valor Total: R\$ 73.058,59	(R\$)	18.749,68	18.749,68		
	Planejado:					
	6.721,14 M	(M)				
	Valor Unitário: R\$ 74,29					
Macrosserviço: 5 - DRENAGEM SUPERFICIAL	Valor Total: R\$ 499.313,49	(R\$)				

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
5.2 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA...	Planejado: 326,10 M					
	Valor (M)					
	Unitário: R\$ 79,92					
	Valor Total: R\$ 26.061,91					
<b>Macrosserviço: 6 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO</b>						
6.1 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 - PVH - 16.10.2023	Planejado: 32,08 T					
	Valor (T)	8,23		8,23		
	Unitário: R\$ 2.057,25					
	Valor Total: R\$ 65.996,58	16.931,17		16.931,17		
6.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO RR-1C - PVH 16.10.2023	Planejado: 12,03 T					
	Valor (T)	3,09		3,09		
	Unitário: R\$ 1.955,40					
	Valor Total: R\$ 23.523,46	6.042,19		6.042,19		
6.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 - PVH 16.10.2023	Planejado: 202,82 T					
	Valor (T)	52,05		52,05		
	Unitário: R\$ 672,45					
	Valor Total: R\$ 136.386,31	35.001,02		35.001,02		
<b>Macrosserviço: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>						
7.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 - PVH 16.10.2023	Planejado: 32,08 T					
	Valor (T)	8,23		8,23		
	Unitário: R\$ 5.069,94					
	Valor Total: R\$ 162.643,68	41.725,61		41.725,61		
7.2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO RR-1C - PVH 16.10.2023	Planejado: 12,03 T					
	Valor (T)	3,09		3,09		
	Unitário: R\$ 2.676,84					
	Valor Total: R\$ 32.202,39	8.271,44		8.271,44		
7.3 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 - PVH 16.10.2023	Planejado: 202,82 T					
	Valor (T)	52,05		52,05		
	Unitário: R\$ 4.514,47					
	Valor Total: R\$ 915.624,81	234.978,16		234.978,16		
<b>Macrosserviço: 8 - CALÇADAS</b>						

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
		Planejado: 1.473,58 M3				
8.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA		Valor (M3) R\$ 7,74				
		Valor Total: R\$ 11.405,51				
8.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40...		Planejado: 3.389,24 T				
		Valor (T) R\$ 2,80				
		Valor Total: R\$ 9.489,87				
8.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA		Planejado: 58.972,83 TXKM				
		Valor (TXKM) R\$ 0,64				
		Valor Total: R\$ 37.742,61				
8.4 - REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO		Planejado: 845,67 M3				
		Valor (M3) R\$ 19,57				
		Valor Total: R\$ 16.549,76				
8.5 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,...		Planejado: 8.456,69 M2				
		Valor (M2) R\$ 81,49				
		Valor Total: R\$ 689.135,67				
8.6 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM...		Planejado: 1.338,98 M2				
		Valor (M2) R\$ 66,57				
		Valor Total: R\$ 89.135,90				
8.7 - PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM...		Planejado: 144,64 M2				
		Valor (M2) R\$ 128,55				
		Valor Total: R\$ 18.593,47				

▼ **Macrosserviço: 9 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL**

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
9.1 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40...	Planejado: 22,85 T					
	Valor (T)					
	Unitário: R\$ 2,80					
	Valor Total: R\$ 63,98	(R\$)				
9.2 - 5213444 SICRO3 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E...	Planejado: 30,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 281,43					
	Valor Total: R\$ 8.442,90	(R\$)				
9.3 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Planejado: 30,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 442,10					
	Valor Total: R\$ 13.263,00	(R\$)				
9.4 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Planejado: 79,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 281,37					
	Valor Total: R\$ 22.228,23	(R\$)				
9.5 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Planejado: 62,00 UN					
	Valor (UN)					
	Unitário: R\$ 491,85					
	Valor Total: R\$ 30.494,70	(R\$)				
9.6 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,6 MM	Planejado: 1.273,24 M2					
	Valor (M2)					
	Unitário: R\$ 46,28					
	Valor Total: R\$ 58.925,55	(R\$)				
<b>Macrosserviço: 10 - DRENAGEM</b>						
10.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	Planejado: 14.502,31 M3					
	Valor (M3)		13.133,56	798,45 ⚠	12.585,33	
	Unitário: R\$ 7,74					
	Valor Total: R\$ 112.247,88	(R\$)	101.653,75	6.180,00	97.410,45	

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.2 - REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Planejado:					
	10.290,83 M3	(M3)	9.810,11	433,70 ⚠	9.109,97	
	Valor Unitário: R\$ 19,57					
	Valor Total: R\$ 201.391,54	(R\$)	191.983,85	8.487,51	178.282,11	
10.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40...	Planejado:					
	23.668,91 T	(T)	4.154,30	205,44 ⚠	4.154,30	
	Valor Unitário: R\$ 2,80					
	Valor Total: R\$ 66.272,95	(R\$)	11.632,04	575,23	11.632,04	
10.4 - REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Planejado:					
	6.345,53 M2	(M2)	5.873,12	376,69 ⚠	5.398,57	
	Valor Unitário: R\$ 3,08					
	Valor Total: R\$ 19.544,23	(R\$)	18.089,21	1.160,21	16.627,60	
10.5 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado:					
	746,08 M	(M)	705,87	0,00 ⚠	663,53	
	Valor Unitário: R\$ 403,76					
	Valor Total: R\$ 301.237,26	(R\$)	285.002,07	0,00	267.906,87	
10.6 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado:					
	1.869,19 M	(M)	1.545,31	297,01 ⚠	1.238,77	
	Valor Unitário: R\$ 276,73					
	Valor Total: R\$ 517.260,95	(R\$)	427.633,64	82.191,58	342.804,82	
10.7 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado:					
	599,41 M	(M)	599,41	11,52 ⚠	574,87	
	Valor Unitário: R\$ 631,12					
	Valor Total: R\$ 378.299,64	(R\$)	378.299,64	7.270,50	362.811,95	
10.8 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Planejado:					
	688,72 M	(M)	680,38		680,38	
	Valor Unitário: R\$ 1.213,39					
	Valor Total: R\$ 835.685,96	(R\$)	825.566,29		825.566,29	

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.9 - BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Planejado:	129,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)	70,00	32,00 ⚠	32,00	
	Valor Total:	(R\$)	93.306,50	42.654,40	42.654,40	
10.10 - POÇO DE VISITA - PVI 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Planejado:	46,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)	21,00	0,00 ⚠	0,00	
	Valor Total:	(R\$)	103.049,52	0,00	0,00	
10.11 - CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	Planejado:	57,00 M				
	Valor Unitário:	(M)	9,00	8,00 ⚠	8,00	
	Valor Total:	(R\$)	2.220,93	1.974,16	1.974,16	
10.12 - MATERIAL DE BASE/ SUB-BASE - CASCALHO - OUTUBRO DE 2023	Planejado:	335,93 M3				
	Valor Unitário:	(M3)	319,79	18,84 ⚠	286,52	
	Valor Total:	(R\$)	6.040,83	355,89	5.412,36	
10.13 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Planejado:	10.075,21 TXKM				
	Valor Unitário:	(TXKM)	9.591,02	565,05 ⚠	8.593,31	
	Valor Total:	(R\$)	6.138,25	361,63	5.499,72	
10.14 - BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M,...	Planejado:	11,00 UN				
	Valor Unitário:	(UN)	9,00	8,00 ⚠	8,00	
	Valor Total:	(R\$)	100.614,78	100.614,78	89.435,36	89.435,36
10.15 - ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS =...	Planejado:	11,00 M				
	Valor Unitário:	(M)	9,00	8,00 ⚠	8,00	
	Valor Total:	(R\$)	33.658,02	33.658,02	29.918,24	29.918,24

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.16 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M....	Planejado:	2.757,29 M2				
	Valor (M2)	2.757,29	0,00 ▲	0,00		
	Unitário:	R\$ 29,57				
	Valor Total: (R\$)	81.533,07	0,00	0,00		
10.17 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M....	Planejado:	4.352,71 M2				
	Valor (M2)	4.299,81	0,00 ▲	0,00		
	Unitário:	R\$ 24,87				
	Valor Total: (R\$)	106.936,27	0,00	0,00		
10.18 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, DIMENSÕES: 2,5 X 2,5M, ALTURA DE 20CM. CONCRETO FCK 30. AÇO: 12,5MM. - QUANT....	Planejado:	11,00 UN				
	Valor (UN)	9,00	8,00 ▲	8,00		
	Unitário:	R\$ 5.384,11				
	Valor Total: (R\$)	48.456,99	48.456,99	43.072,88	43.072,88	
10.19 - BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	Planejado:	1,00 UN				
	Valor (UN)					
	Unitário:	R\$ 7.222,31				
	Valor Total: (R\$)	R\$ 7.222,31				
10.20 - BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS -	Planejado:	1,00 UN				
	Valor (UN)					
	Unitário:	R\$ 3.031,77				
	Valor Total: (R\$)	R\$ 3.031,77				

	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
<b>Total Medição 04:</b>	<b>196.852,96</b>	<b>2,37</b>	<b>316.695,05</b>	<b>3,82</b>		
<b>Acumulado Medição 04:</b>	<b>3.894.156,30</b>	<b>46,92</b>	<b>3.307.892,17</b>	<b>39,86</b>		

  
 Luciano N. Saravia  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 20760/AM