

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

[/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Medição / Detalhar Medição / Detalhar Medição Submeta](#)

MEDIÇÃO

03.733.899/0001-40 - 3R CONSTRUCOES LTDA

Detalhar Medição 2

Serviços Medidos até esta Medição

▲ Convênio 929569/2022

Número	Conveniente	UF
929569/2022 	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	RO

Objeto

Pavimentação Asfáltica em Via Urbana com Drenagem e Calçadas, no Município de Porto Velho/RO.

▲ Contrato de Execução e/ou Fornecimento CONTRATO 27/PGM/2025

Objeto

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES NAS RUAS: R. JOSÉ DA SILVA, R. VITÓRIA RÉGIA, R. MANAUS, R. ROBERVAL E RUA CHIQUILITO ERSE) EM PORTO VELHO/RO.

Valor Total	Valor referente ao Convênio	Acompanhado por Eventos
R\$ 5.760.580,50	R\$ 5.760.580,50	Não
Data da Assinatura	Data Fim de Vigência	
15/04/2025	16/04/2026	

Medição

Data de Início do Objeto	Situação
25/04/2025	Atestada
Data de Início da Medição	Data Fim da Medição
25/08/2025	07/10/2025

1.1 - Infraestrutura em 5 ruas no Distrito de União Bandeirantes

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
678.578.412-34	ISABEL ARAUJO REIS	Empresa	5618D/RO	10/10/2025 - 10:29:05
001.250.112-37	GUILHERME RITTER BALDIN	Conveniente	9057D /RO	20/10/2025 - 11:27:56

— Frente de Obra: DRENAGEM

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
▼ Macrosserviço: 10 - DRENAGEM						

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
10.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	Planejado: 9.959,01 M3 (M3)	2.414,44	8.317,65	2.351,44 ⚠	8.254,65	
	Valor Unitário: R\$ 8,77					
	Valor Total: R\$ 87.340,52 (R\$)	21.174,64	72.945,79	20.622,13	72.393,28	
10.2 - REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Planejado: 9.345,21 M3 (M3)	2.166,04	8.069,25	2.166,04	8.069,25	
	Valor Unitário: R\$ 20,04					
	Valor Total: R\$ 187.278,01 (R\$)	43.407,44	161.707,77	43.407,44	161.707,77	
10.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE D...	Planejado: 21.493,98 T (T)	4.981,89	18.559,27	4.981,89	18.559,27	
	Valor Unitário: R\$ 3,22					
	Valor Total: R\$ 69.210,62 (R\$)	16.041,69	59.760,85	16.041,69	59.760,85	
10.4 - REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Planejado: 5.816,24 M2 (M2)	1.392,64	4.965,60	1.392,64	4.965,60	
	Valor Unitário: R\$ 3,15					
	Valor Total: R\$ 18.321,16 (R\$)	4.386,82	15.641,64	4.386,82	15.641,64	
10.5 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENT...	Planejado: 1.034,75 M (M)	128,48	1.034,75	128,48	1.034,75	
	Valor Unitário: R\$ 463,90					
	Valor Total: R\$ 480.020,53 (R\$)	59.601,87	480.020,53	59.601,87	480.020,53	
10.6 - TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENT...	Planejado: 2.128,83 M (M)	645,27	1.645,51	645,27	1.645,51	
	Valor Unitário: R\$ 317,77					
	Valor Total: R\$ 676.478,31 (R\$)	205.047,45	522.893,71	205.047,45	522.893,71	
10.7 - BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Planejado: 187,00 UN (UN)	78,00	78,00	50,00 ⚠	50,00	
	Valor Unitário: R\$ 1.453,99					
	Valor Total: R\$ 271.896,13 (R\$)	113.411,22	113.411,22	72.699,50	72.699,50	
10.8 - POÇO DE VISITA - PVI 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Planejado: 49,00 UN (UN)	22,00	22,00	22,00	22,00	
	Valor Unitário: R\$ 5.366,99					
	Valor Total: R\$ 262.982,51 (R\$)	118.073,78	118.073,78	118.073,78	118.073,78	
10.9 - CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Planejado: 49,00 UN (UN)					
	Valor Unitário: R\$ 3.350,60					
	Valor Total: R\$ 164.179,40 (R\$)					

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária		
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
10.10 - MATERIAL DE BASE/ SUB-BASE - CASCALHO - MAIO DE 2023	Planejado:	284,43 M3					
	Valor Unitário:	R\$ 18,20	(M3)	67,70	243,34	0,00 ⚠	0,00
	Valor Total:	R\$ 5.176,63	(R\$)	1.232,14	4.428,79	0,00	0,00
10.11 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE D...	Planejado:	2.250,41 TXKM					
	Valor Unitário:	R\$ 0,72	(TXKM)	535,64	1.925,38	0,00 ⚠	0,00
	Valor Total:	R\$ 1.620,30	(R\$)	385,66	1.386,27	0,00	0,00
10.12 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Planejado:	27,00 UN					
	Valor Unitário:	R\$ 2.662,91	(UN)	6,00	6,00	6,00	6,00
	Valor Total:	R\$ 71.898,57	(R\$)	15.977,46	15.977,46	15.977,46	15.977,46
10.13 - BOCA DE BDTC D = 0,80M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	Planejado:	1,00 UN					
	Valor Unitário:	R\$ 2.238,45	(UN)				
	Valor Total:	R\$ 2.238,45	(R\$)				

— Frente de Obra: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
Macrosserviço: 9 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						
9.1 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE ...	Planejado:	8,81 T				
	Valor Unitário:	R\$ 3,22	(T)			
	Valor Total:	R\$ 28,37	(R\$)			
9.2 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO ...	Planejado:	36,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 318,22	(UN)			
	Valor Total:	R\$ 11.455,92	(R\$)			
9.3 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M -...	Planejado:	36,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 507,91	(UN)			
	Valor Total:	R\$ 18.284,76	(R\$)			
9.4 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO ...	Planejado:	40,00 UN				
	Valor Unitário:	R\$ 318,16	(UN)			
	Valor Total:	R\$ 12.726,40	(R\$)			

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
9.5 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU...	Planejado: 35,00 UN (UN)					
	Valor Unitário: R\$ 565,12					
	Valor Total: R\$ 19.779,20	(R\$)				
9.6 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	Planejado: 966,19 M2 (M2)					
	Valor Unitário: R\$ 53,30					
	Valor Total: R\$ 51.497,93	(R\$)				

— Frente de Obra: CALÇADAS

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
Macrosserviço: 8 - CALÇADAS						
8.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	Planejado: 1.102,73 M3 (M3)					
	Valor Unitário: R\$ 8,77					
	Valor Total: R\$ 9.670,94	(R\$)				
8.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE D...	Planejado: 2.536,27 T (T)					
	Valor Unitário: R\$ 3,22					
	Valor Total: R\$ 8.166,79	(R\$)				
8.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE D...	Planejado: 10.905,98 TXKM (TXKM)					
	Valor Unitário: R\$ 0,72					
	Valor Total: R\$ 7.852,31	(R\$)				
8.4 - REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Planejado: 631,77 M3 (M3)					
	Valor Unitário: R\$ 20,04					
	Valor Total: R\$ 12.660,67	(R\$)				
8.5 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN...	Planejado: 6.317,70 M2 (M2)					
	Valor Unitário: R\$ 92,48					
	Valor Total: R\$ 584.260,90	(R\$)				
8.6 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM...	Planejado: 1.021,07 M2 (M2)					
	Valor Unitário: R\$ 72,72					
	Valor Total: R\$ 74.252,21	(R\$)				

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
8.7 - PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS,...	Planejado: 338,72 M2 (M2)					
	Valor Unitário: R\$ 142,99					
	Valor Total: R\$ 48.433,57 (R\$)					

— Frente de Obra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
Macrosserviço: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO						
7.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 - UNIÃO BANDEIRANTES	Planejado: 21,48 T (T)					
	Valor Unitário: R\$ 5.859,76					
	Valor Total: R\$ 125.867,64 (R\$)					
7.2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO RR-1C - UNIÃO BANDEIRANTES	Planejado: 8,05 T (T)					
	Valor Unitário: R\$ 3.093,84					
	Valor Total: R\$ 24.905,41 (R\$)					
7.3 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 - UNIÃO BANDEIRANTES	Planejado: 135,82 T (T)					
	Valor Unitário: R\$ 5.217,75					
	Valor Total: R\$ 708.674,81 (R\$)					

— Frente de Obra: TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
Macrosserviço: 6 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO						
6.1 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 - UNIÃO...	Planejado: 21,48 T (T)					
	Valor Unitário: R\$ 2.481,94					
	Valor Total: R\$ 53.312,07 (R\$)					
6.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO RR-1C - UNIÃO...	Planejado: 8,05 T (T)					
	Valor Unitário: R\$ 2.364,22					
	Valor Total: R\$ 19.031,97 (R\$)					
6.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 - UNIÃO BANDEIRANTES	Planejado: 135,82 T (T)					
	Valor Unitário: R\$ 893,92					
	Valor Total: R\$ 121.412,21 (R\$)					

— Frente de Obra: DRENAGEM SUPERFICIAL

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
Macrosserviço: 5 - DRENAGEM SUPERICIAL						
5.1 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM...	Planejado: 5.080,58 M (M)					
	Valor Unitário: R\$ 82,99					
	Valor Total: R\$ 421.637,33	(R\$)				
5.2 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM...	Planejado: 293,49 M (M)					
	Valor Unitário: R\$ 88,87					
	Valor Total: R\$ 26.082,46	(R\$)				

— Frente de Obra: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
Macrosserviço: 4 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ						
4.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	Planejado: 17.899,86 M2 (M2)					
	Valor Unitário: R\$ 1,45					
	Valor Total: R\$ 25.954,80	(R\$)				
4.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTAD	Planejado: 53.108,90 TXKM (TXKM)					
	Valor Unitário: R\$ 0,72					
	Valor Total: R\$ 38.238,41	(R\$)				
4.3 - SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	Planejado: 2.684,98 M3 (M3)					
	Valor Unitário: R\$ 14,93					
	Valor Total: R\$ 40.086,75	(R\$)				
4.4 - BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	Planejado: 2.684,98 M3 (M3)					
	Valor Unitário: R\$ 15,83					
	Valor Total: R\$ 42.503,23	(R\$)				
4.5 - MATERIAL DE BASE/ SUB-BASE - CASCALHO - MAIO DE 2023	Planejado: 5.369,96 M3 (M3)					
	Valor Unitário: R\$ 18,20					
	Valor Total: R\$ 97.733,27	(R\$)				
4.6 - IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	Planejado: 17.899,86 M2 (M2)					
	Valor Unitário: R\$ 0,47					
	Valor Total: R\$ 8.412,93	(R\$)				

Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.7 - PINTURA DE LIGAÇÃO	Planejado:	17.899,86 M2				
		(M2)				
	Valor Unitário:	R\$ 0,35				
4.8 - CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Planejado:	2.147,98 T				
		(T)				
	Valor Unitário:	R\$ 272,00				
4.9 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Planejado:	8.652,37 TXKM				
		(TXKM)				
	Valor Unitário:	R\$ 1,00				
	Valor Total:	R\$ 6.264,95				
	Valor Total:	R\$ 584.250,56				
	Valor Total:	R\$ 8.652,37				

— Frente de Obra: TERRAPLANAGEM

Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
Macrosserviço: 3 - TERRAPLANAGEM						
3.1 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMIN...	Planejado:	5.447,83 M3				
		(M3)				
	Valor Unitário:	R\$ 2,60				
3.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE D...	Planejado:	13.145,05 T				
		(T)				
	Valor Unitário:	R\$ 3,22				
3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE D...	Planejado:	53.879,04 TXKM				
		(TXKM)				
	Valor Unitário:	R\$ 0,72				
3.4 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	Planejado:	267,41 M3				
		(M3)				
	Valor Unitário:	R\$ 6,28				
	Valor Total:	R\$ 14.164,36				
	Valor Total:	R\$ 42.327,06				
	Valor Total:	R\$ 38.792,91				
	Valor Total:	R\$ 1.679,33				

— Frente de Obra: ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Serviço	Empresa		Convenente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
Macrosserviço: 2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL						

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
2.1 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA	Planejado:					
	9,00 MESES (MESES)	0,94	2,53	0,86 ⚠	2,45	
	Valor Unitário: R\$ 10.999,24					
	Valor Total: R\$ 98.993,16 (R\$)	10.339,29	27.828,08	9.459,35	26.948,14	

— Frente de Obra: SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
Macrosserviço: 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Planejado:					
	6,00 M2 (M2)	6,00		6,00		
	Valor Unitário: R\$ 433,77					
	Valor Total: R\$ 2.602,62 (R\$)	2.602,62		2.602,62		
1.2 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO...	Planejado:					
	12,00 M2 (M2)	12,00		12,00		
	Valor Unitário: R\$ 1.112,23					
	Valor Total: R\$ 13.346,76 (R\$)	13.346,76		13.346,76		
1.3 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO...	Planejado:					
	6,00 M2 (M2)	6,00		6,00		
	Valor Unitário: R\$ 1.307,32					
	Valor Total: R\$ 7.843,92 (R\$)	7.843,92		7.843,92		
1.4 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMEN...	Planejado:					
	17.899,86 M2 (M2)	1.316,44	17.899,86	0,00 ⚠	16.583,42	
	Valor Unitário: R\$ 0,49					
	Valor Total: R\$ 8.770,93 (R\$)	645,06	8.770,93	0,00	8.125,88	
1.5 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO...	Planejado:					
	15,20 M2 (M2)	15,20		15,20		
	Valor Unitário: R\$ 793,87					
	Valor Total: R\$ 12.066,82 (R\$)	12.066,82		12.066,82		
1.6 - ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	Planejado:					
	2,00 UN (UN)					
	Valor Unitário: R\$ 235,33					
	Valor Total: R\$ 470,66 (R\$)					
1.7 - ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	Planejado:					
	1,00 UN (UN)					
	Valor Unitário: R\$ 71,40					
	Valor Total: R\$ 71,40 (R\$)					

Serviço	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
1.8 - ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO	Planejado:					
	135,82 T	(T)				
	Valor Unitário:					
	R\$ 64,19					
	Valor Total:	(R\$)				
	R\$ 8.718,29					

	Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Total Medição 02:	609.724,52	10,58	565.317,49	9,81		
Acumulado Medição 02:	1.638.706,94	28,45	1.590.102,66	27,60		