



Usuário: SILVANA MEDEIROS DE MORAIS DIAS
CPF: 657.596.212-20

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Acesso à Informação
Sair do Sistema
27/04/23

[/ Acompanhamento de Obras](#) / [Contrato de Execução e/ou Fornecimento](#) / [Medição](#) / [Detalhar Medição](#) / [Detalhar Medição Submeta](#)

MEDIÇÃO

08.666.201/0001-34 - MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA

Detalhar Medição 4

Eventos Concluídos até esta Medição

▼ Contrato de Repasse 906198/2020

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 020/PGM/2022

Medição

Data de Início do Objeto	Situação	
11/05/2022	Aceita	
Data de Início da Medição	Data Fim da Medição	Data da Vistoria
15/10/2022	09/03/2023	29/03/2023
☐ Vistoria Extra		

1.1 - Infraestrutura do Bairro Igarapé

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
875.781.909-20	GLAUCO OMAR CELLA	Empresa	62268D/PR	11/03/2023 - 10:03:05
657.596.212-20	SILVANA MEDEIROS DE MORAIS DIAS	Conveniente	5690D/RO	16/03/2023 - 11:41:47
408.182.332-49	MARCOS NOGUEIRA GOMES	Mandatária		30/03/2023 - 15:57:37

— Frente de Obra: SERVIÇOS PRELIMINARES

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído	Concluído	Concluído
				Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ Serviços Preliminares	4.770,02			1	1	2

— Frente de Obra: RUA ALBA


GLAUCO OMAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 62268D/ PR

Voltar

				Concluído	Concluído	Concluído
Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▼ Terraplenagem	69.158,19			4	4	4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		3326.64	M3XKM			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		43502.15	M3XKM			
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020		2047.16	M3			
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		2558.95	M3			
▶ Pavimentação	454.251,73					
▼ Drenagem e Obras de Arte Corrente	209.149,25			4	4	4
Aquisição de cascalho retirado na jazida considerando: extração direta da rocha natural com uso de escavadeira hidráulica e colocado no caminhão basculante, excluso transporte do material		81.28	M3			
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015		862.44	M3			
Chaminé em tubo de concreto armado DN 60cm - Fornecimento e instalação		2.66	M			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		5559.83	M3XKM			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		1198.88	M3XKM			
Boca de Lobo 100x100x191cm (dim int) em concreto armado 124x124x160cm (dim ext) com altura regulável em alvenaria de tijolo cerâmico, hmédio=35cm - com desconto de uma abertura lateral conforme projeto		20	UN			
Tubo concreto armado classe PA-3, PB, DN 600mm para drenagem pluvial , rejuntado com argamassa (cimento e areia 1:3) - Fornecimento e assentamento incluindo material e acompanhamento topógrafo		200	M			
Preparo de fundo de vala em local com baixo nivel de interferência, Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV		304	M2			
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		327.05	M3			
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016		644.34	M3			
Compactação do berço de cascalho (e=15cm) para tubulação de concreto excluso cascalho		316.21	M2			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		609.6	M3XKM			
Boca de Lobo 100x100x191cm (dim int) em concreto armado 124x124x160cm (dim ext) com altura regulável em alvenaria de tijolo cerâmico, hmédio=35cm - com desconto de duas aberturas laterais conforme projeto		8	UN			
Tampão em ferro fundido DN 60cm para PV - poço de visita - Fornecimento e instalação		3	UN			
Poço de Visita em concreto armado 100x100x100cm (dim int) com desconto de quatro aberturas laterais conforme projeto		1	UN			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		425.16	M3XKM			
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016		9.69	M3			
Poço de Visita em concreto armado 130x130x110cm (dim int) com desconto conforme projeto		1	UN			


GLAUCIO OMAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 62268D/ PR

				Concluído	Concluído	Concluído
						Concedente / Mandatária
Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	
Tubo concreto armado classe PA-2, PB, DN 800mm para drenagem pluvial , rejuntdo com argamassa (cimento e areia 1:3) - Fornecimento e assentamento incluindo material e acompanhamento topógrafo		7	M			
Poço de Visita em concreto armado 100x100x100cm (dim int) com desconto de três aberturas laterais conforme projeto		1	UN			
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020		22.68	M2			
Calçadas	117.466,64					
Serviços Preliminares	85.977,09					

— Frente de Obra: ADMINISTRAÇÃO

				Concluído	Concluído	Concluído
						Concedente / Mandatária
Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	
Administração Local	356.465,53					

— Frente de Obra: RUA CHIRLEANE / VIVIANE

				Concluído	Concluído	Concluído
						Concedente / Mandatária
Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	
Terraplenagem	86.755,35			3	3	4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		4173.09	M3XKM			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		54571.19	M3XKM			
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020		2568.06	M3			
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		3210.07	M3			
Pavimentação	560.634,31					
Drenagem e Obras de Arte Corrente	15.668,93			4	4	4
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015		45.61	M3			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		341.7	M3XKM			
Boca de Lobo 100x100x191cm (dim int) em concreto armado 124x124x160cm (dim ext) com altura regulável em alvenaria de tijolo cerâmico, hmédio=35cm - com desconto de uma abertura lateral conforme projeto		3	UN			
Tubo concreto armado classe PA-3, PB, DN 600mm para drenagem pluvial , rejuntdo com argamassa (cimento e areia 1:3) - Fornecimento e assentamento incluindo material e acompanhamento topógrafo		10	M			



GLAUCIO OMAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 62268D/ PR

				Concluído	Concluído	Concluído
						Concedente / Mandatária
Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	
Preparo de fundo de vala em local com baixo nível de interferência, Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV		15.2	M2			
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		20.1	M3			
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016		30.61	M3			
Compactação do berço de cascalho (e=15cm) para tubulação de concreto excluso cascalho		15.2	M2			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		26.13	M3XKM			
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016		1.08	M3			
Calçadas	163.031,07					
Serviços Preliminares	146.536,12					

— Frente de Obra: RUA MARIA DE LOURDES

				Concluído	Concluído	Concluído
						Concedente / Mandatária
Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	
Terraplenagem	109.126,40			3	3	4
Pavimentação	723.381,80			4	4	4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		40839.8	M3XKM			
Sub base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (Sub base, espessura=15cm)		1384.4	M3			
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019		9229.33	M2			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		20766	M3XKM			
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30		8249.06	M2			
Aquisição de cascalho retirado na jazida considerando: extração direta da rocha natural com uso de escavadeira hidráulica e colocado no caminhão basculante, excluso transporte do material		2768.8	M3			
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (base, espessura=15cm)		1384.4	M3			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		2949.01	M3XKM			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE		412.45	M3			
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C		8249.06	M2			
Calçadas	158.522,44					
Serviços Preliminares	145.471,90					

— Frente de Obra: RUA PABLO PICASSO


GLAUCIO OMAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 62268D/ PR

				Concluído	Concluído	Concluído
Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
Terraplenagem	20.012,76			1	1	2
Pavimentação	130.558,60			2	2	2
Drenagem e Obras de Arte Corrente	49.975,34			1	2	2
Calçadas	42.756,24					
Serviços Preliminares	33.671,85			1	1	2

Frente de Obra: RUA SANTO AMARO

				Concluído	Concluído	Concluído
Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
Terraplenagem	14.042,17			1	1	2
Pavimentação	84.956,03			2	2	2
Calçadas	24.597,85					
Serviços Preliminares	19.166,09			1	1	2

Frente de Obra: RUA ELÍZIO BRANDÃO

				Concluído	Concluído	Concluído
Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
Terraplenagem	22.249,17					
Pavimentação	141.118,76					
Calçadas	49.092,25					
Serviços Preliminares	38.193,05					

Frente de Obra: RUA JOSÉ FONA

				Concluído	Concluído	Concluído
						Concedente / Mandatária
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	
▼ Terraplenagem	23.411,28				4	
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		1126.13	M3XKM	 GLAUCO OMAR CELLA Engenheiro Civil CREA 62268D/ PR		
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020						

				Concluído	Concluído	Concluído
						Concedente / Mandatária
Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020		693	M3			
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		866.25	M3			
Pavimentação	149.462,99					
Drenagem e Obras de Arte Corrente	152.546,42					
Calçadas	48.635,11					
Serviços Preliminares	38.468,57					

— Frente de Obra: RUA FRANCISCO BARROS

				Concluído	Concluído	Concluído
						Concedente / Mandatária
Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	
Terraplenagem	65.710,22			4	4	
Pavimentação	418.398,82					
Drenagem e Obras de Arte Corrente	290.016,92			4	4	4
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015		944.88	M3			
Chaminé em tubo de concreto armado DN 60cm - Fornecimento e instalação		3	M			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		6584.95	M3XKM			
POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO 150X150X130CM (DIM INT) COM DESCONTO CONFORME PROJETO		5	UN			
Boca de Lobo 100x100x191cm (dim int) em concreto armado 124x124x160cm (dim ext) com altura regulável em alvenaria de tijolo cerâmico, hmédio=35cm - com desconto de uma abertura lateral conforme projeto		19	UN			
Tubo concreto armado classe PA-3, PB, DN 600mm para drenagem pluvial , rejuntado com argamassa (cimento e areia 1:3) - Fornecimento e assentamento incluindo material e acompanhamento topógrafo		297	M			
Preparo de fundo de vala em local com baixo nivel de interferência, Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV		451.44	M2			
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		387.35	M3			
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016		646.48	M3			
Compactação do berço de cascalho (e=15cm) para tubulação de concreto excluso cascalho		451.44	M2			
Boca de Lobo 100x100x191cm (dim int) em concreto armado 124x124x160cm (dim ext) com altura regulável em alvenaria de tijolo cerâmico, hmédio=35cm - com desconto de duas aberturas laterais conforme projeto		15	UN			
Tampão em ferro fundido DN 60cm para PV - poço de visita - Fornecimento e instalação		5	UN			
Poço de Visita em concreto armado 100x100x100cm (dim int) com desconto de quatro aberturas laterais conforme projeto		3	UN			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM		503.56	M3XKM			


GLAUCO OMAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 62268D/ PR


				Concluído	Concluído	Concluído
						Concedente / Mandatária
Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016		11.48	M3			
Poço de Visita em concreto armado 100x100x100cm (dim int) com desconto de três aberturas laterais conforme projeto		2	UN			
Calçadas	141.124,87					
Serviços Preliminares	109.789,57					

Frente de Obra: RUA CHAPADA DOS PARECIS

				Concluído	Concluído	Concluído
						Concedente / Mandatária
Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	
Terraplenagem	27.763,01			2	2	2
Pavimentação	173.723,28			4	4	4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		10390.19	M3XKM			
Sub base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (Sub base, espessura=15cm)		352.21	M3			
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019		2348.06	M2			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		5283.15	M3XKM			
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30		1954.42	M2			
Aquisição de cascalho retirado na jazida considerando: extração direta da rocha natural com uso de escavadeira hidráulica e colocado no caminhão basculante, excluso transporte do material		704.42	M3			
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (base, espessura=15cm)		352.21	M3			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		698.69	M3XKM			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE		97.72	M3			
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C		1954.42	M2			
Calçadas	82.374,46					
Serviços Preliminares	82.566,50					

Frente de Obra: RUA VERA

				Concluído	Concluído	Concluído
						Concedente / Mandatária
Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	
Terraplenagem	12.909,51			1	1	2
Pavimentação	83.398,35			2	2	2



GLAUCIO OMAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 62268D/ PR

				Concluído	Concluído	Concluído
						Concedente / Mandatária
Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	
Serviços Preliminares	18.739,83			1	1	2

Frente de Obra: RUA INGLATERRA

				Concluído	Concluído	Concluído
						Concedente / Mandatária
Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	
Terraplenagem	46.533,64			1	2	2
Pavimentação	272.143,09			2	2	2
Drenagem e Obras de Arte Corrente	120.862,27			1	1	2
Calçadas	67.919,24					
Serviços Preliminares	62.766,92			1	1	2

Frente de Obra: RUA CRISTINA

				Concluído	Concluído	Concluído
						Concedente / Mandatária
Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	
Terraplenagem	74.762,85			2	2	2
Pavimentação	495.432,49			2	2	2
Calçadas	105.853,95			4		
Serviços Preliminares	90.998,24					

Frente de Obra: RUA BOM JARDIM

				Concluído	Concluído	Concluído
						Concedente / Mandatária
Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	
Terraplenagem	22.793,73			4	4	
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		1096.42	M3XKM			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		14337.8	M3XKM			
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020		674.72	M3			
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM						



GLAUCO OMAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 62268D/ PR

					Concluído	Concluído	Concluído
							Concedente / Mandatária
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente		
▶ Pavimentação	147.105,67						
▶ Drenagem e Obras de Arte Corrente	183.710,32						
▶ Calçadas	45.509,04						
▶ Serviços Preliminares	36.089,23						

— Frente de Obra: CANTEIRO DE OBRA

					Concluído	Concluído	Concluído
							Concedente / Mandatária
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente		
▶ Canteiro de Obras	50.912,85						

Total Medição 04 (R\$):	1.698.867,55	1.593.013,60	1.676.980,12
Acumulado Medição 04 (R\$):	3.467.214,12	3.361.360,17	3.249.444,94


GLAUCIO OMAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 62268D/ PR



Assinado por **Gustavo Portela Veras** - Engenheiro Civil - Em: 03/05/2023, 12:52:55



Assinado por **Silvana Medeiros De Moraes Dias** - Engenheira Civil. - Em: 02/05/2023, 13:53:28