



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Capão da Canoa, R. Salto do Céu e R. Serra Dourada - Bairro: Três Marias; R. Montserrat e R. Genebra - Bairro: Novo Horizonte
DATA: Junho/2021

REFERÊNCIA: SICRO/01/2021 | SINAPI/05/2021 - N. DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

Table with columns for EVOLUÇÃO PERÍODO (%), EVOLUÇÃO TOTAL (%), 1ª MEDIÇÃO, and TOTAL ACUMULADO. It tracks execution progress over time from 06/03/2023 to 28/06/2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Main table with columns: Macro Serviço, Serviço, Referência, Base, Descrição, Und, Quant., Valor Unit., Valor Unit c/ BDI, Total s/ BDI, Total c/ BDI, Executado, Total 01ª Medição, % Pago, % Acumulado, Quantidade Executada, % Executado, Valor Pago (R\$), Saldo (R\$).

GLAUCOMAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 62268D/ PR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Capão da Canoa, R. Salto do Céu e R. Serra Dourada - Bairro: Três Marias; R. Montserrat e R. Genebra - Bairro: Novo Horizonte
DATA: Junho/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(05/2021) - N.DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	EVOLUÇÃO PERÍODO (%) 29,49%				EVOLUÇÃO TOTAL (%) 29,49%								
											1ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO								
											Executado	Total 01ª Medição	% Pago	% Acumulado	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)					
6.8																							
				CALÇADAS				R\$	187.136,28	R\$	227.115,01								R\$	227.115,01			
	6.8.1	4805757	SICRO3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	462,81	4,41	5,35	R\$	2.040,99	R\$	2.476,03							R\$	-	R\$	2.476,03	
	6.8.2	5934351	SICRO3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E	t	1.064,46	1,44	1,75	R\$	1.532,82	R\$	1.862,81							R\$	-	R\$	1.862,81	
	6.8.3	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	14.263,74	0,32	0,39	R\$	4.564,39	R\$	5.562,86							R\$	-	R\$	5.562,86	
	6.8.4	4915671	SICRO3	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	m³	221,45	14,98	18,18	R\$	3.317,32	R\$	4.025,96							R\$	-	R\$	4.025,96	
	6.8.5	COM. 58	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO - OS COEFICIENTES INFORMADOS SÃO REFERENCIADOS NA COMPOSIÇÃO 94993 SINAPI	m²	2.657,44	55,46	67,30	R\$	147.381,62	R\$	178.845,71							R\$	-	R\$	178.845,71	
	6.8.6	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	418,00	63,74	77,35	R\$	26.643,32	R\$	32.332,30							R\$	-	R\$	32.332,30	
	6.8.7	COMP. 59	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	18,00	91,99	111,63	R\$	1.655,82	R\$	2.009,34							R\$	-	R\$	2.009,34	
6.9																							
	6.9.1	4805757	SICRO3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	57,70	4,41	5,35	R\$	254,45	R\$	308,70	57,70	R\$	308,70	100%	100%	57,70	100%	R\$	308,70	R\$	-
	6.9.2	74010/001	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3. PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	72,13	1,69	2,05	R\$	121,89	R\$	147,87	72,13	R\$	147,87	100%	100%	72,13	100%	R\$	147,87	R\$	-
	6.9.3	4915609	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DE VALAS COM APLIOMENTO DO FUNDO	m²	31,00	1,85	2,24	R\$	57,35	R\$	69,44	31,00	R\$	69,44	100%	100%	31,00	100%	R\$	69,44	R\$	-
	6.9.4	2003718	SICRO3	CHAMINÉ DOS POCOS DE VISITA - CPV 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	14,00	1.515,54	1.839,11	R\$	21.217,56	R\$	25.747,54	14,00	R\$	25.747,54	100%	100%	14,00	100%	R\$	25.747,54	R\$	-
	6.9.5	2003618	SICRO3	BLOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	31,00	739,30	897,14	R\$	22.918,30	R\$	27.811,34	31,00	R\$	27.811,34	100%	100%	31,00	100%	R\$	27.811,34	R\$	-
NOTAS: Tenho a informar que: as composições SINAPI com data base anterior ao mês de maio de 2021 tiveram seus insumos e composições complementares atualizadas para o mês 05/2021.																							
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS 86,74% E SEM BDI										R\$ 6.755.764,57		TOTAL		R\$		2.391.212,88							
PARCELA REFERENTE AO BDI										R\$ 1.351.698,97						TOTAL MEDIDO ACUMULADO		R\$		2.391.212,88			
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS 86,74% - NÃO DESONERADO - E BDI										R\$ 8.107.463,54						SALDO		R\$		5.716.250,66			

GLAUCO OMAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 62268D/ PR



Assinado por **Guilherme Ritter Baldin** - Engenheiro Civil - Em: 05/07/2023, 09:49:18



Assinado por **Cláudia Damasceno De Moura** - Assessora - Em: 29/06/2023, 10:58:57