



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Capão da Canoa, R. Salto do Céu e R. Serra Dourada - Bairro: Três Marias; R. Montserrat e R. Genebra - Bairro: Novo Horizonte
DATA: Junho/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(05/2021) - N. DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	EVOLUÇÃO PERÍODO (%)				EVOLUÇÃO TOTAL (%)			
											2ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO			
											Período:	29/06/2023	à	27/09/2023	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA																		
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS																		
TRECHO 01 - RUA MONTSERRAT																		
SERVIÇOS PRELIMINARES																		
1.1									R\$ 486.312,75	R\$ 586.654,55							R\$ 394.194,35	
1.1.1	74209/001	SINAPI		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	307,21	372,80	R\$ 1.843,26	R\$ 2.236,80							R\$ 2.236,80	R\$ -
1.1.2	93584	SINAPI		EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	30,00	733,99	890,70	R\$ 22.019,70	R\$ 26.721,00							R\$ -	R\$ 26.721,00
1.1.3	93212	SINAPI		EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	20,00	811,86	985,19	R\$ 16.237,20	R\$ 19.703,80							R\$ -	R\$ 19.703,80
1.1.4	78472	SINAPI		SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	34.179,48	0,41	0,50	R\$ 14.013,58	R\$ 17.089,74	12127,64						R\$ 15.288,71	R\$ 1.801,03
1.1.5	93210	SINAPI		EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	30,00	497,99	604,31	R\$ 14.939,70	R\$ 18.129,30							R\$ -	R\$ 18.129,30
1.1.6	COMP.30	Próprio		TAXAS E EMOLUENTES	und	1,00	233,94	283,89	R\$ 233,94	R\$ 283,89							R\$ 283,89	R\$ -
1.1.7	93206	SINAPI		EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	21,50	1.015,22	1.231,97	R\$ 21.827,33	R\$ 26.487,36							R\$ -	R\$ 26.487,36
1.2				ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 130.059,00	R\$ 157.826,52							R\$ 111.653,48	R\$ -
1.2.1	BF02	Próprio		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA	MES	18,00	7.225,50	8.768,14	R\$ 130.059,00	R\$ 157.826,52	0,91						R\$ 46.173,04	R\$ 111.653,48
1.3				TERRAPLENAGEM					R\$ 7.590,25	R\$ 9.239,28							R\$ 9.239,28	R\$ -
1.3.1	74205/001	SINAPI		ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	503,95	1,63	1,98	R\$ 821,43	R\$ 997,82							R\$ -	R\$ 997,82
1.3.2	5914351	SICRO3		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E	t	1.159,09	1,44	1,75	R\$ 1.669,08	R\$ 2.028,41							R\$ -	R\$ 2.028,41
1.3.3	5901640	SICRO3		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	14.752,00	0,32	0,39	R\$ 4.720,64	R\$ 5.753,28							R\$ -	R\$ 5.753,28
1.3.4	5502978	SICRO3		COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	115,23	3,29	3,99	R\$ 379,10	R\$ 459,77							R\$ -	R\$ 459,77
1.4				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					R\$ 37.873,09	R\$ 45.969,01							R\$ 45.969,01	R\$ -
1.4.1	4011209	SICRO3		REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	1.547,66	0,74	0,90	R\$ 1.145,26	R\$ 1.392,89							R\$ -	R\$ 1.392,89
1.4.2	5901640	SICRO3		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	4.852,33	0,32	0,39	R\$ 1.552,74	R\$ 1.892,41							R\$ -	R\$ 1.892,41
1.4.3	4011227	SICRO3		SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	285,10	7,08	8,59	R\$ 2.018,50	R\$ 2.449,01							R\$ -	R\$ 2.449,01
1.4.4	4011219	SICRO3		BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	285,10	7,52	9,13	R\$ 2.143,95	R\$ 2.602,96							R\$ -	R\$ 2.602,96
1.4.5	COMP. 57	Próprio		ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA - INDENIZAÇÃO	m³	570,20	9,62	11,67	R\$ 5.485,32	R\$ 6.654,23							R\$ -	R\$ 6.654,23
1.4.6	4011351	SICRO3		IMPREGNAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	m²	1.425,48	0,22	0,27	R\$ 313,60	R\$ 384,88							R\$ -	R\$ 384,88
1.4.7	4011353	SICRO3		PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	1.425,48	0,17	0,21	R\$ 242,33	R\$ 299,35							R\$ -	R\$ 299,35
1.4.8	4011463	SICRO3		CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	t	171,05	139,57	169,37	R\$ 23.873,44	R\$ 28.970,74							R\$ -	R\$ 28.970,74
1.4.9	5914389	SICRO3		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	2.495,35	0,44	0,53	R\$ 1.097,95	R\$ 1.322,54							R\$ -	R\$ 1.322,54
1.5				DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 21.414,75	R\$ 25.986,44							R\$ 25.986,44	R\$ -
1.5.1	94267	SINAPI		GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	429,67	49,84	60,48	R\$ 21.414,75	R\$ 25.986,44							R\$ -	R\$ 25.986,44
1.6				DRENAGEM					R\$ 105.896,04	R\$ 128.477,76							R\$ -	R\$ -
1.6.1	4805757	SICRO3		ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	1.064,30	4,41	5,35	R\$ 4.693,56	R\$ 5.694,01	1064,30						R\$ 5.694,01	R\$ -
1.6.2	4915671	SICRO3		REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	m²	732,64	14,98	18,18	R\$ 10.974,94	R\$ 13.319,40	732,64						R\$ 13.319,40	R\$ -
1.6.3	74010/001	SINAPI		CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	915,80	1,69	2,05	R\$ 1.547,70	R\$ 1.877,39							R\$ 1.877,39	R\$ -
1.6.4	4915609	SICRO3		REGULARIZAÇÃO DE VALAS COM APOLOAMENTO DO FUNDO	m²	477,66	1,85	2,24	R\$ 883,67	R\$ 1.069,96	477,66						R\$ 1.069,96	R\$ -
1.6.5	2003826	SICRO3		ASSENTAMENTO DE TUBO D = 80 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	185,08	288,57	350,18	R\$ 53.408,53	R\$ 64.811,31	185,08						R\$ 64.811,31	R\$ -
1.6.6	2003822	SICRO3		ASSENTAMENTO DE TUBO D = 60 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	61,08	190,96	231,73	R\$ 11.663,83	R\$ 14.154,07	61,08						R\$ 14.154,07	R\$ -
1.6.7	2003618	SICRO3		BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,00	739,30	897,14	R\$ 1.478,60	R\$ 1.794,28							R\$ 1.794,28	R\$ -
1.6.8	2003682	SICRO3		POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	3,00	1.923,98	2.334,75	R\$ 5.771,94	R\$ 7.004,25							R\$ 7.004,25	R\$ -
1.6.9	2003718	SICRO3		CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	3,00	1.515,54	1.839,11	R\$ 4.546,62	R\$ 5.517,33							R\$ 5.517,33	R\$ -
1.6.10	4816020	SICRO3		AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA	m³	137,24	8,56	10,39	R\$ 1.174,77	R\$ 1.425,92	137,24						R\$ 1.425,92	R\$ -
1.6.11	5914336	SICRO3		TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	6.111,02	0,44	0,53	R\$ 2.688,84	R\$ 3.238,84							R\$ 3.238,84	R\$ -
1.6.12	2003635	SICRO3		BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	un	4,00	1.726,32	2.094,89	R\$ 6.905,28	R\$ 8.379,56							R\$ 8.379,56	R\$ -
1.6.13	2003599	SICRO3		BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,00	157,76	191,44	R\$ 157,76	R\$ 191,44							R\$ 191,44	R\$ -
1.7				TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 11.928,12	R\$ 13.717,34							R\$ 13.717,34	R\$ -
1.7.2	ANP.INS.29.06.2021	Próprio		TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	1,71	1.119,60	1.287,54	R\$ 1.914,51	R\$ 2.201,69							R\$ -	R\$ 2.201,69
1.7.3	ANP.INS.06.2021	Próprio		TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICMS/PIS/CONFINS	T	0,64	1.422,38	1.635,74	R\$ 910,32	R\$ 1.046,87							R\$ -	R\$ 1.046,87
1.7.4	ANP.INS.CAP06.2021	Próprio		TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	10,82	841,34	967,54	R\$ 9.103,29	R\$ 10.468,78							R\$ -	R\$ 10.468,78
1.8				AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 44.564,34	R\$ 51.249,02							R\$ 51.249,02	R\$ -
1.8.1	ANP.INS.09.2020-01	Próprio		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	1,71	5.073,82	5.834,89	R\$ 8.676,23	R\$ 9.977,66							R\$ -	R\$ 9.977,66
1.8.2	ANP.INS.09.2020-02	Próprio		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICMS/PIS/CONFINS	T	0,64	2.275,28	2.616,57	R\$ 1.456,17	R\$ 1.674,60							R\$ -	R\$ 1.674,60
1.8.3	ANP.INS.09.2020-03	Próprio		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	10,82	3.182,25	3.659,59	R\$ 34.431,94	R\$ 39.596,76							R\$ -	R\$ 39.596,76

GLAUCO OMAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 62268D/ PR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CÍVIS


OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Capão da Canoa, R. Salto do Céu e R. Serra Dourada - Bairro: Três Marias; R. Montserrat e R. Genebra - Bairro: Novo Horizonte
DATA: Junho/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(05/2021) - N. DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

EVOLUÇÃO PERÍODO (%)				6,23%		EVOLUÇÃO TOTAL (%)				35,72%	
2ª MEDIÇÃO						TOTAL ACUMULADO					
Período:	29/06/2023	à	27/09/2023								
Data da elaboração:	quarta-feira, 27 de setembro de 2023										
Executado	Total 02ª Medição	% Pago	% Acumulado	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	Executado	Total 02ª Medição	% Pago	% Acumulado	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	
				TRECHO 03 - RUA CAPÃO DA CANOA					R\$ 3.288.809,16	R\$ 3.950.162,66								R\$ 3.156.127,58	
3.3				TERRAPLENAGEM					18.716,22	22.731,53								22.731,53	
	3.3.1	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	1.578,64	1,63	1,98	R\$ 2.573,18	R\$ 3.125,71		R\$ -					R\$ -	R\$ 3.125,71	
	3.3.2	5914351	SICRO3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E	t	3.630,87	1,44	1,75	R\$ 5.228,45	R\$ 6.354,02		R\$ -					R\$ -	R\$ 6.354,02	
	3.3.3	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	7.369,00	0,32	0,39	R\$ 2.358,08	R\$ 2.873,91		R\$ -					R\$ -	R\$ 2.873,91	
	3.3.4	COMP. 57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA - INDENIZAÇÃO	m³	260,48	9,62	11,67	R\$ 2.505,81	R\$ 3.039,80		R\$ -					R\$ -	R\$ 3.039,80	
	3.3.5	5502978	SICRO3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	1.839,12	3,29	3,99	R\$ 6.050,70	R\$ 7.338,09		R\$ -					R\$ -	R\$ 7.338,09	
3.4				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					448.429,75	544.401,16								544.401,16	
	3.4.1	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	17.698,69	0,74	0,90	R\$ 13.097,03	R\$ 15.928,82		R\$ -					R\$ -	R\$ 15.928,82	
	3.4.2	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	150.208,81	0,32	0,39	R\$ 48.066,81	R\$ 58.581,44		R\$ -					R\$ -	R\$ 58.581,44	
	3.4.3	4011227	SICRO3	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	2.654,80	7,08	8,59	R\$ 18.795,98	R\$ 22.804,73		R\$ -					R\$ -	R\$ 22.804,73	
	3.4.4	4011219	SICRO3	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	2.654,80	7,52	9,13	R\$ 19.964,09	R\$ 24.238,32		R\$ -					R\$ -	R\$ 24.238,32	
	3.4.5	COMP.57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA	m³	5.309,60	9,62	11,67	R\$ 51.078,35	R\$ 61.963,03		R\$ -					R\$ -	R\$ 61.963,03	
	3.4.6	4011351	SICRO3	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	m²	16.331,53	0,22	0,27	R\$ 3.592,93	R\$ 4.409,51		R\$ -					R\$ -	R\$ 4.409,51	
	3.4.7	4011353	SICRO3	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	16.331,53	0,17	0,21	R\$ 2.776,36	R\$ 3.429,62		R\$ -					R\$ -	R\$ 3.429,62	
	3.4.8	4011463	SICRO3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	t	1.959,79	139,57	169,37	R\$ 273.527,89	R\$ 331.929,63		R\$ -					R\$ -	R\$ 331.929,63	
	3.4.9	5914389	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	39.841,63	0,44	0,53	R\$ 17.530,31	R\$ 21.116,06		R\$ -					R\$ -	R\$ 21.116,06	
3.5	3.5			DRENAGEM SUPERFICIAL					278.898,90	338.458,32								338.458,32	
	3.5.1	94269	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONIUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARIETA) X 26 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	3.649,51	72,16	87,57	R\$ 263.348,64	R\$ 319.587,59		R\$ -					R\$ -	R\$ 319.587,59	
	3.5.2	94270	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONIUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARIETA) X 26 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	200,39	77,60	94,17	R\$ 15.550,26	R\$ 18.870,73		R\$ -					R\$ -	R\$ 18.870,73	
3.6				DRENAGEM					1.393.901,87	1.691.497,86								897.462,78	
	3.6.1	4805757	SICRO3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	8.242,36	4,41	5,35	R\$ 36.348,80	R\$ 44.096,63		R\$ -		58%		4773,48	58%	R\$ 25.538,09	R\$ 18.558,54
	3.6.2	4915671	SICRO3	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	m²	6.005,96	14,98	18,18	R\$ 89.969,28	R\$ 109.188,35		R\$ -		79%		4773,48	79%	R\$ 86.781,87	R\$ 22.406,48
	3.6.3	74010/001	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	7.507,45	1,69	2,05	R\$ 12.687,59	R\$ 15.390,27		R\$ -		79%		5966,85	79%	R\$ 12.232,04	R\$ 3.158,23
	3.6.4	4915609	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DE VALAS COM APLIAMENTO DO FUNDO	m³	3.603,39	1,85	2,24	R\$ 6.666,27	R\$ 8.071,59		R\$ -		34%		1215,13	34%	R\$ 2.721,89	R\$ 5.349,70
	3.6.5	2003826	SICRO3	ASSENTAMENTO DE TUBO D= 80 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	272,70	288,57	350,18	R\$ 78.693,03	R\$ 95.494,09		R\$ -						R\$ -	R\$ 95.494,09
	3.6.6	2003822	SICRO3	ASSENTAMENTO DE TUBO D= 60 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	951,45	190,96	231,73	R\$ 181.688,89	R\$ 220.479,51		R\$ -						R\$ -	R\$ 220.479,51
	3.6.7	2003830	SICRO3	ASSENTAMENTO DE TUBO D= 100 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	238,55	491,55	596,50	R\$ 117.259,25	R\$ 142.295,08		R\$ -						R\$ -	R\$ 142.295,08
	3.6.8	2003834	SICRO3	ASSENTAMENTO DE TUBO D= 120 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	165,40	554,43	672,80	R\$ 91.702,72	R\$ 111.281,12		R\$ -		100%		165,40	100%	R\$ 111.281,12	R\$ -
	3.6.9	2003838	SICRO3	ASSENTAMENTO DE TUBO D= 150 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	278,85	929,74	1.128,24	R\$ 259.257,99	R\$ 314.609,72		R\$ -		100%		278,85	100%	R\$ 314.609,72	R\$ -
	3.6.10	0804439	SICRO3	BOCA BDTC D= 1,50 M - ESCONDSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	un	1,00	12.551,28	15.230,98	R\$ 12.551,28	R\$ 15.230,98		R\$ -						R\$ -	R\$ 15.230,98
	3.6.11	DRE03	Próprio	BOCA DE LOBO 130X130X110CM (DIM INT) - TIPO 01 - EM CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LASTRO DE CONCRETO , EXCLUSO CHAMINÉ E TAMPA - CONFORME PROJETO DE DRENAGEM PARA RUA CAPÃO DA CANOA	UND	52,00	3.270,18	3.968,36	R\$ 170.049,36	R\$ 206.354,72		R\$ -						R\$ -	R\$ 206.354,72
	3.6.12	DRE04	Próprio	BOCA DE LOBO 150X150X130CM (DIM INT) - TIPO 02 - EM CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LASTRO DE CONCRETO , EXCLUSO CHAMINÉ E TAMPA - CONFORME PROJETO DE DRENAGEM PARA RUA CAPÃO DA CANOA	UND	15,00	3.746,86	4.546,81	R\$ 56.202,90	R\$ 68.202,15		R\$ -		47%		7,00	47%	R\$ 31.827,67	R\$ 36.374,48
	3.6.13	DRE05	Próprio	BOCA DE LOBO 170X130X150CM (DIM INT) - TIPO 03 - EM CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LASTRO DE CONCRETO , EXCLUSO CHAMINÉ E TAMPA - CONFORME PROJETO DE DRENAGEM PARA RUA CAPÃO DA CANOA	UND	5,00	4.446,54	5.395,88	R\$ 22.232,70	R\$ 26.979,40		R\$ -						R\$ -	R\$ 26.979,40
	3.6.14	DRE06	Próprio	BOCA DE LOBO 230X130X200CM (DIM INT) - TIPO 04 - EM CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LASTRO DE CONCRETO , EXCLUSO CHAMINÉ E TAMPA - CONFORME PROJETO DE DRENAGEM PARA RUA CAPÃO DA CANOA	UND	4,00	6.418,45	7.788,79	R\$ 25.673,80	R\$ 31.155,16		R\$ -						R\$ -	R\$ 31.155,16
	3.6.15	DRE02	Próprio	POÇO DE VISITA 230X130X200CM (DIM INT) - TIPO 01 - CONCRETO ARMADO COM ALTURA DE CHAMINÉ REGULAVEL EM TUBO DE CONCRETO D=60CM H VARIÁVEL - EXCLUSO CHAMINÉ E TAMPA - CONFORME PROJETO DE DRENAGEM PARA RUA CAPÃO DA CANOA	UND	3,00	6.373,70	7.734,48	R\$ 19.121,10	R\$ 23.203,44		R\$ -		100%		3,00	100%	R\$ 23.203,44	R\$ -
	3.6.16	DRE01	Próprio	POÇO DE VISITA 350X250X300CM (DIM INT) - TIPO 02 - CONCRETO ARMADO COM ALTURA DE CHAMINÉ REGULAVEL EM TUBO DE CONCRETO D=60CM H VARIÁVEL - EXCLUSO CHAMINÉ E TAMPA - CONFORME PROJETO DE DRENAGEM PARA RUA CAPÃO DA CANOA	UND	1,00	25.620,23	31.090,15	R\$ 25.620,23	R\$ 31.090,15		R\$ -		100%		1,00	100%	R\$ 31.090,15	R\$ -
	3.6.17	2003716	SICRO3	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	4,00	1.318,63	1.600,16	R\$ 5.274,52	R\$ 6.400,64		R\$ -		100%		4,00	100%	R\$ 6.400,64	R\$ -
	3.6.18	DRE08	Próprio	TAMPA PARA BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, INCLUSO IMPERMEABILIZAÇÃO. - CONFORME PROJETO	UND	4,00	208,67	253,22	R\$ 834,68	R\$ 1.012,88		R\$ -						R\$ -	R\$ 1.012,88
	3.6.19	COMP. 57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA - INDENIZAÇÃO	m³	546,08	9,62	11,67	R\$ 5.253,28	R\$ 6.372,75		R\$ -		33%		182,24	33%	R\$ 2.126,74	R\$ 4.246,01
	3.6.20	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	15.309,13	0,32	0,39	R\$ 4.898,92	R\$ 5.970,56		R\$ -		34%		5155,57	34%	R\$ 2.010,67	R\$ 3.959,89
	3.6.21	101585	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 08/2020	m²	3.515,65	48,90	59,34	R\$ 171.915,28	R\$ 208.618,67		R\$ -		69%		2430,25	69%	R\$ 144.211,04	R\$ 64.407,64
3.7				TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					136.657,50	157.156,03								157.156,03	
	3.7.1	ANP.INS.29.06.2021	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	19,60	1.119,60	1.287,54	R\$ 21.944,16	R\$ 25.235,78		R\$ -						R\$ -	R\$ 25.235,78
	3.7.2	ANP.INS.06.2021	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICMS/PIS/CONFINS	T	7,35	1.422,38	1.635,74	R\$ 10.454,49	R\$ 12.022,69		R\$ -						R\$ -	R\$ 12.022,69
	3.7.3	ANP.INS.CAPO6.2021	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	123,92	841,34	967,54	R\$ 104.258,85	R\$ 119.897,56		R\$ -						R\$ -	R\$ 119.897,56
3.8				AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					510.514,59	587.092,02								587.092,02	
	3.8.1	ANP.INS.09.2020-01	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	19,60	5.073,82	5.834,89	R\$ 99.446,87	R\$ 114.363,84		R\$ -						R\$ -	R\$ 114.363,84
	3.8.2	ANP.INS.09.2020-02	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICMS/PIS/CONFINS	T	7,35	2.275,28	2.616,57	R\$ 16.723,30	R\$ 19.231,79		R\$ -						R\$ -	R\$ 19.231,79
	3.8.3	ANP.INS.09.2020-03	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	123,92	3.182,25	3.659,59	R\$ 394.344,42	R\$ 453.496,39									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CÍVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Capão da Canoa, R. Salto do Céu e R. Serra Dourada - Bairro: Três Marias; R. Montserrat e R. Genebra - Bairro: Novo Horizonte
DATA: Junho/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(05/2021) - N. DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	EVOLUÇÃO PERÍODO (%)				EVOLUÇÃO TOTAL (%)				
											2ª MEDIÇÃO				TOTAL ACUMULADO				
											Executado	Total 02ª Medição	% Pago	% Acumulado	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	
				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA															
3.9				CALÇADAS					R\$ 501.690,33	R\$ 608.825,74									R\$ 608.825,74
	3.9.1	4805757	SICRO3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROSCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	649,71	4,41	5,35	R\$ 2.865,22	R\$ 3.475,95									R\$ -
	3.9.2	5914351	SICRO3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E	t	1.494,34	1,44	1,75	R\$ 2.151,84	R\$ 2.615,10									R\$ -
	3.9.3	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	13.680,09	0,32	0,39	R\$ 4.377,62	R\$ 5.335,24									R\$ -
	3.9.4	4915671	SICRO3	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	m²	953,47	14,98	18,18	R\$ 14.282,98	R\$ 17.334,08									R\$ -
	3.9.5	COM. 58	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - OS COEFICIENTES INFORMADOS SÃO REFERENCIADOS NA COMPOSIÇÃO 94993 SINAPI	M²	5.838,78	55,46	67,30	R\$ 323.818,73	R\$ 392.949,89									R\$ -
	3.9.6	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	731,48	63,74	77,35	R\$ 46.624,53	R\$ 56.579,98									R\$ -
	3.9.7	COMP. 59	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	920,01	91,99	111,63	R\$ 84.631,71	R\$ 102.700,72									R\$ -
	3.9.8	4413200	SICRO3	PLANTIO DE GRAMA COMERCIAL EM PLACAS	m²	2.309,94	9,93	12,05	R\$ 22.937,70	R\$ 27.834,78									R\$ -
				TRECHO 04 - R. SALTO DO CEÚ					R\$ 718.223,76	R\$ 863.842,81									R\$ 481.619,68
4.3				TERRAPLENAGEM					R\$ 7.288,87	R\$ 8.875,30									R\$ 8.875,30
	4.3.1	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	406,50	1,63	1,98	R\$ 662,59	R\$ 804,87									R\$ -
	4.3.2	5914351	SICRO3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E	t	934,96	1,44	1,75	R\$ 1.346,34	R\$ 1.636,18									R\$ -
	4.3.3	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	16.137,12	0,32	0,39	R\$ 5.163,87	R\$ 6.293,48									R\$ -
	4.3.4	5502978	SICRO3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	35,28	3,29	3,99	R\$ 116,07	R\$ 140,77									R\$ -
4.4				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					R\$ 87.110,10	R\$ 105.762,57									R\$ 105.762,57
	4.4.1	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	3.594,68	0,74	0,90	R\$ 2.660,06	R\$ 3.235,21									R\$ -
	4.4.2	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	31.748,33	0,32	0,39	R\$ 10.159,46	R\$ 12.381,85									R\$ -
	4.4.3	4011227	SICRO3	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m²	539,20	7,08	8,59	R\$ 3.817,53	R\$ 4.631,73									R\$ -
	4.4.4	4011219	SICRO3	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m²	539,20	7,52	9,13	R\$ 4.054,78	R\$ 4.922,90									R\$ -
	4.4.5	COMP.57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA	m³	1.078,40	9,62	11,67	R\$ 10.374,20	R\$ 12.584,93									R\$ -
	4.4.6	4011351	SICRO3	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	m²	3.106,17	0,22	0,27	R\$ 683,35	R\$ 838,67									R\$ -
	4.4.7	4011353	SICRO3	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	3.106,17	0,17	0,21	R\$ 528,04	R\$ 652,30									R\$ -
	4.4.8	4011463	SICRO3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	t	372,74	139,57	169,37	R\$ 52.023,32	R\$ 63.130,97									R\$ -
	4.4.9	5914389	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	6.384,92	0,44	0,53	R\$ 2.809,36	R\$ 3.384,01									R\$ -
4.5				DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 73.672,32	R\$ 89.405,19									R\$ 89.405,19
	4.5.1	94269	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	958,08	72,16	87,57	R\$ 69.135,05	R\$ 83.899,07									R\$ -
	4.5.2	94270	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	58,47	77,60	94,17	R\$ 4.537,27	R\$ 5.506,12									R\$ -
4.6				DRENAGEM					R\$ 314.975,66	R\$ 382.223,13									R\$ -
	4.6.1	4805757	SICRO3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	1.998,94	4,41	5,35	R\$ 8.815,32	R\$ 10.694,33	1890,78	R\$ 10.115,68	95%	100%	1998,94	100%	R\$ 10.694,33	R\$ -	
	4.6.2	4915671	SICRO3	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	m²	1.421,69	14,98	18,18	R\$ 21.296,91	R\$ 25.846,32	1342,80	R\$ 24.412,10	94%	100%	1421,69	100%	R\$ 25.846,32	R\$ -	
	4.6.3	74010/001	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	1.777,12	1,69	2,05	R\$ 3.003,33	R\$ 3.643,10	1678,51	R\$ 3.440,95	94%	100%	1777,12	100%	R\$ 3.643,10	R\$ -	
	4.6.4	4915609	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DE VALAS COM APOIAMENTO DO FUNDO	m²	990,23	1,85	2,24	R\$ 1.831,92	R\$ 2.218,12	941,51	R\$ 2.108,99	95%	100%	990,23	100%	R\$ 2.218,12	R\$ -	
	4.6.5	2003826	SICRO3	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 80 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	91,93	288,57	350,18	R\$ 26.528,24	R\$ 32.192,05	63,93	R\$ 22.387,01	70%	100%	91,93	100%	R\$ 32.192,05	R\$ -	
	4.6.6	2003822	SICRO3	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 60 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	422,08	190,96	231,73	R\$ 80.600,39	R\$ 97.808,60	422,08	R\$ 97.808,60	100%	100%	422,08	100%	R\$ 97.808,60	R\$ -	
	4.6.7	2003830	SICRO3	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 100 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	96,28	491,55	596,50	R\$ 47.326,43	R\$ 57.431,02	96,28	R\$ 57.431,02	100%	100%	96,28	100%	R\$ 57.431,02	R\$ -	
	4.6.8	DRE03	Próprio	BOCA DE LOBO 130X130X10CM (DIM INT) - TIPO 01 - EM CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSO CHAMINÉ E TAMPA - CONFORME PROJETO DE DRENAGEM PARA RUA CAPÃO DA CANOA	UND	15,00	3.270,18	3.968,36	R\$ 49.052,70	R\$ 59.525,40	15,00	R\$ 59.525,40	100%	100%	15,00	100%	R\$ 59.525,40	R\$ -	
	4.6.9	DRE04	Próprio	BOCA DE LOBO 150X150X130CM (DIM INT) - TIPO 02 - EM CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSO CHAMINÉ E TAMPA - CONFORME PROJETO DE DRENAGEM PARA RUA CAPÃO DA CANOA	UND	6,00	3.746,86	4.546,81	R\$ 22.481,16	R\$ 27.280,86	6,00	R\$ 27.280,86	100%	100%	6,00	100%	R\$ 27.280,86	R\$ -	
	4.6.10	2003716	SICRO3	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	6,00	1.318,63	1.600,16	R\$ 7.911,78	R\$ 9.600,96	6,00	R\$ 9.600,96	100%	100%	6,00	100%	R\$ 9.600,96	R\$ -	
	4.6.11	DRE08	Próprio	TAMPA PARA BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, INCLUSO IMPERMEABILIZAÇÃO. - CONFORME PROJETO	UND	6,00	208,67	253,22	R\$ 1.252,02	R\$ 1.519,32	6,00	R\$ 1.519,32	100%	100%	6,00	100%	R\$ 1.519,32	R\$ -	
	4.6.12	COMP. 57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA - INDENIZAÇÃO	m³	148,90	9,62	11,67	R\$ 1.432,41	R\$ 1.737,66	141,62	R\$ 1.652,70	95%	100%	148,90	100%	R\$ 1.737,66	R\$ -	
	4.6.13	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	4.383,62	0,32	0,39	R\$ 1.402,75	R\$ 1.709,61	4169,30	R\$ 1.626,03	95%	100%	4383,62	100%	R\$ 1.709,61	R\$ -	
	4.6.14	101585	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m²	859,72	48,90	59,34	R\$ 42.040,30	R\$ 51.015,78	735,40	R\$ 43.638,63	86%	100%	859,72	100%	R\$ 51.015,78	R\$ -	
4.7				TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 25.997,81	R\$ 29.897,48									R\$ 29.897,48
	4.7.1	ANP.INS.29.06.2021	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	3,73	1.119,60	1.287,54	R\$ 4.176,10	R\$ 4.802,52									R\$ -
	4.7.2	ANP.INS.06.2021	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICMS/PIS/CONFINS	T	1,40	1.422,38	1.635,74	R\$ 1.991,33	R\$ 2.290,04									R\$ -
	4.7.3	ANP.INS.CAP06.2021	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	23,57	841,34	967,54	R\$ 19.830,38	R\$ 22.804,92									R\$ -

GLAUCOMAR CELLA
Engenheiro Civil
CPLA 020801/PR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CÍVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Capão da Canoa, R. Salto do Céu e R. Serra Dourada - Bairro: Três Marias; R. Montserrat e R. Genebra - Bairro: Novo Horizonte
DATA: Junho/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(05/2021) - N. DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

EVOLUÇÃO PERÍODO (%)				6,23%		EVOLUÇÃO TOTAL (%)				35,72%	
2ª MEDIÇÃO						TOTAL ACUMULADO					
Período:	29/06/2023	à	27/09/2023								
Data da elaboração:	quarta-feira, 27 de setembro de 2023										
Executado	Total 02ª Medição	% Pago	% Acumulado	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	Executado	Total 02ª Medição	% Pago	% Acumulado	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)	
4.8				AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 97.116,36	R\$ 111.683,88								R\$ 111.683,88	
	4.8.1	ANP.INS.09.202-0-01	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	3,73	5.073,82	5.834,89	R\$ 18.925,34	R\$ 21.764,14		R\$ -					R\$ -	R\$ 21.764,14	
	4.8.2	ANP.INS.09.202-0-02	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICMS/PIS/CONFINS	T	1,40	2.275,28	2.616,57	R\$ 3.185,39	R\$ 3.663,20		R\$ -					R\$ -	R\$ 3.663,20	
	4.8.3	ANP.INS.09.202-0-03	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	23,57	3.182,25	3.659,59	R\$ 75.005,63	R\$ 86.256,54		R\$ -					R\$ -	R\$ 86.256,54	
4.9				CALÇADAS					R\$ 112.062,64	R\$ 135.995,26								R\$ 135.995,26	
	4.9.1	4805757	SICRO3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	171,46	4,41	5,35	R\$ 756,13	R\$ 917,31		R\$ -					R\$ -	R\$ 917,31	
	4.9.2	5914351	SICRO3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E	t	394,37	1,44	1,75	R\$ 567,89	R\$ 690,15		R\$ -					R\$ -	R\$ 690,15	
	4.9.3	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	4.059,79	0,32	0,39	R\$ 1.299,13	R\$ 1.583,32		R\$ -					R\$ -	R\$ 1.583,32	
	4.9.4	4915671	SICRO3	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	m²	251,66	14,98	18,18	R\$ 3.769,86	R\$ 4.575,18		R\$ -					R\$ -	R\$ 4.575,18	
	4.9.5	COM. 58	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO - OS COEFICIENTES INFORMADOS SÃO REFERENCIADOS NA COMPOSIÇÃO 94993 SINAPI	M²	1.540,76	55,46	67,30	R\$ 85.450,54	R\$ 103.693,15		R\$ -					R\$ -	R\$ 103.693,15	
	4.9.6	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m³	193,14	63,74	77,35	R\$ 12.310,74	R\$ 14.939,38		R\$ -					R\$ -	R\$ 14.939,38	
	4.9.7	COMP. 59	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	20,13	91,99	111,63	R\$ 1.851,75	R\$ 2.247,11		R\$ -					R\$ -	R\$ 2.247,11	
	4.9.8	4413200	SICRO3	PLANTIO DE GRAMA COMERCIAL EM PLACAS	m²	609,93	9,93	12,05	R\$ 6.056,60	R\$ 7.349,66		R\$ -					R\$ -	R\$ 7.349,66	
				TRECHO OS - R. SERRA DOURADA					R\$ 847.871,05	R\$ 1.020.941,66								R\$ 238.871,86	
5.3				TERRAPLENAGEM					R\$ 31.933,09	R\$ 38.887,87								R\$ -	
	5.3.1	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	1.693,85	1,63	1,98	R\$ 2.760,97	R\$ 3.353,82		R\$ -		100%	1693,85	100%	R\$ 3.353,82	R\$ -	
	5.3.2	5914351	SICRO3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E	t	3.895,85	1,44	1,75	R\$ 5.610,02	R\$ 6.817,74		R\$ -		100%	3895,85	100%	R\$ 6.817,74	R\$ -	
	5.3.3	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	73.631,57	0,32	0,39	R\$ 23.562,10	R\$ 28.716,31		R\$ -		100%	73631,57	100%	R\$ 28.716,31	R\$ -	
5.4				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					R\$ 90.980,13	R\$ 110.461,38								R\$ -	
	5.4.1	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	3.762,72	0,74	0,90	R\$ 2.784,41	R\$ 3.386,45		R\$ -		100%	3762,72	100%	R\$ 3.386,45	R\$ -	
	5.4.2	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	33.232,34	0,32	0,39	R\$ 10.634,34	R\$ 12.960,61		R\$ -		100%	33232,34	100%	R\$ 12.960,61	R\$ -	
	5.4.3	4011227	SICRO3	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m²	564,41	7,08	8,59	R\$ 3.996,02	R\$ 4.848,28		R\$ -		100%	564,41	100%	R\$ 4.848,28	R\$ -	
	5.4.4	4011219	SICRO3	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m²	564,41	7,52	9,13	R\$ 4.244,36	R\$ 5.153,06		R\$ -		100%	564,41	100%	R\$ 5.153,06	R\$ -	
	5.4.5	COMP.57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA	m³	1.128,82	9,62	11,67	R\$ 10.859,24	R\$ 13.173,33		R\$ -		100%	1128,82	100%	R\$ 13.173,33	R\$ -	
	5.4.6	4011351	SICRO3	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	m²	3.240,12	0,22	0,27	R\$ 712,82	R\$ 874,83		R\$ -		100%	3240,12	100%	R\$ 874,83	R\$ -	
	5.4.7	4011353	SICRO3	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	3.240,12	0,17	0,21	R\$ 550,82	R\$ 680,43		R\$ -		100%	3240,12	100%	R\$ 680,43	R\$ -	
	5.4.8	4011463	SICRO3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	t	388,82	139,57	169,37	R\$ 54.267,60	R\$ 65.854,44		R\$ -		100%	388,82	100%	R\$ 65.854,44	R\$ -	
	5.4.9	5914389	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	6.660,29	0,44	0,53	R\$ 2.930,52	R\$ 3.529,95		R\$ -		100%	6660,29	100%	R\$ 3.529,95	R\$ -	
5.5				DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 77.478,77	R\$ 94.024,55								R\$ 94.024,55	
	5.5.1	94269	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONIUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.032,51	72,16	87,57	R\$ 74.505,92	R\$ 90.416,90		R\$ -						R\$ -	R\$ 90.416,90
	5.5.2	94270	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONIUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	38,31	77,60	94,17	R\$ 2.972,85	R\$ 3.607,65		R\$ -						R\$ -	R\$ 3.607,65
5.6				DRENAGEM					R\$ 401.151,73	R\$ 486.797,34								R\$ 1.772,54	
	5.6.1	4805757	SICRO3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	2.408,57	4,41	5,35	R\$ 10.621,79	R\$ 12.885,85		R\$ -		100%	2408,57	100%	R\$ 12.885,85	R\$ -	
	5.6.2	4915671	SICRO3	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	m²	1.731,33	14,98	18,18	R\$ 25.935,32	R\$ 31.475,58		R\$ -		100%	1731,33	100%	R\$ 31.475,58	R\$ -	
	5.6.3	74010/001	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	2.164,16	1,69	2,05	R\$ 3.657,43	R\$ 4.436,53		R\$ -		100%	2164,16	100%	R\$ 4.436,53	R\$ -	
	5.6.4	4915609	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DE VALAS COM APOIAMENTO DO FUNDO	m²	1.239,99	1,85	2,24	R\$ 2.293,98	R\$ 2.777,58		R\$ -		100%	1239,99	100%	R\$ 2.777,58	R\$ -	
	5.6.5	2003826	SICRO3	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 80 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	166,55	288,57	350,18	R\$ 48.061,33	R\$ 58.322,48		R\$ -		100%	166,55	100%	R\$ 58.322,48	R\$ -	
	5.6.6	2003822	SICRO3	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 60 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	443,63	190,96	231,73	R\$ 84.715,58	R\$ 102.802,38		R\$ -		100%	443,63	100%	R\$ 102.802,38	R\$ -	
	5.6.7	2003834	SICRO3	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 120 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	115,43	554,43	672,80	R\$ 63.997,85	R\$ 77.661,30		R\$ -		100%	115,43	100%	R\$ 77.661,30	R\$ -	
	5.6.8	DRE03	Próprio	BOCA DE LOBO 130X130X110CM (DIM INT) - TIPO 01 - EM CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSO CHAMINÉ E TAMPA - CONFORME PROJETO DE DRENAGEM PARA RUA CAPÃO DA CANOA	UND	17,00	3.270,18	3.968,36	R\$ 55.593,06	R\$ 67.462,12		R\$ -		100%	17,00	100%	R\$ 67.462,12	R\$ -	
	5.6.9	DRE04	Próprio	BOCA DE LOBO 150X150X130CM (DIM INT) - TIPO 02 - EM CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSO CHAMINÉ E TAMPA - CONFORME PROJETO DE DRENAGEM PARA RUA CAPÃO DA CANOA	UND	5,00	3.746,86	4.546,81	R\$ 18.734,30	R\$ 22.734,05		R\$ -		100%	5,00	100%	R\$ 22.734,05	R\$ -	
	5.6.10	DRE02	Próprio	POÇO DE VISITA 230X130X200CM (DIM INT) - TIPO 01 - CONCRETO ARMADO COM ALTURA DE CHAMINÉ REGULAVEL EM TUBO DE CONCRETO D=60CM H VARIÁVEL - EXCLUSO CHAMINÉ E TAMPA - CONFORME PROJETO DE DRENAGEM PARA RUA CAPÃO DA CANOA	UND	2,00	6.373,70	7.734,48	R\$ 12.747,40	R\$ 15.468,96		R\$ -		100%	2,00	100%	R\$ 15.468,96	R\$ -	
	5.6.11	2003716	SICRO3	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	7,00	1.318,63	1.600,16	R\$ 9.230,41	R\$ 11.201,12		R\$ -		100%	7,00	100%	R\$ 11.201,12	R\$ -	
	5.6.12	DRE08	Próprio	TAMPA PARA BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, INCLUSO IMPERMEABILIZAÇÃO. - CONFORME PROJETO	UND	7,00	208,67	253,22	R\$ 1.460,69	R\$ 1.772,54		R\$ -					R\$ -	R\$ 1.772,54	
	5.6.13	COMP. 57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA - INDENIZAÇÃO	m³	186,89	9,62	11,67	R\$ 1.797,88	R\$ 2.181,01		R\$ -		100%	186,89	100%	R\$ 2.181,01	R\$ -	
	5.6.14	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	5.502,04	0,32	0,39	R\$ 1.760,65	R\$ 2.145,80		R\$ -		100%	5502,04	100%	R\$ 2.145,80	R\$ -	
	5.6.15	101585	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m³	1.238,12	48,90	59,34	R\$ 60.544,06	R\$ 73.470,04		R\$ -		100%	1238,12	100%	R\$ 73.470,04	R\$ -	

GLAUCIO MAR CELLA
Engenheiro Civil
CREA 0226601/PR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS
LOCAL: R. Capão da Canoa, R. Salto do Céu e R. Serra Dourada - Bairro: Três Marias; R. Montserrat e R. Genebra - Bairro: Novo Horizonte
DATA: Junho/2021

REFERÊNCIA: SICRO(01/2021) SINAPI(05/2021) - N-DES.
BDI: 21,35%
BDI ASFALTO: 15,00%

EVOLUÇÃO PERÍODO (%)				6,23%		EVOLUÇÃO TOTAL (%)				35,72%	
2ª MEDIÇÃO						TOTAL ACUMULADO					
Período:	29/06/2023	à	27/09/2023								
Data da elaboração:	quarta-feira, 27 de setembro de 2023										
Executado	Total 02ª Medição	% Pago	% Acumulado	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Macro Serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/ BDI	Total s/ BDI	Total c/ BDI	Executado	Total 02ª Medição	% Pago	% Acumulado	Quantidade Executada	% Executado	Valor Pago (R\$)	Saldo (R\$)
5.7				TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 27.120,46	R\$ 31.188,52								R\$ -
	5.7.1	ANP.INS.29.06.2021	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	3,89	1.119,60	1.287,54	R\$ 4.355,24	R\$ 5.008,53		R\$ -	100%	3,89	100%	R\$ 5.008,53	R\$ -	
	5.7.2	ANP.INS.06.2021	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICMS/PIS/CONFINS	T	1,46	1.422,38	1.635,74	R\$ 2.076,67	R\$ 2.388,18		R\$ -	100%	1,46	100%	R\$ 2.388,18	R\$ -	
	5.7.3	ANP.INS.CAPO6.2021	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	24,59	841,34	967,54	R\$ 20.688,55	R\$ 23.791,81		R\$ -	100%	24,59	100%	R\$ 23.791,81	R\$ -	
5.8				AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 101.310,57	R\$ 116.507,23								R\$ -
	5.8.1	ANP.INS.09.2020-01	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	3,89	5.073,82	5.834,89	R\$ 19.737,15	R\$ 22.697,72		R\$ -	100%	3,89	100%	R\$ 22.697,72	R\$ -	
	5.8.2	ANP.INS.09.2020-02	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICMS/PIS/CONFINS	T	1,46	2.275,28	2.616,57	R\$ 3.321,90	R\$ 3.820,19		R\$ -	100%	1,46	100%	R\$ 3.820,19	R\$ -	
	5.8.3	ANP.INS.09.2020-03	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	24,59	3.182,25	3.659,59	R\$ 78.251,52	R\$ 89.989,32		R\$ -	100%	24,59	100%	R\$ 89.989,32	R\$ -	
5.9				CALÇADAS					R\$ 117.896,30	R\$ 143.074,77								R\$ 143.074,77
	5.9.1	4805757	SICRO3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	180,53	4,41	5,35	R\$ 796,13	R\$ 965,84		R\$ -					R\$ -	R\$ 965,84
	5.9.2	5914351	SICRO3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E	t	415,21	1,44	1,75	R\$ 597,90	R\$ 726,62		R\$ -					R\$ -	R\$ 726,62
	5.9.3	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	4.272,62	0,32	0,39	R\$ 1.367,23	R\$ 1.666,32		R\$ -					R\$ -	R\$ 1.666,32
	5.9.4	4915671	SICRO3	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	m³	265,01	14,98	18,18	R\$ 3.969,84	R\$ 4.817,88		R\$ -					R\$ -	R\$ 4.817,88
	5.9.5	COM. 58	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - OS COEFICIENTES INFORMADOS SÃO REFERENCIADOS NA COMPOSIÇÃO 94993 SINAPI	M²	1.622,16	55,46	67,30	R\$ 89.964,99	R\$ 109.171,37		R\$ -					R\$ -	R\$ 109.171,37
	5.9.6	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	203,46	63,74	77,35	R\$ 12.968,54	R\$ 15.737,63		R\$ -					R\$ -	R\$ 15.737,63
	5.9.7	COMP. 59	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	20,13	91,99	111,63	R\$ 1.851,75	R\$ 2.247,11		R\$ -					R\$ -	R\$ 2.247,11
	5.9.8	4413200	SICRO3	PLANTIO DE GRAMA COMERCIAL EM PLACAS	m²	642,49	9,93	12,05	R\$ 6.379,92	R\$ 7.742,00		R\$ -					R\$ -	R\$ 7.742,00
				TRECHO 6 - RUA LIBERDADE					R\$ 928.403,24	R\$ 1.106.842,55								R\$ 361.349,04
6.3				TERRAPLENAGEM					R\$ 30.742,14	R\$ 37.415,11								R\$ -
	6.3.1	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	2.104,27	1,63	1,98	R\$ 3.429,96	R\$ 4.166,45		R\$ -	100%	2.104,27	100%	R\$ 4.166,45	R\$ -	
	6.3.2	5914351	SICRO3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E	t	4.839,83	1,44	1,75	R\$ 6.969,35	R\$ 8.469,70		R\$ -	100%	4.839,83	100%	R\$ 8.469,70	R\$ -	
	6.3.3	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	56.323,92	0,32	0,39	R\$ 18.023,65	R\$ 21.966,33		R\$ -	100%	56.323,92	100%	R\$ 21.966,33	R\$ -	
	6.3.4	5502978	SICRO3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	704,92	3,29	3,99	R\$ 2.319,18	R\$ 2.812,63		R\$ -	100%	704,92	100%	R\$ 2.812,63	R\$ -	
6.4				PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					R\$ 239.020,10	R\$ 290.229,57								R\$ -
	6.4.1	4805757	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	8.640,02	0,74	0,90	R\$ 6.393,61	R\$ 7.776,02		R\$ -	100%	8.640,02	100%	R\$ 7.776,02	R\$ 0,00	
	6.4.2	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	107.309,05	0,32	0,39	R\$ 34.338,89	R\$ 41.850,53		R\$ -	100%	107.309,05	100%	R\$ 41.850,53	R\$ 0,00	
	6.4.3	4011227	SICRO3	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	1.596,46	7,08	8,59	R\$ 11.302,93	R\$ 13.713,59		R\$ -	100%	1.596,46	100%	R\$ 13.713,59	R\$ 0,00	
	6.4.4	4011219	SICRO3	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	1.596,46	7,52	9,13	R\$ 12.005,37	R\$ 14.575,68		R\$ -	100%	1.596,46	100%	R\$ 14.575,68	R\$ 0,00	
	6.4.5	COMP. 57	Próprio	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA RETIRADA NA JAZIDA - INDENIZAÇÃO	m³	3.192,92	9,62	11,67	R\$ 30.715,89	R\$ 37.261,38		R\$ -	100%	3.192,92	100%	R\$ 37.261,38	R\$ 0,00	
	6.4.6	4011351	SICRO3	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	m²	7.982,30	0,22	0,27	R\$ 1.756,10	R\$ 2.155,22		R\$ -	100%	7.982,30	100%	R\$ 2.155,22	R\$ 0,00	
	6.4.7	4011353	SICRO3	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	7.982,30	0,17	0,21	R\$ 1.356,99	R\$ 1.676,28		R\$ -	100%	7.982,30	100%	R\$ 1.676,28	R\$ 0,00	
	6.4.8	4011463	SICRO3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	t	957,89	139,57	169,37	R\$ 133.692,70	R\$ 162.237,83		R\$ -	100%	957,89	100%	R\$ 162.237,83	R\$ 0,00	
	6.4.9	5914389	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	16.949,14	0,44	0,53	R\$ 7.457,62	R\$ 8.983,04		R\$ -	100%	16.949,14	100%	R\$ 8.983,04	R\$ 0,00	
6.5				DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 110.618,79	R\$ 134.234,02								R\$ 134.234,02
	6.5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.151,13	49,84	60,48	R\$ 107.212,31	R\$ 130.100,34		R\$ -					R\$ -	R\$ 130.100,34
	6.5.2	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	63,40	53,73	65,20	R\$ 3.406,48	R\$ 4.133,68		R\$ -					R\$ -	R\$ 4.133,68
6.6				TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 66.792,06	R\$ 76.810,84								R\$ -
	6.6.1	ANP.INS.29.06.2021	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	9,58	1.119,60	1.287,54	R\$ 10.725,76	R\$ 12.334,63		R\$ -	100%	9,58	100%	R\$ 12.334,63	R\$ 0,00	
	6.6.2	ANP.INS.06.2021	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICMS/PIS/CONFINS	T	3,59	1.422,38	1.635,74	R\$ 5.106,34	R\$ 5.872,31		R\$ -	100%	3,59	100%	R\$ 5.872,31	R\$ 0,00	
	6.6.3	ANP.INS.CAPO6.2021	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	60,57	841,34	967,54	R\$ 50.959,96	R\$ 58.603,90		R\$ -	100%	60,57	100%	R\$ 58.603,90	R\$ 0,00	
6.7				AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					R\$ 249.524,32	R\$ 286.953,11								R\$ 0,01
	6.7.1	ANP.INS.09.2020-01	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO DILUÍDO CM-30 (DMT REFINARIA DE CM30 LOCALIZADA EM GOIANIA-GO ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	9,58	5.073,82	5.834,89	R\$ 48.607,19	R\$ 55.898,25		R\$ -	100%	9,58	100%	R\$ 55.898,25	R\$ 0,00	
	6.7.2	ANP.INS.09.2020-02	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM BETIM-MG ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO) - INCLUSO ICMS/PIS/CONFINS	T	3,59	2.275,28	2.616,57	R\$ 8.168,25	R\$ 9.393,49		R\$ -	100%	3,59	100%	R\$ 9.393,49	R\$ 0,00	
	6.7.3	ANP.INS.09.2020-03	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (DMT REFINARIA LOCALIZADA EM MANAUS-AM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO)	T	60,57	3.182,25	3.659,59	R\$ 192.748,88	R\$ 221.661,37		R\$ -	100%	60,57	100%	R\$ 221.661,37	R\$ 0,00	
6.8				CALÇADAS					R\$ 187.136,28	R\$ 227.115,01								R\$ 227.115,01
	6.8.1	4805757	SICRO3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	462,81	4,41	5,35	R\$ 2.040,99	R\$ 2.476,03		R\$ -					R\$ -	R\$ 2.476,03
	6.8.2	5914351	SICRO3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E	t	1.064,46	1,44	1,75	R\$ 1.532,82	R\$ 1.862,81		R\$ -					R\$ -	R\$ 1.862,81
	6.8.3	5901640	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	14.263,74	0,32	0,39	R\$ 4.564,39	R\$ 5.562,86		R\$ -					R\$ -	R\$ 5.562,86
	6.8.4	4915671	SICRO3	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	m³	221,45	14,98	18,18	R\$ 3.317,32	R\$ 4.025,96		R\$ -					R\$ -	R\$ 4.025,96
	6.8.5	COM. 58	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - OS COEFICIENTES INFORMADOS SÃO REFERENCIADOS NA COMPOSIÇÃO 94993 SINAPI	M²	2.657,44	55,46	67,30	R\$ 147.381,62	R\$ 178.845,71		R\$ -					R\$ -	R\$ 178.845,71
	6.8.6	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	418,00	63,74	77,35	R\$ 26.643,32	R\$ 32.332,30								

